

(様式1)

浪江町 水産業共同利用施設復興促進整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
R1	0	0	
R2	0	0	
R3	38,817	34,818	
R4	69,011	62,023	
R5	67,879	59,052	
合計		175,707	155,893

(様式2)

浪江町

水産業共同利用施設復興促進整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
1	10-1-3	さけふ化施設 及び採捕施設 等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	2,409,442	R3~R7	R3	38,817	0	34,818	3,999	さけ採捕施設ふ化施設測量: R3.7月着手~R3.12月完了 さけ採捕施設ふ化施設施設地質調査: R3.7月着手~R3.12月完了 送水管布設測量: R3.7月着手~R3.10月完了 水温調査: R3.7月着手~R4.3月完了			
											R4	69,011	0	62,023	6,988	1.さけふ化採捕施設造成工事設計: R4.5月着手~R5.3月完了 2.さけ採捕クワイ施設・採捕池改修工事設計: R4.6月着手~R5.3月完了 3.さけふ化施設配水管地盤調査: R4.5月着手~R4.12月完了 4.さけふ化施設配水管等工事設計: R4.5月着手~R5.3月完了 5.さけふ化施設整備工事設計: R4.6月着手~R5.3月完了 6.さけ採捕付帯施設整備工事設計: R4.6月着手~R5.3月完了 7.さけふ化施設水源観測調査業務委託: R5.6月着手~R6.3月完了(継続)			
											R5	67,879	0	59,052	8,827	1.さけふ化施設造成工事: R5.9月着手~R6.3月完了 2.さけ採捕付帯施設造成工事: R5.9月着手~R6.3月完了			
											累計	175,707	0	155,893	19,814				
											うち県 交付分	各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
											市町村交付分 計		R3	38,817	0	34,818	3,999		
													R4	69,011	0	62,023	6,988		
													R5	67,879	0	59,052	8,827		
											市町村交付分 計		175,707	0	155,893	19,814			
県・市町村交付分 合計		175,707	0	155,893	19,814														

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、繰越繰替整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。
 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を繰越繰替整備事業計画の年度別に記入してください。
 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要があります。
 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業開流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。