

(様式6)

8 浪企第95号
令和8年5月12日

内閣総理大臣 殿

浪江町長 吉田 栄光
(公 印 省 略)

令和7年度水産業共同利用施設復興促進整備事業計画の進捗状況の報告について

令和7年度水産業共同利用施設復興促進整備事業計画について福島再生加速化交付金（水産業共同利用施設復興促進整備事業）実施要綱第13の2の規定に基づき、別添のとおり進捗状況を報告します。

(様式)

浪江町 水産業共同利用施設復興促進整備事業計画 令和7年度進捗状況報告

令和8年3月末時点

(単位:千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
1	10-1-3	さけふ化施設 及び採捕施設 等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	2,454,227	R3~R8	R3	38,817		34,818	3,999	さけ採捕施設・ふ化施設測量: R3.7月着手~R3.12月完了 さけ採捕施設・ふ化施設施設地質調査: R3.7月着手~R3.12月完了 送水管布設測量: R3.7月着手~R3.10月完了 水源調査: R3.7月着手~R4.3月完了	
											R4	69,011		62,023	6,988	1.さけふ化採捕施設造成工事設計: R4.5月着手~R5.3月完了 2.さけ採捕ウライ施設・採捕池改修工事設計: R4.6月着手~R5.3月完了 3.さけふ化施設配水管橋地盤調査: R4.5月着手~R4.12月完了 4.さけふ化施設配水管等工事設計: R4.5月着手~R5.3月完了 5.さけふ化施設整備工事設計: R4.6月着手~R5.3月完了 6.さけ採捕付帯施設整備工事設計: R4.6月着手~R5.3月完了 7.さけふ化施設水源観測調査業務委託: R5.6月着手~R6.3月完了(繰越)	
											R5	67,879		59,052	8,827	1.さけふ化施設造成工事: R5.9月着手~R6.3月完了 2.さけ採捕付帯施設造成工事: R5.9月着手~R6.3月完了	
											R6	1,351,462		1,155,308	196,154	1.さけふ化施設建築工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 2.さけふ化施設機械設備工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 3.さけふ化施設電気設備工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 4.さけふ化施設井戸監視電気設備工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 5.さけふ化施設さく井・揚水設備工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 6.さけふ化施設送水設備工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 7.さけ採捕付帯施設建築工事: R6.6.12着手~R7.3.25完了 8.さけ採捕付帯施設機械工事: R6.5.22着手~R7.3.25完了 9.さけ採捕付帯施設電気設備工事: R6.5.22着手~R7.3.25完了 10.さけふ化施設整備工事監理業務委託: R6.6.14着手~R7.3.25完了 11.さけ採捕付帯施設整備工事監理業務委託: R6.6.14着手~R7.3.25完了 12.さけふ化施設付帯送水管並びに井戸等整備工事監理業務委託 : R6.6.14着手~R7.3.25完了 13.電気通信線路設備移転工事: R6.12.18着手~R7.3.28完了	翌債繰越 (166,098千円) 関連箇所占有許 可申請伴う計画 の見直し
											R7	313,500		193,609	119,891	1. [R6より繰越] さけ採捕池改修工事: R7.3.18~R8.1.30 完了 2. [R6より繰越] さけ採捕施設基礎ブロック製作工事: R7.6.17~R8.3.20 完了 3. さけふ化施設外構工事: R7.6.19~R7.11.17 完了 4. さけ採捕付帯施設外構工事: R7.9.25~R8.3.17 完了 5. さけふ化施設備品購入(事務什器): R7.11.19~R8.1.23 完了 6. さけふ化施設備品購入(飼育用備品): R7.11.19~R7.12.19 完了 7. [R8へ繰越] さけ採捕施設工事: R7.9.17~R9.3.31 未完了 8. [R6より繰越] さけ採捕施設関連工事施工監理: R7.4.1~R8.3.31 完了	翌債繰越 (313,500千円) 占有許可の遅 れにより工事開 始が後倒しとな り、また仮設工 法の変更により 日数を要したた め
										累計	1,840,669	0	1,504,810	335,859			