

(様式1)

浪江町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和3年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	280,628	137,649	
27	828,237	600,362	
28	6,154,117	2,701,118	
29	17,938,365	5,664,574	
30	6,172,356	5,944,915	
R1	2,763,924	4,656,341	
R2	1,739,560	3,501,145	
合計		35,877,187	23,206,104

<参考>	浪江町帰還環境整備交付金基金残高	15,034,603	浪江町帰還環境整備交付金基金の利息額	29
------	------------------	------------	--------------------	----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
14	(6)	-	46	-	1	-	浪江町南・北 産業団地整備 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	192,526	27	～	28	25				27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。 基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
																	26				
																	27	47,737	12,555	35,182	
																	28	96,657	70,389	26,268	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
累計	144,394	82,944	61,450																		
34	(6)	-	46	-	2	-	既存工業用地 (藤橋地区)を 活用した産業 団地整備事業	浪江町地 内 藤橋地区	町	浪江町	直接	完了	2,315,252	28	～	30	25				用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等財産取得 29年3月完了。 29年5月既存建屋解体工事等着手。29年12月完了。 30年度7月既存物解体・廃棄物処分・確定測量実施。12月完了
																	26				
																	27				
																	28	795,165	633,181	-	
																	29	839,651	581,018	-	
																	30	106,022	85,698	20,324	
																	R1				
																	R2				
累計	1,740,838	1,299,897	20,324																		
49	(6)	-	46	-	3	-	浪江町北棚塩 ロボット関連産 業団地整備事 業(基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	10,267,555	28	～	32	25				基金積立のみ実施。 調査測量設計等着手し30年3月完了。造成工事1工区 29年12月着手。 - 気品設計 - 気品設計 - 気品設計
																	26				
																	27				
																	28	97,865	0	-	
																	29	7,602,800	116,705	-	
																	30		2,768,222	-	
																	R1		465,420	-	
																	R2		69,581	-	
累計	7,700,665	3,419,928	4,280,737																		
57	(6)	-	46	-	4	-	浪江町南産業 団地整備事業 (基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	378,842	29	～	32	25				立木調査、用地、立木補償等29年4月着手。 - 利水補償調査 - 用地購入、各種測量、調査、 - 一基工事約50%完了、一部共有開始
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	284,131	28,956	-	
																	30	4,790,234	44,235	-	
																	R1		1,408,968	-	
																	R2		1,228,486	-	
累計	5,074,365	2,710,645	2,363,720																		



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0							
			26	0	0	0			26	0	0	0							
			27	0	0	0			27	47,737	12,555	35,182							
			28	0	0	0			28	989,687	703,570	26,268							
			29	0	0	0			29	12,908,512	825,952	408							
			30	0	0	0			30	4,901,518	4,437,114	20,324							
			R1	0	0	0			R1	0	3,065,182	0							
			R2	0	0	0			R2	5,082	1,300,221	2,928							
			県交付分 計						0	0	0	市町村交付分 計				18,852,536	10,344,594	85,110	
			うち県交付分						0	0	0	うち市町村交付分				18,852,536	10,344,594	85,110	
	県・市町村交付分 合計				18,852,536	10,344,594	85,110												

(様式2)

浪江町

帰還環境整備事業計画

令和2年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
19	(2)	-	20	-	1	-	浪江町上水道 末端水質管理 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	46,345	27	~	27	25				27年11月発注、28年3月完了。
																	26				
																	27	30,896	27,000	3,896	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
累計	30,896	27,000	3,896																		
21	(4)	-	39	-	1	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	8,100	27	~	27	25				28.1月設計発注。28.6月完了予定。(28年度に繰越) 設計業務28年10月31日完了。
																	26				
																	27	6,074	6,074	0	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
累計	6,074	6,074	0																		
40	(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)(基金 型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	113,626	28	~	29	25				建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末 完了予定。 建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。
																	26				
																	27				
																	28	85,111	28,109	-	
																	29		53,896	3,106	
																	30				
																	R1				
累計	85,111	82,005	3,106																		
41	◆(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園外構等 整備事業(基 金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	63,192	28	~	29	25				建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末 完了予定。 建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。
																	26				
																	27				
																	28	48,841	17,357	-	
																	29	1,712	32,636	560	
																	30				
																	R1				
累計	50,553	49,993	560																		
64	(2)	-	20	-	2	-	高瀬地区配水 管布設事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	25,779	29	~	29	25				29年10月着手。30年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	17,186	17,186	0	
																	30				
																	R1				
累計	17,186	17,186	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
74	(2)	-	20	-	3	-	浪江町水道監視設備等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	71,496	29	~	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	47,664	43,200	4,464	29年12月着手。30年3月完了。
																	30				
																	R1				
R2																					
						累計	47,664	43,200	4,464												
82	(2)	-	20	-	4	-	浪江町水道施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	1,204,637	30	~	32	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	27,813	20,592	7,221	H30年6月着手。H31年3月完了。
																	31	266,669	246,672	19,997	R1年5月着手。R2年3月完了。
32	508,608	102,436	406,172	R2年6月着手。R3年9月完了予定(繰越)。																	
					累計	803,090	369,700	433,390													
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0			
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
															28	0	0	0			
															29	0	0	0			
															30	0	0	0			
															R1	0	0	0			
															R2	0	0	0			
															県交付分 計			0	0	0	
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	
26	0	0	0																		
27	36,970	33,074	3,896																		
28	133,952	45,466	0																		
29	66,562	146,918	8,130																		
30	27,813	20,592	7,221																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
市町村交付分 計			265,297	246,050	19,247																
県・市町村交付分 合計			265,297	246,050	19,247																

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
7	(1)	-	5	-	1	-		浪江町公的賃貸 住宅整備基本計 画策定事業	完了	39,960	26	~	26	25				27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住 宅改修診断調査の着手
														26	34,965	25,864	-	
														27				
														28				
														29				
														30				
														R1				
R2																		
累計	34,965	25,864	0															
12	(1)	-	5	-	2	-		浪江町再生賃貸 住宅整備事業 (雇用促進住宅 改修設計等)	完了	1,865,830	27	~	28	25				27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了。 28、3月実施設計完了 建築等工事28年5月着工。29年7月末完了予定。 (29年度へ繰越) 29年8月完了。
														26				
														27	54,050	24,088	-	
														28	1,578,550	591,228	-	
														29		959,987	57,297	
														30				
														R1				
R2																		
累計	1,632,600	1,575,303	57,297															
13	(1)	-	7	-	1	-		浪江町再生賃貸 住宅用地取得事 業(雇用促進住 宅)	完了	16,101	27	~	27	25				28.2月土地売買契約締結。
														26				
														27	14,088	11,408	2,680	
														28				
														29				
														30				
														R1				
R2																		
累計	14,088	11,408	2,680															
15	(1)	-	1	-	1	-		災害公営住宅整備 事業(幾世橋 地区)	完了	2,877,434	27	~	29	25				27.8月造成基本設計等発注。 28.9月完了予定(28年度へ繰越) 造成工事(1工区)28年7月着手。 造成工事(2工区)28年11月着手。 造成工事29年9月完了。 買取型公営住宅整備30年3月完了。
														26				
														27	256,285	163,629	-	
														28	953,871	315,786	-	
														29	1,307,596	1,957,395	80,942	
														30				
														R1				
R2																		
累計	2,517,752	2,436,810	80,942															

No.	事業番号							事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
													27	33,530	31,254	-	27.10月造成基本設計等発注。 28.8月完了予定(28年度へ繰越)
													28		501	1,775	基本設計等29年3月完了。
													29				
													30				
													R1				
													R2				
													累計	33,530	31,755	1,775	
28	(1)	-	11	-	1	-		完了	150,961	28	~	28	25				
													26				
													27				
													28	128,316	6,939	-	詳細設計、用地測量等28年10月着手。 29年8月完了予定。
													29		61,240	60,137	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
													累計	128,316	68,179	60,137	
29	(1)	-	11	-	2	-		完了	116,397	28	~	28	25				
													26				
													27				
													28	98,937	55,597	-	詳細設計、用地測量等28年10月着手。 29年12月完了予定。
													29		15,908	27,432	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
													累計	98,937	71,505	27,432	
30	(1)	-	11	-	3	-		完了	114,126	28	~	28	25				
													26				
													27				
													28	97,007	12,629	-	詳細設計、用地測量等28年10月着手。 29年6月完了予定。
													29		31,844	52,534	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
													累計	97,007	44,473	52,534	
31	(1)	-	11	-	4	-		完了	31,536	28	~	28	25				
													26				
													27				
													28	26,805	0	-	調査測量設計28年11月着手、29年12月完了予定。
													29		26,357	448	調査測量設等30年3月完了。
													累計	26,805	26,357	448	
32	◆	(1)	-	5	-	2	-	1		28	~	28	25				
													26				
													27				
													28	48,430	11,787	-	29年3月末土地売買契約完了。 29年度中駐車場整備完了予定。
29		30,616	6,027	駐車場整備30年3月完了。													
累計	48,430	42,403	6,027														

No.	事業番号						事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
33	(1)	-	10	-	1	-	浪江町復興計画 策定事業	完了	32,557	28	~	28	25			計画策定業務他28年5月着手、29年3月末完了。		
													26					
													27					
													28	24,417	14,385		10,032	
													29					
													30					
R1																		
R2																		
累計				24,417	14,385	10,032												
35	◆	(1)	-	11	-	1	-	1	浪江町道路整備 事業管理支援事 業	完了	28	~	29	25			未執行 町職員直営実施により未執行	
														26				
														27				
														28	22,632	0		-
														29		0		22,632
														30				
R1																		
R2																		
累計				22,632	0	22,632												
36	◆	(1)	-	1	-	1	-	1	災害公営住宅整 備事業(幾世橋地 区)管理支援事 業	完了	28	~	29	25			28年10月発注者支援業務着手、29年度中完了予定。 29年9月完了。	
														26				
														27				
														28	41,524	0		-
														29		4,577		36,947
														30				
R1																		
R2																		
累計				41,524	4,577	36,947												
37	◆	(1)	-	1	-	1	-	2	災害公営住宅整 備事業(幾世橋 地区)関連道路 整備等事業(基 金型)	完了	28	~	29	25			造成工事(1工区)28年7月着手。 造成工事(2工区)28年11月着手。 集会所実施設計等29年5月着手。(30年度へ繰越)	
														26				
														27				
														28	222,549	59,706		-
														29	27,092	55,887		134,048
														30				
R1																		
R2																		
累計				249,641	115,593	134,048												
38	(1)	-	10	-	2	-	浪江町中心市街 地再生検討事業	完了	45,497	28	~	29	25			計画策定業務他28年8月着手、29年3月末完了。 実施計画策定他29年5月着手、30年3月完了。		
													26					
													27					
													28	23,336	18,069		5,267	
													29	10,786	10,022		764	
													30					
R1																		
R2																		
累計				34,122	28,091	6,031												

No.	事業番号						事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
39	(1)	-	1	-	3	-	災害公営住宅整備事業(請戸地区)(基金型)	完了	392,103	28	~	32	25					
													26					
													27					
													28	30,252	0		- 測量設計等の遅れから用地費・各補償費未執行	
													29	312,837	9,708		- 立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。	
													30		129,711			
													R1	596,809	136,858			
													R2		535,528		R2年7月22日竣工、8月より共有開始	
累計	939,898	811,805	128,093															
45	(1)	-	11	-	5	-	浪江町道路整備事業(請戸漁港小高瀬迫線)(基金型)	継続	2,186,199	28	~	32	25					
													26					
													27					
													28	137,529	36		- 不動産鑑定29年3月6日着手、29年3月31日完了。	
													29	797,300	73		- 不動産鑑定30年2月着手、30年3月完了。	
													30	5,877	158,520			
													R1	367,199	325,380			
													R2	1,261,934	430,658		5工区完了、3・4工区着手。	
累計	2,569,839	914,667	1,655,172															
46	(1)	-	11	-	6	-	浪江町道路整備事業(一里檀大町線)(基金型)	継続	2,445,051	28	~	32	25					
													26					
													27					
													28	49,436	920		- 不動産鑑定29年2月21日着手、29年3月31日完了。	
													29	793,807	237,455		- 移転補償調査30年3月完了。構築工事(下部工)29年12月着手	
													30	3,210	92,562			
													R1	819,492	553,647			
													R2		316,399		R3年3月末竣工。	
累計	1,665,945	1,200,983	464,962															
47	◆	(1)	1	-	1	-	3	災害公営住宅等管理システム整備事業(災害公営住宅)	完了	3,975	28	~	28	25				
														26				
														27				
														28	3,180	3,025		- システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。
														29		0	155	30年1月システム構築完了。
														30				
														R1				
														R2				
累計	3,180	3,025	155															
48	◆	(1)	5	-	2	-	2	災害公営住宅等管理システム整備事業(浪江町再生賃貸住宅)	完了	3,744	28	~	28	25				
														26				
														27				
														28	2,995	2,849		- システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。
														29		0	146	30年1月システム構築完了。
														30				
														R1				
														R2				
累計	2,995	2,849	146															

No.	事業番号						事業名	継続／完了	全体事業費	全体事業期間		年度	交付額(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況		
61	(1)	-	11	-	7	-	浪江町道路整備事業(大平山来福寺東線)(基金型)	継続	493,241	29	~	32	28					
													29	29,104	2,332	-	用地契約(4名)完了。引き続き用地購入実施。	
													30	322,150	116,012		1工区整備	
													R1	79,413	194,238		2工区整備	
													R2		46,577		2工区整備	
累計	430,667	359,159	71,508															
62	(1)	-	11	-	8	-	浪江町道路整備事業(小熊田宮田線)(基金型)	完了	647,747	29	~	32	28					
													29	66,079	11,526	-	不動産鑑定、移転補償調査、詳細設計等29年11月着手。	
													30	180,206	191,866			
													R1	342,765	7,775			
													R2		265,955		R2年7月完了。R2年8月開通	
累計	589,050	477,122	111,928															
65	(1)	-	10	-	3	-	浪江町復興地域づくり総合事業	完了	40,012	29	~	30	28					
													29	15,820	12,364	3,456	まちづくりの考え方検討、調査等29年8月着手。30年2月完	
													30	22,333	22,034	10,400	まちづくりの調査業務、丈六公園基本構想業務委託	
													R1					
													R2					
累計	38,153	34,398	13,856															
76	◆(1)	-	1	-	3	-	1	災害公営住宅整備事業(請戸地区)関連道路整備事業(基金型)	完了	94,658	28	~	32	28				
														29	75,726	1,469	-	立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。
														30		19,627		
														R1	29,109	20,708		
														R2		19,284		R2年7月22日竣工、8月より共有開始
累計	104,835	61,088	43,747															
77	(1)	-	2	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	継続	17,526	29	~	32	28					
													29	15,335	15,335	0	幾世橋地区85戸災害公営住宅家賃低廉化の実施。(対象戸数:19戸)	
													30	81,157	81,157		対象戸数:74戸	
													R1	86,503	86,503		対象戸数:79戸	
													R2	94,831	94,831		対象戸数:95戸	
累計	277,826	277,826	0															
78	(1)	-	3	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	継続	2,353	29	~	32	28					
													29	1,764	1,764	0	幾世橋地区85戸災害公営住宅家賃低廉化の実施。(対象戸数14戸)	
													30	9,288	9,288		対象戸数:59戸	
													R1	10,590	10,590		対象戸数:67戸	
													R2	11,784	11,784		対象戸数:82戸	
累計	33,426	33,426	0															
79	(1)	-	6	-	1	-	福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	継続	7,828	29	~	32	28					
													29	4,530	6,783	-2,253	幾世橋地区80戸福島再生賃貸住宅家賃低廉化の実施。(対象戸数:36戸)	
													30	25,410	25,410		対象戸数:66戸	
													R1	23,979	23,979		対象戸数:65戸	
													R2	23,247	23,247		対象戸数:64戸	
累計	77,166	79,419	-2,253															

No.	事業番号	事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実 施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入し 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整 備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額では なく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう 簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要 はありません。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	/	
			26	0	0	0	0	0	0		
			27	0	0	0	0	0	0		
			28	0	0	0	0	0	0		
			29	0	0	0	0	0	0		
			30	0	0	0	0	0	0		
			R1	0	0	0	0	0	0		
			R2	0	0	0	0	0	0		
			県交付分 計			0	0	0	0		0
			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		0
	26	34,965			25,864	0	0				
	27	357,953			230,379	2,680	0				
	28	3,489,766			1,093,457	17,074	0				
	29	3,457,776			3,452,642	480,712	0				
	30	649,631			846,187	10,400	0				
	R1	2,355,859			1,359,678	0	0				
	R2	1,391,796			1,744,263	0	0				
	市町村交付分 計			11,737,746	8,752,470	510,866	0				
	県・市町村交付分 合計			11,737,746	8,752,470	510,866	0				

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(3) - 23 - 1 -	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	浪江町	直接	継続	1,208,033	26 ~ 32	25				
										26	110,160	75,514	-	平成26年4月1日着手
										27	82,296	69,553	-	平成27年4月1日着手
										28	204,048	170,560	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
										29	106,288	62,574	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
										30	79,296	45,512	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
										R1	55,168	36,155	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
										R2	39,217	26,125	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
										累計	676,473	485,993	0	
										2	(3) - 23 - 2 -	内部被ばく検 査事業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町
26	12,609	11,665	-	平成26年4月1日着手										
27	13,195	12,113	-	平成27年4月1日着手										
28	22,414	21,867	-	平成28年4月着手。29年3月完了。										
29	17,210	14,092	-	平成29年4月着手。30年3月完了。										
30	15,905	14,739	1,166	平成30年4月着手。31年3月完了。										
R1	11,386	11,083	303	平成31年4月着手。令和2年3月完了。										
R2	5,331	5,244	87	令和2年4月着手。令和3年3月完了。										
累計	98,050	90,803	1,556											
3	(3) - 23 - 3 -	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	7,955	26 ~ 32					
										26	600	483	-	平成26年4月1日着手
										27	1,100	426	-	平成27年4月1日着手
										28	1,251	68	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
										29	1,234	41	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
										30	877	69	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
										R1	252	0	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
										R2	253	28	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
										累計	5,567	1,115	0	
										4	(3) - 23 - 4 -	浪江町健康管 理検討委員会 事業	二本松市 浪江町役 場二本松 事務所	町
26	339	263	-	平成26年4月1日着手										
27	225	147	-	平成27年4月1日着手										
28	250	211	-	平成28年4月着手。29年3月完了。										
29	287	148	-	平成29年4月着手。30年3月完了。										
30	275	45	230	平成30年4月着手。H31年3月完了。										
R1														
R2														
累計	1,376	814	230											
5	(3) - 23 - 5 -	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	297,368	26 ~ 32					
										26	21,631	10,640	-	平成26年4月1日着手
										27	22,041	11,772	-	平成27年4月1日着手
										28	38,908	18,054	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
										29	33,617	21,904	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
										30	38,540	17,552	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
										R1	23,045	157	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
										R2	17,521	13,261	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
										累計	195,303	93,340	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
8	(3)	-	23	-	6	-	水道水に対する住民の不安解消事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	355,585	26 ~ 32	25						
															26	1,692	1,590	-	26年10月発注、27年3月完了。		
															27	4,942	4,946	-	27年4月発注、28年3月完了。		
															28	283,155	269,546	-	平成28年4月着手、29年3月完了。		
															29	16,448	16,200	-	平成29年4月着手、30年3月完了。		
															30	23,929	19,347	-	平成30年4月着手、31年3月完了。		
															R1	29,542	21,774	-	平成31年4月着手、令和2年3月完了。		
															R2	24,269	20,658	-	令和2年4月着手、令和3年3月完了。		
															累計	383,977	354,061	0			
11	(3)	-	23	-	7	-	除染検証による線量低減対策事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	483,319	27 ~ 32	25						
															26						
															27	28,947	19,043	-	27年10月契約、27年11月納品、28年3月公共施設等撮影完了		
															28	86,590	67,234	-	平成28年4月着手、29年3月完了。		
															29	255,495	143,001	-	平成29年4月着手、30年3月完了。		
															30	112,287	111,139	-	平成30年4月着手、31年3月完了。		
															R1	19,958	19,089	-	平成31年4月着手、令和2年3月完了。		
															R2	932	187	-	令和2年4月着手、令和3年3月完了。		
															累計	504,209	359,693	0			
27	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜等放射能検査事業	浪江町地内 二本松市内	町	浪江町	直接	継続	111,466	28 ~ 32	28	21,825	11,163	-	平成28年4月着手、29年3月完了。		
															29	27,709	20,828	-	平成29年4月着手、30年3月完了。		
															30	30,967	22,523	-	平成30年4月着手、31年3月完了。		
															R1	28,366	23,520	-	平成31年4月着手、令和2年3月完了。		
															R2	22,432	21,725	-	令和2年4月着手、令和3年3月完了。		
															累計	131,299	97,759	0			
71	(3)	-	23	-	9	-	浪江町共同調理場給食モーターリング整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	6,966	29 ~ 29	29	6,966	6,966	0	平成29年11月着手、30年2月完了。		
															30						
															R1						
															R2						
															累計	6,966	6,966	0			
(注)														25	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0				
														R2	0	0	0				
														累計	0	0	0				
														うち県交付分							
														各年度別合計							
														25	0	0	0				
														26	147,031	100,155	0				
														27	152,746	118,000	0				
														28	658,441	558,703	0				
														29	465,254	285,754	0				
														30	302,076	230,926	1,396				
														R1	167,717	111,778	303				
														R2	109,955	87,228	87				
														市町村交付分計			2,003,220	1,492,544	1,786		
														県・市町村交付分合計			2,003,220	1,492,544	1,786		

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	◆	(5)	-	45	-	1														-	1		
6	◆	(5)	-	45	-	1	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	廃止	76,000	26	~	27	25			他事業との競合などのため廃止	
																			26	16,800	0		16,800
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			R1				
																			R2				
																			累計	16,800	0		16,800
																			20	(5)	-		40
26																							
27	4,875	4,032	843																				
28																							
29																							
30																							
R1																							
R2																							
累計	4,875	4,032	843																				
68	(5)	-	40	-	2	-	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事)浪江地区	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	140,334	29	~	30	25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29	53,361	52,801	560		
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		累計	53,361	52,801	560		
																		72	(5)	-	45	-	2
26																							
27																							
28																							
29	487,900	0																					
30		178,545																					
R1		16,580																					
R2		158,827																					
累計	487,900	353,952	133,948																				
73	(5)	-	40	-	3	-	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	218,631	29	~	32						
																		26					
																		27					
																		28					
																		29	62,000	54,588	7,412		
																		30	156,631	112,594	44,037		
																		R1	202,299	69,595	132,704		
																		R2	25,078	23,120	1,958		
																		累計	446,008	259,897	186,111		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
75	◆	(5)	-	45	-	2	-	1	浪江町交流・情報 発信拠点施設造 成等整備事業(基 金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	1,138,338	29	~	32	25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29	35,908	0	-	基金積立のみ実施。	
																			30		12,112	-	着手	
																			R1		0	-		
																			R2		13,354	-	R2年8月一部オープン、R3年3月完了	
累計	35,908	25,466	10,442																					
90		(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復興 基盤総合整備事 業(農業水利施設 等保全再生事業) 基金型	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	2,806,572	31	~	32	25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		31	2,806,572	537,734	2,268,838	詳細調査1箇所、実施設計10箇所、対策実施11箇所着 対策工事		
																		32		1,500,417	768,421			
累計	2,806,572	2,038,151	768,421																					
(注)														25	0	0	0	/						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体 事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0							
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0							
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0							
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくだ さい。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0							
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	0	0	0							
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別 して記載する必要はありません。														R1	0	0	0							
														R2	0	0	0							
うち県														各年度										
交付分														別合計										
														県交付分 計			0		0	0				
うち市町														25	0	0	0							
村														26	16,800	0	16,800							
交付分														27	4,875	4,032	843							
														28	0	0	0							
														29	639,169	107,389	7,972							
														30	156,631	303,251	44,037							
														R1	202,299	86,175	132,704							
														R2	25,078	195,301	1,958							
市町村交付分 計														1,044,852	696,148	204,314								
県・市町村交付分 合計														1,044,852	696,148	204,314								

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
9	(6)	-	48	-	1	-	浪江町事業者 等向け浄化槽 導入等支援事 業	浪江町地内	町	浪江町	間接	継続	141,835	26	~	30	25				26年中5社着手(残額は次年度繰越) 未執行 平成29年6月着手。平成30年3月完了。(10社完了) 平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2社完了)
																	26	76,044	5,870	-	
																	27				
																	28	12,296	0	-	
																	29	12,357	10,619	-	
																	30	5,679	7,281	-	
																	R1				
																	R2				
累計															106,376	23,770	0				
55	(2)	-	19	-	1	-	浪江町飲料水 等安全確保支 援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	71,880	28	~	32	25				平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。 平成29年5月着手。平成30年3月完了。(5か所完了) 平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2ヶ所完了) 令和元年年5月着手。令和2年3月完了。(4ヶ所完了) 令和2年年11月着手。令和3年3月完了。(1ヶ所完了)
																	26				
																	27				
																	28	20,537	12,480	-	
																	29	51,343	30,759	-	
																	30	15,402	12,293	-	
																	R1	32,853	30,888	-	
																	R2	8,074	4,397	-	
累計															128,209	90,817	0				
(注)												うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0				
														R2	0	0	0				
														県交付分 計			0	0	0		
														うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
																26	76,044	5,870	0		
																27	0	0	0		
																28	32,833	12,480	0		
																29	63,700	41,378	0		
																30	21,081	19,574	0		
												R1	32,853			30,888	0				
												R2	8,074	4,397	0						
												市町村交付分 計			234,585	114,587	0				
												県・市町村交付分 合計			234,585	114,587	0				

(様式2)

浪江町

帰還環境整備事業計画

令和2年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	198,580	26	~	27	25				27年1月、実施設計発注、3月完了 27年5月、工事発注、3月完了
																	26	5,788	5,760	28	
																	27	126,608	124,946	1,662	
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	132,396	130,706	1,690	
17	◆(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター外構工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	85,015	27	~	27	25				27年10月工事発注、3月完了
																	26				
																	27	68,012	52,328	15,684	
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	68,012	52,328	15,684	
18	◆(1)	-	15	-	1	-	町道上柳町線交差点改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	238,506	27	~	28	25				27年10月測量設計着工 28年度繰越予定 28年9月完了予定 道路改良工事28年10月着工 29年3月31日完了。
																	26				
																	27	11,904	10,938	-	
																	28	178,900	121,781	57,119	
																	29				
																	30				
																	累計	190,804	132,719	57,119	
22	(1)	-	15	-	2	-	浪江町共同調理場整備事業	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	5,153	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	3,435	2,880	-	
																	28		0	555	
																	29				
																	30				
																	累計	3,435	2,880	555	
23	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校整備事業(校舎・小学校)	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	11,205	27	~	29	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	7,507	4,684	-	
																	28		0	2,823	
																	29				
																	30				
																	累計	7,507	4,684	2,823	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
24	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校 整備事業(校 舎・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	7,786	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定	
																	26					
																	27	5,215	3,255	-		28年10月31日実施設計完了。
																	28		0	1,960		
																	29					
																	30					
																	R1					
R2																						
累計	5,215	3,255	1,960																			
25	(1)	-	15	-	5	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・小学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	5,251	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定	
																	26					
																	27	3,517	2,194	-		28年10月31日実施設計完了。
																	28		0	1,323		
																	29					
																	30					
																	R1					
R2																						
累計	3,517	2,194	1,323																			
26	(1)	-	15	-	6	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	2,626	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定	
																	26					
																	27	1,758	1,097	-		28年10月31日実施設計完了。
																	28		0	661		
																	29					
																	30					
																	R1					
R2																						
累計	1,758	1,097	661																			
42	(1)	-	15	-	7	-	浪江町小中学 校整備事業 (校舎・小学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	325,852	28	~	29	25				建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。	
																	26					
																	27					
																	28	217,234	72,292	-		
																	29		144,916	26		
																	30					
																	R1					
R2																						
累計	217,234	217,208	26																			
43	(1)	-	15	-	8	-	浪江町小中学 校整備事業 (校舎・中学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	217,235	28	~	29	25				建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。	
																	26					
																	27					
																	28	144,823	48,295	-		
																	29		96,510	18		
																	30					
																	R1					
R2																						
累計	144,823	144,805	18																			
44	(1)	-	15	-	9	-	浪江町小中学 校整備事業 (体育館・中学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	168,382	28	~	29	25				建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。	
																	26					
																	27					
																	28	112,254	37,425	-		
																	29		74,835	-6		
																	30					
																	R1					
R2																						
累計	112,254	112,260	-6																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
50	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校 グラウンド 整備事業(小 学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	59,092	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	1,580	1,580	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。					
																	29	37,814	37,379	435	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。					
																	30									
																	R1									
R2																										
累計	39,394	38,959	435																							
51	(1)	-	15	-	11	-	浪江町小中学校 グラウンド 整備事業(中 学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	59,092	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	1,580	1,580	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。					
																	29	37,814	37,379	435	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。					
																	30									
																	R1									
R2																										
累計	39,394	38,959	435																							
52	◆	(1)	-	15	-	8	浪江町小中学 校外構等整備 事業(中学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	21,865	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	889	889	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。					
																	29	16,602	18,949	-2,347	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。					
																	30									
																	R1									
R2																										
累計	17,491	19,838	-2,347																							
53	(1)	-	15	-	13	-	浪江町共同調 理場整備事業 (基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	211,141	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	140,760	0	-	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。					
																	29		130,136	10,624	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年10月完了。					
																	30									
																	R1									
R2																										
累計	140,760	130,136	10,624																							
54	(1)	-	15	-	12	-	浪江町小中学 校技術棟耐震 補強事業(基 金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	16,955	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	11,303	3,600	-	建築等工事29年1月着手。29年11月完了予定。					
																	29		6,655	1,048	建築等工事を継続実施し、29年11月完了。					
																	30									
																	R1									
R2																										
累計	11,303	10,255	1,048																							
56	◆	(1)	-	15	-	13	浪江町共同調 理場附帯施設 整備事業(基 金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	50,144	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	40,115	0	-	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。					
																	29		39,205	910	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年10月完了。					
																	30									
																	R1									
R2																										
累計	40,115	39,205	910																							

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
	25	26	27	28	29	30	31	32																						
60	(1)	-	17	-	1	-		浪江町埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	52,194	29	~	32	25												
																		26												
																		27												
																		28												
																		29	14,169	6,846	7,323	試掘調査29年4月着手。29年12月完了。								
																		30	24,976	2,430		試掘調査:H31年3月着手。同年3月末完了。								
																		R1	5,196	2,640		分布、試掘調査:R2年1月着手。R2年3月完了。								
R2	199,575	169,735		試掘調査:H31年3月着手。同年3月末完了。																										
累計	243,916	181,651	7,323																											
66	(1)	-	15	-	14	-		浪江町小中学校クラブハウス新改築事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	5,793	29	~	30	25												
																		26												
																		27												
																		28												
																		29	3,862	3,672	190	設計業務29年7月着手。30年2月完了。								
																		30	72,995	71,165	1,830	本体工事:R2年1月着手。R2年3月完了。								
																		R1												
R2																														
累計	76,857	74,837	2,020																											
67	(1)	-	15	-	15	-		浪江町小中学校防犯対策工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	25,020	29	~	29	25												
																		26												
																		27												
																		28												
																		29	16,680	17,139	-459	工事29年8月着手。30年3月完了。								
																		30												
																		R1												
R2																														
累計	16,680	17,139	-459																											
69	◆	(1)	-	15	-	10	-	1	浪江町小中学校グラウンド造成等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	8,365	29	~	29	25											
																			26											
																			27											
																			28											
																			29	6,692	9,067	-2,375	工事29年8月着手。30年3月完了。							
																			30											
																			R1											
R2																														
累計	6,692	9,067	-2,375																											
70	◆	(1)	-	15	-	10	-	2	浪江町小中学校グラウンド芝生化等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	254,699	29	~	29	25											
																			26											
																			27											
																			28											
																			29	203,759	181,853	21,906	工事29年8月着手。30年3月完了。							
																			30											
																			R1											
R2																														
累計	203,759	181,853	21,906																											
83	◆	(1)	-	15	-	14	-	1	浪江小中学校クラブハウス外構等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	19,544	30	~	30	25											
																			26											
																			27											
																			28											
																			29											
																			30	15,635	13,676	1,959	設置工事:H31年1月着手。H31年3月完了。							
																			31											
32																														
累計	15,635	13,676	1,959																											

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0							/				
			26	0	0	0											
			27	0	0	0	0										
			28	0	0	0	0										
			29	0	0	0	0										
			30	0	0	0	0										
			R1	0	0	0	0										
			R2	0	0	0	0										
			県交付分 計											0	0	0	
			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0									
					26	5,788	5,760	28									
	27	227,956			202,322	17,346											
	28	849,438			287,442	64,441											
	29	337,392			804,541	37,728											
	30	113,606			87,271	3,789											
	R1	5,196			2,640	0											
	R2	199,575			169,735	0											
	市町村交付分 計										1,738,951	1,559,711		123,332			
	県・市町村交付分 合計										1,738,951	1,559,711		123,332			