

(様式1)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	339	263
26	280,514	137,533	
27	828,262	600,426	
28	6,154,154	2,701,055	
29	17,938,353	5,664,471	
30	6,442,820	6,171,151	
R1	7,635,142	5,766,306	
R2	3,619,829	7,134,971	
R3	6,513,862	4,073,614	
合計	49,413,275	32,249,790	

<参考>	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	2,094,350	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	-----------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3) - 23 - 1 -	外部被ばく線 量測定事業	避難している町民	町	浪江町	直接	継続	1,208,033	26 ~	R3	25				
										26	110,160	75,514	-	平成26年4月1日着手	
										27	82,296	69,553	-	平成27年4月1日着手	
										28	204,048	170,560	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
										29	106,288	62,574	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
										30	79,296	45,512	-	平成30年4月着手。31年3月完了。	
										R1	55,168	36,155	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。	
										R2	39,217	26,125	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。	
										R3	14,404	7,983	-	令和3年4月着手。令和4年3月完了。	
										累計	690,877	493,976	0		
2	(3) - 23 - 2 -	内部被ばく検 査事業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	完了	111,202	26 ~	R2	25				
										26	12,609	11,665	-	平成26年4月1日着手	
										27	13,195	12,113	-	平成27年4月1日着手	
										28	22,414	21,867	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
										29	17,210	14,092	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
										30	15,905	14,739	-	平成30年4月着手。31年3月完了。	
										R1	11,386	11,083	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。	
										R2	5,331	5,244	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。	
										R3					
										累計	98,050	90,803	0		
3	(3) - 23 - 3 -	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	7,955	26 ~	R3	25				
										26	600	483	-	平成26年4月1日着手	
										27	1,100	426	-	平成27年4月1日着手	
										28	1,251	68	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
										29	1,234	41	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
										30	877	69	-	平成30年4月着手。31年3月完了。	
										R1	252	0	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。	
										R2	253	28	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。	
										R3	253	7	-	令和3年4月着手。令和4年3月完了。	
										累計	5,820	1,122	0		
4	(3) - 23 - 4 -	浪江町健康管 理検討委員会 事業	二本松市 浪江町役 場二本松 事務所	町	浪江町	直接	完了	1,815	26 ~	30	25	339	263	-	平成26年4月1日着手
										26	225	147	-	平成27年4月1日着手	
										27	250	211	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
										28	287	148	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
										29	275	45	230	平成30年4月着手。H31年3月完了。	
										30					
										R1					
										R2					
										R3					
										累計	1,376	814	230		

5	(3)	-	23	-	5	-	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	297,368	26	~	R3	25				
																	26	21,631	10,640	-	平成26年4月1日着手
																	27	22,041	11,772	-	平成27年4月1日着手
																	28	38,908	18,054	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	33,617	21,904	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	38,540	17,552	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	23,045	157	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	17,521	13,261	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	15,748	12,561	-	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	累計	211,051	105,901	0	
8	(3)	-	23	-	6	-	水道水に対す る住民の不安 解消事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	409,985	26	~	R3	25				
																	26	1,692	1,590	-	26年10月発注、27年3月完了。
																	27	4,942	4,946	-	27年4月発注、28年3月完了。
																	28	283,155	269,546	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	16,448	16,200	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	23,929	19,347	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	29,542	21,774	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	24,269	20,658	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	26,008	22,031	-	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	累計	409,985	376,092	0	
11	(3)	-	23	-	7	-	除染検証によ る線量低減対 策事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	505,177	27	~	R3	25				
																	26				
																	27	28,947	19,043	-	27年10月契約、27年11月納品、28年3月公共施設等撮影完了
																	28	86,590	67,234	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	255,495	143,001	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	112,287	111,139	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	19,958	19,089	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	932	187	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	968	486	-	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	累計	505,177	360,179	0	
27	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜 等放射能検査 事業	浪江町地 内 二本松市 内	町	浪江町	直接	継続	146,464	28	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28	21,825	11,163	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	27,709	20,828	-	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	30,967	22,523	-	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	28,366	23,520	-	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	22,432	21,725	-	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	15,165	12,913	-	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	累計	146,464	112,672	0	
71	(3)	-	23	-	9	-	浪江町共同調 理場給食モニ タリング整備 事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	6,966	29	~	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	6,966	6,966	0	平成29年11月着手。30年2月完了。
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	6,966	6,966	0	

<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>	<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		28	0	0	0
		29	0	0	0
		30	0	0	0
		R1	0	0	0
		R2	0	0	0
		R3	0	0	0
		県交付分 計		0	0
	<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>	25	339	263	0
		26	146,917	100,039	0
		27	152,771	118,064	0
		28	658,478	558,640	0
		29	465,242	285,651	230
		30	301,801	230,881	0
		R1	167,717	111,778	0
		R2	109,955	87,228	0
		R3	72,546	55,981	0
		市町村交付分 計		2,075,766	1,548,525
県・市町村交付分 合計		2,075,766	1,548,525	230	

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30															
9	(6)	-	48	-	1	-	浪江町事業者 等向け浄化槽 導入等支援事 業	浪江町地 内	町	浪江町	間接	完了	141,835	26	~	30	25				26年中5社着手(残額は次年度繰越)
																	26	76,044	5,870	-	
																	27				
																	28	12,296	0	-	
																	29	12,357	10,619	-	
																	30	5,679	7,281	-	
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	106,376	23,770	0	
55	(2)	-	19	-	1	-	浪江町飲料水 等安全確保支 援事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	148,185	28	~	R3	25				平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。 平成29年5月着手。平成30年3月完了。(5か所完了) 平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2ヶ所完了) 令和元年年5月着手。令和2年3月完了。(4ヶ所完了) 令和2年年11月着手。令和3年3月完了。(1ヶ所完了) 令和3年8月20日着手。令和4年1月完了。(1ヶ所完了)
																	26				
																	27				
																	28	20,537	12,480	-	
																	29	51,343	30,759	-	
																	30	15,402	12,293	-	
																	R1	32,853	30,888	-	
																	R2	8,074	4,397	-	
																	R3	19,976	6,480	-	
																	累計	148,185	97,297	0	
98	(7)	-	49	-	1	-	移住・定住情 報発信事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	2,429	R3	~	R3	25				令和3年6月着手。令和4年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	1,821	1,348	-	
																	累計	1,821	1,348	0	
99	(7)	-	49	-	2	-	移住・定住相 談窓口体制整 備事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	26,200	R3	~	R3	25				令和3年7月1日着手。令和4年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	19,650	13,641	-	
																	累計	19,650	13,641	0	

100	(7)	-	49	-	3	-	移住検討者お 試し宿泊事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	1,358	R3	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	1,018	674	-	令和3年6月着手。令和4年3月完了。
																	累計	1,018	674	0	
101	(7)	-	49	-	4	-	移住・定住促 進結婚支援事 業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	151	R3	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	113	0	-	該当者無しのため未執行。
																	累計	113	0	0	
103	(7)	-	49	-	6	-	課題解決型地 域活動支援事 業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	2,755	R3	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	2,066	1,893	-	令和3年7月1日着手。令和4年3月完了。
																	累計	2,066	1,893	0	
104	(7)	-	49	-	7	-	地域サポー ト事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	廃止	900	R3	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	675	0	675	該当者無しのため未執行。
																	累計	675	0	675	

<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
			26	0	0	0
			27	0	0	0
			28	0	0	0
			29	0	0	0
			30	0	0	0
			R1	0	0	0
			R2	0	0	0
			R3	0	0	0
			県交付分 計			0
	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
			26	76,044	5,870	0
			27	0	0	0
			28	32,833	12,480	0
			29	63,700	41,378	0
			30	21,081	19,574	0
			R1	32,853	30,888	0
			R2	8,074	4,397	0
			R3	45,319	24,036	675
			市町村交付分 計			279,904
県・市町村交付分 合計			279,904	138,623	675	

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	198,580	26	~	27	25				27年1月、実施設計発注、3月完了 27年5月、工事発注、3月完了
																	26	5,788	5,760	28	
																	27	126,608	124,946	1,662	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	132,396	130,706	1,690	
17	◆(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター外構工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	85,015	27	~	27	25				27年10月工事発注、3月完了
																	26				
																	27	68,012	52,328	15,684	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	68,012	52,328	15,684	
18	◆(1)	-	15	-	1	-	町道上柳町線交差点改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	238,506	27	~	28	25				27年10月測量設計着工 28年度繰越予定 28年9月完了予定 道路改良工事28年10月着工 29年3月31日完了。
																	26				
																	27	11,904	10,938		
																	28	178,900	121,781	57,119	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	190,804	132,719	57,119	
22	(1)	-	15	-	2	-	浪江町共同調理場整備事業	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	5,153	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	3,435	2,880		
																	28		0	555	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	3,435	2,880	555	
23	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校整備事業(校舎・小学校)	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	11,205	27	~	29	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	7,507	4,684		
																	28		0	2,823	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	7,507	4,684	2,823	
24	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校整備事業(校舎・中学校)	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	7,786	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	5,215	3,255		
																	28		0	1,960	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	5,215	3,255	1,960	





69	◆	(1)	-	15	-	10	-	1	浪江町小中学校グラウンド造成等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	8,365	29	~	29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	6,692	9,067	-2,375	工事29年8月着手。30年3月完了。
70	◆	(1)	-	15	-	10	-	2	浪江町小中学校グラウンド芝生化等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	254,699	29	~	29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	203,759	181,853	21,906	工事29年8月着手。30年3月完了。
83	◆	(1)	-	15	-	14	-	1	浪江小中学校クラブハウス外構等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	19,544	30	~	30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	15,635	13,676	1,959	設置工事：H31年1月着手。H31年3月完了。
111	◆	(1)	-	17	-	1	-	1	浪江町埋蔵文化財等収蔵施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	7,348	R3	~	R4	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	5,878	5,280	0	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0			
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															28	0	0	0					
															29	0	0	0					
															30	0	0	0					
															R1	0	0	0					
															R2	0	0	0					
															R3	0	0	0					
															県交付分 計			0	0	0	0		
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0																		
26	5,788	5,760	28																				
27	227,956	202,322	17,346																				
28	849,438	287,442	64,441																				
29	337,392	804,541	37,728																				
30	113,606	87,271	3,789																				
R1	5,196	2,640	0																				
R2	199,575	169,735	0																				
R3	303,208	301,592	0																				
市町村交付分 計			2,042,159	1,861,303	123,332																		
県・市町村交付分 合計			2,042,159	1,861,303	123,332																		

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
19	(2)	-	20	-	1	-	浪江町上水道 末端水質管理 事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	46,345	27	~	27	25					
																	26					
																	27	30,896	27,000	3,896	27年11月発注、28年3月完了。	
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
R3																						
累計	30,896	27,000	3,896																			
21	(4)	-	39	-	1	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	8,100	27	~	27	25					
																	26					
																	27	6,074	6,074		28.1月設計発注。28.6月完了予定。(28年度に繰越)	
																	28		0	0	設計業務28年10月31日完了。	
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
R3																						
累計	6,074	6,074	0																			
40	(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)(基金 型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	113,626	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	85,111	28,109	-	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末完了予	
																	29		53,896	3,106	建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。	
																	30					
																	R1					
																	R2					
R3																						
累計	85,111	82,005	3,106																			
41	◆(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園外構等 整備事業(基 金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	63,192	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	48,841	17,357	-	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末完了予	
																	29	1,712	32,636	560	建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。	
																	30					
																	R1					
																	R2					
R3																						
累計	50,553	49,993	560																			
64	(2)	-	20	-	2	-	高瀬地区配水 管布設事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	25,779	29	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	17,186	17,186	0	29年10月着手。30年3月完了。	
																	30					
																	R1					
																	R2					
R3																						
累計	17,186	17,186	0																			



(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	◆	(5)	-	45	-	1	-														1		
6	◆	(5)	-	45	-	1	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	廃止	76,000	26	~	27	25	16,800	0	16,800	他事業との競合などのため廃止
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			R1				
																			R2				
																			R3				
																			累計				
20	(5)	-	40	-	1	-	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	浪江町	町	浪江町	直接	完了	6,500	27	~	27	25	4,875	4,032	843	27年12月調査業務発注、28年3月完了	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		累計					
68	(5)	-	40	-	2	-	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事)浪江地区	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	346,954	29	~	30	25	53,361	52,801	560	29年7月着手。30年3月完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		累計					
72	(5)	-	45	-	2	-	-	浪江町交流・情報発信拠点施設整備事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	3,642,840	29	~	R2	25	487,900	0	-	基金積立のみ実施。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		累計					
73	(5)	-	40	-	3	-	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	598,345	29	~	R3	25	62,000	54,588	-	29年10月調査設計着手、11月保全工事着手。30年3月完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		累計					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
	25	26	27	28	29	30																						
75	◆	(5)	-	45	-	2	-	浪江町交流・ 情報発信拠点 施設造成等整 備事業(基金 型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	1,138,338	29	~	R2	25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29	35,908	0	-	基金積立のみ実施。						
																		30		12,112	-	着手						
																		R1		0	-							
R2		17,478	-	R2年8月一部オープン、R3年3月完了																								
R3																												
累計	35,908	29,590	0																									
90		(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農業 水利施設等保 全再生事業) (基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	5,409,885	R1	~	R4	25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29										
																		30	2,806,572	537,734	2,268,838	詳細調査 1箇所、実施設計10箇所、対策実施11箇所着手						
																		R1		1,477,297	768,421	対策工事						
R2	1,268,869	642,439	626,430																									
R3																												
累計	4,075,441	2,657,470	3,663,689																									
89	◆	(5)	-	43	-	1	-	乾燥調整貯蔵 施設敷地造成 事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	1,548,218	R1	~	R2	25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29										
																		30	1,238,574		-							
																		R1		312,464	-	丸ビン式R2.9月末完了、ラック式R2.11月末完了						
R2																												
R3																												
累計	1,238,574	312,464	926,110																									
97	◆	(5)	-	43	-	2	-	畜産施設敷地 造成事業(基 金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	1,627,491	R3	~	R7	25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29										
																		30	1,301,992	92,911	1,209,081							
																		R1										
R2																												
R3																												
累計	1,301,992	92,911	1,209,081																									
109	◆	(5)	-	43	-	3	-	育苗施設敷地 造成事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	40,631	R3	~	R3	25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29										
																		30	32,504	24,493	8,011	調査測量。R4.3月完了						
																		R1										
R2																												
R3																												
累計	32,504	24,493	8,011																									

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								7	8	9						10	
112	◆	(5)	-	43	-	3	-	2	育苗施設敷地 造成事業(基 金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	134,433	R3	~	R4	25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			R1				
																			R2				
																			R3	107,546	30,976	76,570	R4.2月着手
																			累計	107,546	30,976	76,570	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0							
													26	0	0	0							
													27	0	0	0							
													28	0	0	0							
													29	0	0	0							
													30	0	0	0							
													R1	0	0	0							
													R2	0	0	0							
													R3	0	0	0							
													うち県 交付分			各年度 別合計			0	0	0	0	
うち市町 村 交付分													各年度 別合計			25	0	0	0				
													26	16,800	0	16,800							
													27	4,875	4,032	843							
													28	0	0	0							
													29	639,169	107,389	560							
													30	399,470	513,616	32,474							
													R1	4,247,445	623,909	2,268,838							
													R2	25,078	1,955,103	768,421							
													R3	2,863,248	956,634	1,920,092							
													市町村交付分 計			8,196,085	4,160,683	5,008,028					
													県・市町村交付分 合計			8,196,085	4,160,683	5,008,028					

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30															
14	(6)	-	46	-	1	-	浪江町南・北 産業団地整備 事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	192,526	27	～	28	25				27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。 基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
																	26				
																	27	47,737	12,555	35,182	
																	28	96,657	70,389	26,268	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
R3																					
累計																144,394	82,944	61,450			
34	(6)	-	-	2	-	-	既存工業用地 (藤橋地区)を 活用した産業 団地整備事業	浪江町地 内 藤橋地区	町	浪江町	直接	完了	2,315,252	28	～	30	25				用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等取得等29年3月完了。 29年5月既存建屋解体工事等着手。29年12月完了。 30年度7月既存物解体、廃棄物処分、確定測量実施。12月完了
																	26				
																	27				
																	28	795,165	633,181	-	
																	29	839,651	581,018	-	
																	30	106,022	85,698	20,324	
																	R1				
																	R2				
R3																					
累計																1,740,838	1,299,897	20,324			
49	(6)	-	46	-	3	-	浪江町北棚塩 ロボット関連 産業団地整備 事業(基金型) RE100団地	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	10,267,555	28	～	R5	25				- 基金積立のみ実施。 - 調査測量設計等着手し30年3月完了。造成工事1工区29年12月着 - 気品設計 - 気品設計 - 気品設計 - 文化財発掘調査、緑地公園整備
																	26				
																	27				
																	28	97,865	0	-	
																	29	7,602,800	116,705	-	
																	30		2,768,222	-	
																	R1		465,420	-	
																	R2		69,581	-	
R3		267,074	-																		
累計																7,700,665	3,687,002	4,013,663			
57	(6)	-	46	-	4	-	浪江町南産業 団地整備事業 (基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	6,765,821	29	～	R4	25				- 立木調査、用地、立木補償等29年4月着手。 - 利水補償調査 - 用地購入、各種測量、調査、 - 一基工事約50%完了、一部共有開始 - 造成工事、用地購入、各種測量、登記
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	284,131	28,956	-	
																	30	4,790,234	44,235	-	
																	R1		1,408,968	-	
																	R2		1,228,486	-	
R3		498,249	-																		
累計																5,074,365	3,208,894	1,865,471			



(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		28	0	0	0
		29	0	0	0
		30	0	0	0
		R1	0	0	0
		R2	0	0	0
		R3	0	0	0
		県交付分 計		0	0
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	47,737	12,555	35,182
		28	989,687	703,570	26,268
		29	12,908,512	825,952	408
		30	4,901,518	4,437,114	20,324
		R1	21,136	3,075,369	0
		R2	682,176	1,946,953	2,928
		R3	38,398	780,507	0
		市町村交付分 計		19,589,164	11,782,020
県・市町村交付分 合計		19,589,164	11,782,020	85,110	

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
7	(1)	-	5	-	1	-	浪江町公の賃貸住宅整備基本計画策定事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	39,960	26 ~ 26	25				27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住宅改修診断調査の着手
															26	34,965	25,864	-	
															27				
															28				
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	34,965	25,864	0	
12	(1)	-	5	-	2	-	浪江町再生賃貸住宅整備事業(雇用促進住宅改修設計等)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	1,865,830	27 ~ 28	25				27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了、28.3月実施設計・建築等工事28年5月着工。29年7月末完了予定。(29年度へ繰越)29年8月完了。
															26				
															27	54,050	24,088	-	
															28	1,578,550	591,228	-	
															29		959,987	57,297	
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	1,632,600	1,575,303	57,297	
13	(1)	-	7	-	1	-	浪江町再生賃貸住宅用地取得事業(雇用促進住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	16,101	27 ~ 27	25				28.2月土地売買契約締結。
															26				
															27	14,088	11,408	2,680	
															28				
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	14,088	11,408	2,680	
15	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	2,877,434	27 ~ 29	25				27.8月造成基本設計等発注。28.9月完了予定(28年度へ繰越)造成工事(1工区)28年7月着手。造成工事(2工区)28年11月着造成工事29年9月完了。買取型公営住宅整備30年3月完了。
															26				
															27	256,285	163,629	-	
															28	953,871	315,786	-	
															29	1,307,596	1,957,395	80,942	
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	2,517,752	2,436,810	80,942	
16	(1)	-	1	-	2	-	災害公営住宅整備事業(請戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	38,321	27 ~ 27	25				27.10月造成基本設計等発注。28.8月完了予定(28年度へ繰越)基本設計等29年3月完了。
															26				
															27	33,530	31,254	-	
															28		501	1,775	
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	33,530	31,755	1,775	









86	(1)	10	6	-	-	浪江町復興まちづくり支援施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	846,027	R1	~	R4	25											
																26											
																27											
																28											
																29											
R1	26,414	9,342	17,072	実施設計																							
R2	463,587	436,271	27,316	解体工事、本工事(繰越)																							
R3	74,015	29,186	44,829	外構整備(繰越)																							
累計	564,016	474,799	89,217																								
87	(1)	10	7	-	-	浪江町地区防災拠点整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	1,541,248	R1	~	R4	25											
																26											
																27											
																28											
																29											
R1	104,002	9,676		- 各種調査・設計、不動産鑑定、用地購入。																							
R2	0	78,435		- 積算業務、本工事。事業費の流用(2,625千円増)																							
R3	1,043,177	85,236		- 本工事																							
累計	1,147,179	173,347	0																								
91	(1)	12	1	-	-	浪江町公共下水道施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	119,941	R1	~	R2	25											
																26											
																27											
																28											
																29											
R1	89,955	15,592		- 遠方監視設置、公共下水道計画策定(繰越)																							
R2	0	56,049		- R3.2完了																							
R3																											
累計	89,955	71,641	18,314																								
92	(1)	10	8	-	-	復興まちづくり地区公共施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	915,015	R1	~	R3	25											
																26											
																27											
																28											
																29											
R1	39,138	6,765		- 実施設計(大堀地区)は完了。実施設計(苅野・幾世橋・浪江)は繰越																							
R2	161,966	182,086		- 建築工事(大堀地区)、実施設計(苅野・幾世橋・浪江)完了																							
R3	485,157	452,910		- 建築工事。R4.3完了																							
累計	686,261	641,761	44,500																								
93	(1)	10	9	-	-	駅周辺拠点形成調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	9,735	R1	~	R1	25											
																26											
																27											
																28											
																29											
R1	7,301	6,499	802	調査業務、R2.3完了																							
R2																											
R3																											
累計	7,301	6,499	802																								
94	(1)	13	1	-	1	旧請戸共同墓地跡地利用事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	259,386	R2	~	R3	25											
																26											
																27											
																28											
																29											
R1																											
R2	19,861	11,635	8,226	各種測量、調査、設計 R3.3完了																							
R3	187,647	145,691	41,956	本工事 R4.3完了																							
累計	207,508	157,326	50,182																								

