

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 農業用水路やため池などの農業インフラ整備が課題となっていることから、確実な復旧工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興再生拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

(復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 帰還困難区域においては、除染の進捗状況等を注視し、復旧工事に着手する予定である。
- 平成30年度には教育環境を充実させるため、学校施設等の整備を行い開園・開校を迎えた。また、住環境を確保するため、幾世橋地区住宅団地及び福島再生賃貸住宅を整備した。令和2年度には、請戸住宅団地の完了を予定している。

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

令和2年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 1地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等 (H30までに1箇所完了 中浜)																H31.3完了	
海岸対策 3地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	工事完了を目指す。	復旧工事完了。														R2.3月完了	
海岸対策 1地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	1地区海岸の工事進捗を図る。	1地区海岸の工事進捗を図った。 (請戸地区海岸)	工事完了を目指す。 (請戸地区海岸)	●————→ 工事(1地区海岸)													
河川																			
二級河川 (津波被災箇所:請戸川、高瀬川)	県	護岸流失、河岸浸食	請戸川、高瀬川の工事進捗を図る。	工事進捗を図った。(請戸川、高瀬川)	工事完了を図る。(請戸川、高瀬川)	●————→													
二級河川 (津波被災箇所以外)	県	不明																	
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 (請戸漁港)	県	漁港施設(防波堤・岸壁等)の地盤 沈下や崩壊	漁港施設の工事進捗を図る。	漁港施設の工事進捗を図った。	工事完了を目指す。	●————→ 工事(1漁港)													
道路																			
町道小畑田宮田線他4路線	浪江町	盛土材液状化、道路陥没、積ブロック亀裂、橋梁段差																	
町道小畑田宮田線道路改築 (変更・追加)	浪江町	-	工事継続	工事継続	工事完成	●————→ 工事													
復興拠点道路事業 (道路9路線) (変更・追加)	浪江町	-	工事継続 用地取得	発注済み区間の工事継続 一部区間の工事完了 未発注区間の工事発注 用地買収	発注済み区間の工事継続 一部区間の工事完成 未発注区間の工事発注 用地買収	●-----→ 用地取得・工事												困難地権者あり	
上川原橋	浪江町	橋脚座屈	橋梁上部工工事	下部工の工事完成 上部工の工事発注	上部工の工事完成	●————→ 上部工工事													
酒井橋・小野田橋	浪江町	橋脚座屈																	
道路災害復旧(解除区域) 完了:34箇所 工事未了:0箇所 未査定:0箇所	浪江町	積ブロック亀裂、擁壁倒壊、路肩崩 壊、盛土材液状化、道路陥没	復旧工事完了	復旧工事完了															

●————→ : 工程が見込めるもの

●-----→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

道路災害復旧(佛還困難) 完了:30箇所 工事未了:0箇所 未査定:0箇所	浪江町	路肩崩落、路面洗掘 路面クラック、路面沈下、路面陥没	復旧工事完了	復旧工事完了							
町道災害復旧事業 (満開橋)	浪江町	橋台破損、橋脚座屈	復旧工事完了	復旧工事完了							
上水道											
苧野取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧	西台地区から棚塩地区への配水管布設	設計完了し一部の区間で施工着手	工事完了	●	→	工事			
谷津田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧									
小野田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	一部復旧	請戸住宅団地及び南産業団地への配水管整備	舗装の一部を除いて完了	・大口需要に伴い増径が必要な区間の設計及び配水管の整備 ・取水場及び配水場の整備	●	→	設計・配水管・配水場の整備			
大堀取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧									
災害公営住宅・防災集団移転 住宅地区内配水管(幾世橋地区)	浪江町	新規事業									
津波被災地防災集団移転先への配水管布設(請戸地区)	浪江町		請戸住宅団地及び南産業団地への配水管整備	工事完了							
基幹配水管	浪江町	復旧	老朽箇所修繕のための設計	川添地区老朽管布設替	国道6号横断面設計 国道114号布設替	●	→	設計・工事			
配水管 (下水道エリア)	浪江町	未調査									
配水管 (農業排水エリア)	浪江町	未調査									
自宅敷地内における自宅から 上水道への接続	個人	未調査									
公共下水道											
公共下水道事業 浪江浄化センター	浪江町	停止中 敷地全体の地盤沈下 配管断裂	継続的な運用	継続的な運用	継続的な運用	●	→	継続的な運用			
公共下水道事業 管渠(幾世橋地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり	工事開始	復旧工事完了	継続的な運用	●	→	継続的な運用			
公共下水道事業 管渠(権現堂地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり	工事開始	復旧工事完了	継続的な運用	●	→	継続的な運用			

海岸防災林の再生										
防災林造成事業 (浪江)	県	・地震により海岸防災林の地盤が沈下するとともに、森林が津波により流失した。	・植生基盤盛土工 4.42ha完了(前年度繰越分) 17.20ha着手 ・植栽工 1.31ha完了(前年度繰越分) 13.50ha着手	・植生基盤盛土工 8.01ha完了(前年度繰越分) 6.33ha着手 ・植栽工 4.88ha完了(前年度繰越分) 1.80ha着手	・植生基盤盛土工 6.33ha完了(前年度繰越分) 11.65ha着手 ・植栽工 1.88ha完了(前年度繰越分) 6.90ha着手	用地取得、植生基盤盛土工、植栽工の実施				
役場等公共施設										
役場庁舎	浪江町	水道及び下水道配管が敷地内で破損建物と敷地の段差	(第2期分)車庫・倉庫棟改修、自動火災報知器更新、冷温水発生器・ファンコイルユニット更新他	入札不調により、工事実績なし	(第2期分)自動火災報知器更新、冷温水発生器・ファンコイルユニット更新他		工事			(第3期分)車庫・倉庫棟改修
浪江町役場津島支所	浪江町	主だった被害なし	未定	実績なし	未定					
北棚塩集会所	浪江町	未調査	解体申請済み。環境省による解体作業待ち。	解体申請済み。環境省による解体作業待ち。	解体申請済み。環境省による解体作業待ち。					
地区集会所修繕支援	浪江町	未調査	地区集会所施設修築等事業補助金制度の運用	地区集会所施設修築等事業補助金制度の運用	地区集会所施設修築等事業補助金制度の運用		制度運用			
防災行政無線	浪江町	津波により5基損壊		・アナログからデジタルに移行し、復旧・パン・ザマストは59基から47基とし、スピーカー及び位置の見直しを実施			保守・管理			
区域再編に伴う施設整備 休憩所、仮設トイレ、診療所	浪江町	建物は軽微な修繕必要 電気、機械設備は未調査	帰還困難区域内の仮設トイレを段階的に撤去予定	行政区からの要望により新規に仮設トイレを設置	未定					
消防屯所	浪江町	長期避難による修繕 等	消防施設統廃合の検討	・集約した屯所の設計に着手 (防災コミュニティーセンター設計、4箇所※1箇所は年度内完了、3箇所はR2.9月まで設計)	・集約した屯所の整備工事 ・集約される屯所の解体(環境省事業)	大規模地区建築工事 川添・幾世橋・功野地区建築工	川添・幾世橋・功野地区建築工	川添・幾世橋・功野地区建築工		
学校教育施設等										
浪江小学校、幾世橋小学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	定期的な管理 施設利用方法の検討	校舎等の方針検討 ※学校としての再開はしない	校舎内の整理	校舎内整理	学校以外での活用・解体等の実施			学校以外の校舎利用等一企画財政課で検討中 ※上記施設がない場合は教育委員会で解体手続き
浪江東中学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など		-	-	学校運営継続				なみえ創成小学校及び中学校として運営中 (H29年度に大規模修繕済み)
浪江中学校、功野小学校、大堀小学校、西地区共同給食調理場、功野幼稚園、大堀幼稚園	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	定期的な管理 施設利用方法の検討	校舎等の方針検討 ※学校としての再開はしない	校舎内の整理	校舎内整理	学校以外での活用・解体等の実施			学校以外の校舎利用等一企画財政課で検討中 ※上記施設がない場合は教育委員会で解体手続き
帰還困難区域内学校 津島小学校、津島中学校、津島地区共同給食調理場	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	定期的な管理 施設利用方法の検討	帰還困難区域の復興拠点整備計画等の状況から継続検討	帰還困難区域の復興拠点整備計画等の状況から継続検討	学校再開・校舎等の利活用の検討				学校以外の校舎利用等一企画財政課で検討中 ※上記施設がない場合は教育委員会で解体手続き
津波被災地区内学校 積戸小学校、東地区共同給食調理場	浪江町	津波被災	震災遺構整備に係る基本設計	震災遺構の整備整備に係る設計	震災遺構の整備工事	震災遺構の整備(工事)	震災遺構の運営			
浪江高等学校	福島県	目視による概略調査により被害状況は把握している。	未定	-	未定 (備考欄参照)					現在休校中としており今後のあり方を検討中。 (避難指示が解除され開校しないことから、住民の帰還状況、小学校の再開状況を考慮しながら、今後のあり方を検討する。)

帰還困難区域内学校 浪江高等学校津島校	福島県	目視による概略調査により被害状況は把握している。	未定	-	未定 (備考欄参照)					帰還困難区域内にあることから休校中としている。(避難指示解除後、住民の帰還状況、小学校の再開状況を考慮しながら、今後のあり方を検討する。)
社会教育施設等										
ふれあいセンターなみえ(浪江町中央公民館)	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	実施設計 解体工事の着手(環境省)	解体工事(環境省) 敷地内の別用途施設の実施設計	敷地内の工作物等撤去 敷地内の別用途施設の工事着手					ふれあいセンターなみえとしての復旧はしない
地域スポーツセンター	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理					改修工事完了のため、施設の運営・維持管理を継続して実施していく
大塚公民館	浪江町	半壊状態	(解体決定待ち)	(解体決定待ち)	(解体決定待ち)					
浪江診療所	浪江町	新規事業								
津島診療所復旧事業	浪江町	大きな被害なし	未定	未定	未定					
福祉施設										
園舎・付属施設等の被害調査	浪江町	未調査	未定	R元年12月議会においてコスモス保育園及び浪江児童館を廃止	未定					
コスモス保育園	浪江町	未調査	未定	実施設計 (改修の上、別施設として活用予定のため)	改修工事					
津島保育所	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定					
浪江児童館	浪江町	津波流失	未定	施設の廃止						
認定こども園	浪江町			施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理					
住宅										
災害公営住宅(巖瀬橋地区)	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続					
津波被災地防災集団移転(請戸地区)	浪江町	新規事業	造成工事	造成工事の完了	災害公営住宅(20戸)の建築 入居者募集・入居開始					
再生賃貸住宅	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続					

町営住宅 (既設・津島地区以外)	浪江町	未調査	御殿南住宅一管理の継続 御殿南以外の住宅 →入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	御殿南住宅の管理継続 御殿南以外の住宅の退去手続き継続	御殿南住宅の管理継続 御殿南以外の住宅の退去手続き継続・ 環境省解体	(御殿南住宅) (御殿南以外の住宅) 入居者の退去 解	管理の継続			
町営住宅 (既設・津島地区)	浪江町	未調査	未定(被害調査の結果による)	入居者の退去手続き開始	退去手続きの継続 環境省解体申請	入居者の退去手続き 解体申請				
しらうめ荘	浪江町	未調査	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	入居者の退去手続き継続	入居者の退去手続き継続 環境省解体	入居者の退去手続き 解体				
復興まちづくり										
復興まちづくり計画 策定	浪江町	-	計画に基づく事業の進行管理を行う。	計画に基づく進捗管理を行った。	第3次復興計画を策定する。	計画策定	計画の運用			
中心市街地	浪江町	-	平成30年度に作成した構想の実現に向けて事業化を行う。	中心市街地に導入すべき機能について、調査を行った。	中心市街地に導入すべき機能を実現するための施設の実施に向けた調査を行う。	整備方針検討・合意形成	都市計画決定手続き	工事等着手		
特定復興拠点整備	浪江町	-	除染の着手と引渡しに向けて、引き渡し後の円滑な管理がされるように担当部署との調整を引き続き進める。	除染の着手と引渡しに向けて、引き渡し後の円滑な管理がされるように担当部署との調整を引き続き進めた。	帰還困難区域の生活環境整備のため、帰還に必要な公共施設の整備や修繕等の実施を進める。	除染引渡し後の維持管理及び利活用の促進・防災倉庫等の施設整備等の工程管理				
除染										
先行除染	国	警察署、消防署等の除染実施済み								
面的除染	国	平成24年11月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部改定 平成29年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。					
仮置場	国	除染仮置場(17ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による撤出、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復の実施	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域を除く) 原状回復				
(帰還困難区域) 特定復興再生拠点区域内の 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、室原・末森・津島の一部について除染・廃棄物処理を実施した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づく除染・廃棄物処理				・計画の期間：令和5年3月まで (令和5年3月までの避難指示解除) ・必要に応じて、除染のフォローアップを実施
災害廃棄物処理										
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を実施した。	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	可燃性廃棄物の焼却処理	施設の解体撤去			

浪江町のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	町道小熊田・宮田線、上川原橋 災害復旧（復旧済 3 4 箇所）／（被災 3 4 箇所）	R 2 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	○	（復旧済 0 河川）／（被災 2 河川）	R2 年度
漁港	○	（復旧済 0 漁港）／（被災 1 漁港）	R2 年度
海岸	◎	（農地海岸） 復旧済 1 箇所 / 被災 1 箇所	H30 年度
	○	（漁港海岸） 復旧済 0 海岸 / 被災 1 海岸	R2 年度
	◎	（建設海岸） 復旧済 3 箇所 / 被災 3 海岸	R2. 3
海岸防災林	○	海岸防災林造成（64. 7ha） ・植生基盤盛土工 33. 46ha/64. 7ha ・植栽工 13. 19ha/49. 9ha	R5 年度以降
上水道	◎	・復旧工事完了	R 元年度
下水道	◎	・復旧工事完了	R 元年度
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2 箇所 / 被災 2 箇所	H28. 6
農地・ 農業用施設	○	[農 地]復旧済 1 箇所/被災 2 箇所 [用水路]復旧済 2 箇所/被災 6 箇所 [ため池]復旧済 3 地区/被災 3 地区 [パイプライン] 復旧済 3 か所/被災 4 か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 復旧済 4 箇所 / 被災 5 箇所	
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所（新設）	H28 年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東小中学校	H29 年度
	▲	[未着手]浪江高等学校	未定
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29 年度
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29 年度
住宅	○	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85 戸） [改修済]福島再生賃貸住宅（80 戸） [建築予定]請戸地区災害公営住宅（26 戸）	R2 年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成 29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中（約 3, 320 件解体撤去済/約 4, 004 件申請受付済） ・仮設焼却施設 稼働中	（実施中）

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	復興拠点道路 災害復旧（復旧済 30箇所）／（被災 30箇所）	R5年度以降
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)			
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	○	[復旧済] 室原・末森・大堀・井手地区（通水なし） [未着手] 酒井地区	未定
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 放射性対策 調査10カ所、設計10カ所	未定
公共施設	▲	[未着手] つしま活性化センター、浪江町役場津島支所	
医療福祉施設	▲	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▲	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▲	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▲	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設		該当なし	-
住宅	▲	[未着手] 町営住宅（津島地区）	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染を実施中	令和5年3月
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし