

## 浪江町特定復興再生拠点区域における解体及び除染の進捗状況

&lt; 拠点 &gt;

	同意取得 (人)		除染工事 (ha)					解体工事 (件)	
	宅地	宅地以外 (農地等)	宅地	農地*	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
対象数量	555	509	68.0	257.2	32.0	106.7	463.9		
実績	536	480	65.0	224.6	24.1	106.1	419.8	269	358
<b>進捗率</b>	<b>96.6%</b>	<b>94.3%</b>	<b>95.6%</b>	<b>87.3%</b>	<b>75.4%</b>	<b>99.4%</b>	<b>90.5%</b>	<b>75.1%</b>	
うち室原	277	234	34.2	99.4	10.4	49.8	193.8	143	179
未森	72	121	9.8	59.2	1.9	30.7	101.6	39	45
津島	187	125	21.0	66.0	11.8	25.6	124.4	87	134

注) 行政区別の数量は参考値。

除染工事の対象数量は、特定復興再生拠点区域復興再生計画範囲にある除染対象個所を集約した面積。

\* 除染計画・実績ともに、仮置場面積(合計：12.8ha)を農地の数値から除く。

&lt; 外縁 &gt;

	同意取得 (人)	除染工事 (ha)					解体工事 (件)	
		宅地	農地	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
面外縁実績	187	1.3	8.2	0.0	22.9	32.4	2	39
線外縁実績	454	4.6	3.6	0.0	25.5	33.7	3	82