

令和4年2月末現在

浪江町特定復興再生拠点区域における解体及び除染の進捗状況

< 拠点 >

	同意取得（人）		除染工事（ha）					解体工事（件）	
	宅地	宅地以外 （農地等）	宅地	農地 [※]	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
対象数量	555	509	80.1	256.8	33.0	109.5	479.5		
実績	539	487	69.4	245.1	24.1	100.4	439.0	285	330
進捗率	97.1%	95.7%	86.6%	95.4%	73.0%	91.7%	91.6%	86.4%	
うち室原	280	241	37.8	111.2	11.4	51.8	212.2	152	174
未森	72	121	10.6	64.0	2.5	26.7	103.8	40	45
津島	187	125	21.0	69.9	10.3	21.9	123.1	93	111

注) 行政区別の数量は参考値。

除染工事の対象数量は、特定復興再生拠点区域復興再生計画範囲にある除染対象箇所を集約した面積。

※ 除染計画・実績ともに、仮置場面積(合計：12.8ha)を農地の数値から除く。

< 外縁 >

	同意取得（人）	除染工事（ha）					解体工事（件）	
		宅地	農地	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
実績	713	24.9	25.4	0.1	90.4	140.8	38	161

注) 外縁は拠点区域に隣接する土地を指し、拠点区域内の空間線量率の低減を図るため、最大20mの範囲内（宅地・農地については一筆）で除染を行っている。