

令和4年4月末現在

浪江町特定復興再生拠点区域における解体及び除染の進捗状況

< 拠点 >

	同意取得（人）		除染工事（ha）					解体工事（件）	
	宅地	宅地以外 （農地等）	宅地	農地 [※]	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
対象数量	555	509	80.1	257.2	33.3	110.6	481.2		
実績	540	487	70.6	249.0	25.1	101.6	446.3	285	331
進捗率	97.3%	95.7%	88.1%	96.8%	75.4%	91.9%	92.7%	86.1%	
うち室原	281	241	38.3	114.4	11.8	52.6	217.1	152	174
未森	72	121	10.8	64.2	3.0	27.0	105.0	40	45
津島	187	125	21.5	70.4	10.3	22.0	124.2	93	112

注) 行政区別の数量は参考値。

除染工事の対象数量は、特定復興再生拠点区域復興再生計画範囲にある除染対象箇所を集約した面積。

※ 除染計画・実績ともに、仮置場面積(合計：12.8ha)を農地の数値から除く。

< 外縁 >

	同意取得（人）	除染工事（ha）					解体工事（件）	
		宅地	農地	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
実績	730	29.1	26.7	2.4	97.7	155.9	38	182