

(様式1)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	280,628	137,649	
27	828,237	600,362	
28	6,154,117	2,843,879	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		7,262,982	3,581,890

<参考>	浪江町帰還環境整備交付金基金残高	1,801,070	浪江町帰還環境整備交付金基金の利息額	2
------	------------------	-----------	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
14	(6)	-	46	-	1	-	浪江町南・北 産業団地整備 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	378,163	27 ~ 29	25				27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。 基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
															26				
															27	47,737	12,555	35,182	
															28	96,657	70,389	26,268	
															29				
															30				
															31				
															32				
累計	144,394	82,944	61,450																
34	(6)	-	46	-	2	-	既存工業用地 (藤橋地区)を 活用した産業 団地整備事業	浪江町地 内 藤橋地区	町	浪江町	直接	継続	2,179,756	28 ~ 29	25				用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等財産取得29年3月 完了。
															26				
															27				
															28	795,165	633,181	-	
															29				
															30				
															31				
															32				
累計	795,165	633,181	0																
49	(6)	-	46	-	3	-	浪江町北棚塩 ロボット関連 産業団地整備 事業(基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	130,487	28 ~ 32	25				基金積立のみ実施。
															26				
															27				
															28	97,865	0	-	
															29				
															30				
															31				
															32				
累計	97,865	0	0																
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入して ください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。</p>												25	0	0	0			
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													31	0	0	0			
													32	0	0	0			
													累計	0	0	0			
													うち県 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
29	0	0	0																
30	0	0	0																
31	0	0	0																
32	0	0	0																
累計	0	0	0																
うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0													
26	0	0	0																
27	47,737	12,555	35,182																
28	989,687	703,570	26,268																
29	0	0	0																
30	0	0	0																
31	0	0	0																
32	0	0	0																
累計	0	0	0																
市町村交付分 計			1,037,424	716,125	61,450														
県・市町村交付分 合計			1,037,424	716,125	61,450														

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																												
	25	26	27	28	29	30								31	32																																	
19	(2)	-	20	-	1	-	浪江町上水道 末端水質管理 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	46,345	27	~	27	25 26 27 28 29 30 31 32 累計	30,896	27,000	3,896	27年11月発注、28年3月完了。																											
21	(4)	-	39	-	1	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	8,100	27	~	29	25 26 27 28 29 30 31 32 累計	6,074	6,074	0	28.1月設計発注。28.6月完了予定。(28年度に繰越) 設計業務28年10月31日完了。																											
40	(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)(基金 型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	113,626	28	~	29	25 26 27 28 29 30 31 32 累計	85,111	28,109	-	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末完了予																											
41	◆	(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園外構等 整備事業(基 金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	63,192	28	~	29	25 26 27 28 29 30 31 32 累計	48,841	17,357	-	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末完了予																										
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	26	0	0	0	27	36,970	33,074	3,896	28	133,952	45,466	0	29	0	0	0	30	0	0	0	31	0	0	0	32	0	0	0
																市町村交付分 計		170,922	78,540	3,896																												
																県・市町村交付分 合計		170,922	78,540	3,896																												

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
7	(1)	-	5	-	1	-	浪江町公的賃 貸住宅整備基 本計画策定事 業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	39,960	26 ~ 26	25				27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住宅改 修診断調査の着手
															26	34,965	25,864	-	
															27				
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	34,965	25,864	0	
															12	(1)	-	5	
26																			
27	54,050	24,088	-																
28	1,578,550	591,228	-																
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	1,632,600	615,316	0																
13	(1)	-	7	-	1	-	浪江町再生賃 貸住宅用地取 得事業(雇用 促進住宅)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	16,101	27 ~ 27					25
															26				
															27	14,088	11,408	2,680	
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	14,088	11,408	2,680	
															15	(1)	-	1	-
26																			
27	256,285	163,629	-																
28	953,871	315,786	-																
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	1,210,156	479,415	0																
16	(1)	-	1	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(請 戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	38,321	27 ~ 29					
															26				
															27	33,530	31,254	-	
															28		501	1,775	
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	33,530	31,755	1,775	
															28	(1)	-	11	-
26																			
27																			
28	128,316	75,616	-																
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	128,316	75,616	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
29	(1)	-	11	-	2	-	浪江町道路整備事業(大平山来福寺東線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	391,795	28	~	32	25				- 詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年12月完了予定。	
																	26					
																	27					
																	28	98,937	70,949			
																	29					
																	30					
																	31					
累計	98,937	70,949	0																			
30	(1)	-	11	-	3	-	浪江町道路整備事業(一里檀大町線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	114,126	28	~	32	25				- 詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年6月完了予定。	
																	26					
																	27					
																	28	97,007	41,775			
																	29					
																	30					
																	31					
累計	97,007	41,775	0																			
31	(1)	-	11	-	4	-	浪江町道路整備事業(小熊田宮田線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	337,526	28	~	31	25				- 調査測量設計28年11月着手、29年12月完了予定。	
																	26					
																	27					
																	28	26,805	25,786			
																	29					
																	30					
																	31					
累計	26,805	25,786	0																			
32	◆	(1)	-	5	-	2	-	浪江町再生賃貸住宅駐車場整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	60,538	28	~	28	25				- 29年3月末土地売買契約完了。29年度中駐車場整備完了予定。
																		26				
																		27				
																		28	48,430	11,787		
																		29				
																		30				
																		31				
累計	48,430	11,787	0																			
33	(1)	-	10	-	1	-	浪江町復興計画策定事業	二本松市地内 浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	32,557	28	~	28	25				- 計画策定業務他28年5月着手、29年3月末完了。	
																	26					
																	27					
																	28	24,417	14,385	10,032		
																	29					
																	30					
																	31					
累計	24,417	14,385	10,032																			
35	◆	(1)	-	11	-	1	-	浪江町道路整備事業管理支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	28,291	28	~	29	25				- 未執行
																		26				
																		27				
																		28	22,632	0		
																		29				
																		30				
																		31				
累計	22,632	0	0																			
36	◆	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)管理支援事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	継続	51,906	28	~	29	25				- 28年10月発注者支援業務着手、29年度中完了予定。
																		26				
																		27				
																		28	41,524	3,801		
																		29				
																		30				
																		31				
累計	41,524	3,801	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	25	26	27	28	29																		
37	◆	(1)	-	1	-	1	-	2	災害公営住宅 整備事業(幾 世橋地区)関 連道路整備等 事業(基金型)	浪江町地 内幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	312,053	28	~	29	25				造成工事(1工区)29年7月着手。造成工事(2工区)29年11月着手。
																			26				
																			27				
																			28	222,549	59,706	-	
																			29				
																			30				
																			31				
32																							
累計	222,549	59,706	0																				
38	(1)	-	10	-	2	-	浪江町中心市 街地再生検討 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	45,497	28	~	29	25				計画策定業務他28年8月着手、29年3月末完了。		
																	26						
																	27						
																	28	23,336	18,069	5,267			
																	29						
																	30						
																	31						
32																							
累計	23,336	18,069	5,267																				
39	(1)	-	1	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(請 戸地区)(基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	34,574	28	~	29	25				測量設計等の遅れから用地費・各補償費未執行		
																	26						
																	27						
																	28	30,252	0	-			
																	29						
																	30						
																	31						
32																							
累計	30,252	0	0																				
45	(1)	-	11	-	5	-	浪江町道路整 備事業(請戸 漁港小高瀬迫 線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	161,799	28	~	29	25				不動産鑑定29年3月6日着手、29年3月31日完了。		
																	26						
																	27						
																	28	137,529	36	-			
																	29						
																	30						
																	31						
32																							
累計	137,529	36	0																				
46	(1)	-	11	-	6	-	浪江町道路整 備事業(一里 檀大町線)(基 金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	1,298,263	28	~	32	25				不動産鑑定29年2月21日着手、29年3月31日完了。		
																	26						
																	27						
																	28	49,436	920	-			
																	29						
																	30						
																	31						
32																							
累計	49,436	920	0																				
47	◆	(1)	-	1	-	1	-	3	災害公営住宅 等管理システ ム整備事業 (災害公営住 宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	3,975	28	~	28	25				システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。
																			26				
																			27				
																			28	3,180	3,025	-	
																			29				
																			30				
																			31				
32																							
累計	3,180	3,025	0																				
48	◆	(1)	-	5	-	2	-	2	災害公営住宅 等管理システ ム整備事業 (浪江町再生 賃貸住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	3,744	28	~	28	25				システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。
																			26				
																			27				
																			28	2,995	2,848	-	
																			29				
																			30				
																			31				
32																							
累計	2,995	2,848	0																				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0							
													26	34,965	25,864	0							
													27	357,953	230,379	2,680							
													28	3,489,766	1,236,218	17,074							
													29	0	0	0							
													30	0	0	0							
													31	0	0	0							
													32	0	0	0							
													市町村交付分 計	3,882,684	1,492,461	19,754							
													県・市町村交付分 合計	3,882,684	1,492,461	19,754							

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(3)	-	23	-	1	-	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	浪江町	直接	継続	1,208,032	26	~	32	25				
																	26	110,160	75,514	-	平成26年4月1日着手
																	27	82,296	69,553	-	平成27年4月1日着手
																	28	204,048	170,560	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
							累計	396,504	315,627	0											
2	(3)	-	23	-	2	-	内部被ばく検 査事業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	111,202	26	~	32	25				
																	26	12,609	11,665	-	平成26年4月1日着手
																	27	13,195	12,113	-	平成27年4月1日着手
																	28	22,414	21,867	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
							累計	48,218	45,645	0											
3	(3)	-	23	-	3	-	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	7,955	26	~	32	25				
																	26	600	483	-	平成26年4月1日着手
																	27	1,100	426	-	平成27年4月1日着手
																	28	1,251	68	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
							累計	2,951	977	0											
4	(3)	-	23	-	4	-	浪江町健康管 理検討委員 会事業	二本松市 浪江町役 場二本松 事務所	町	浪江町	直接	継続	1,814	26	~	32	25				
																	26	339	263	-	平成26年4月1日着手
																	27	225	147	-	平成27年4月1日着手
																	28	250	211	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
							累計	814	621	0											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
5	(3)	-	23	-	5	-	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	297,367	26	~	32	25				
																	26	21,631	10,640	-	平成26年4月1日着手
																	27	22,041	11,772	-	平成27年4月1日着手
																	28	38,908	18,054	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
累計	82,580	40,466	0																		
8	(3)	-	23	-	6	-	水道水に対す る住民の不安 解消事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	355,585	26	~	32	25				
																	26	1,692	1,590	-	26年10月発注、27年3月完了。
																	27	4,942	4,946	-	27年4月発注、28年3月完了。
																	28	283,155	269,546	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
累計	289,789	276,082	0																		
11	(3)	-	23	-	7	-	除染検証によ る線量低減対 策事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	464,527	27	~	32	25				
																	26				
																	27	28,947	19,043	-	27年10月契約、27年11月納品、28年3月公共施設等撮影完了
																	28	86,590	67,234	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
累計	115,537	86,277	0																		
27	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜 等放射能検査 事業	浪江町地 内 二本松市 内	町	浪江町	直接	継続	111,465	28	~	32	25				
																	26				
																	27				
																	28	21,825	11,163	-	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29				
																	30				
																	31				
32																					
累計	21,825	11,163	0																		
(注)													25	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													26	0	0	0					
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													27	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													28	0	0	0					
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ													29	0	0	0					
さい。													30	0	0	0					
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し													31	0	0	0					
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													32	0	0	0					
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													累計	0	0	0					
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度													うち県 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0		
を区別して記載する必要はありません。													うち市町 村 交付分		各年度 別合計	26	147,031	100,155	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	27	152,746	118,000	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	28	658,441	558,703	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	29	0	0	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	30	0	0	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	31	0	0	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	32	0	0	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	累計	958,218	776,858	0		
													市町村交付分		各年度 別合計	県・市町村交付分	合計	958,218	776,858	0	

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	25	26	27	28																			
6	◆	(5)	-	45	-	1	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	廃止	76,000	26	~	27	25				他事業との競合などのため廃止
																			26	16,800	0	16,800	
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			32				
累計														16,800	0	16,800							
20	(5)	-	40	-	1	-			農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農地 防災事業)	浪江町	町	浪江町	直接	完了	6,500	27	~	27	25				27年12月調査業務発注、28年3月完了
																			26				
																			27	4,875	4,032	843	
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			32				
累計														4,875	4,032	843							
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。											うち県 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	/				
26	0	0	0																				
27	0	0	0																				
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
30	0	0	0																				
31	0	0	0																				
32	0	0	0																				
県交付分 計														0	0	0							
うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0																
26	16,800	0	16,800																				
27	4,875	4,032	843																				
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
30	0	0	0																				
31	0	0	0																				
32	0	0	0																				
市町村交付分 計														21,675	4,032	17,643							
県・市町村交付分 合計														21,675	4,032	17,643							

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								28	29						
9	(6)	-	48	-	1	-	浪江町事業者 等向け浄化槽 導入等支援事 業	浪江町地内	町	浪江町	間接	継続	134,263	26	~	29	25				26年中5社着手(残額は次年度繰越) - 未執行
																	26	76,044	5,870	-	
																	27				
																	28	12,296	0	-	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計																	88,340	5,870	0		
55	(2)	-	19	-	1	-	浪江町飲料水 等安全確保支 援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	71,880	28	~	29	25				平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	20,537	12,480	-	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計																	20,537	12,480	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。												うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														28	0	0	0				
														29	0	0	0				
														30	0	0	0				
														31	0	0	0				
														32	0	0	0				
														県交付分 計			0	0	0	0	
														うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
																26	76,044	5,870	0		
																27	0	0	0		
																28	32,833	12,480	0		
																29	0	0	0		
30	0	0	0																		
31	0	0	0																		
32	0	0	0																		
市町村交付分 計			108,877	18,350	0	0															
県・市町村交付分 合計			108,877	18,350	0	0															

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	198,580	26	~	27	25				27年1月、実施設計発注、3月完了	
																	26	5,788	5,760	28		
																	27	126,608	124,946	1,662		27年5月、工事発注、3月完了
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
累計	132,396	130,706	1,690																			
17	◆(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター外構工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	85,015	27	~	27	25				27年10月工事発注、3月完了	
																	26					
																	27	68,012	52,328	15,684		
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
累計	68,012	52,328	15,684																			
18	◆(1)	-	15	-	1	2	町道上柳町線交差点改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	238,506	27	~	28	25				27年10月測量設計着工 28年度繰越予定 28年9月完了予定 道路改良工事28年10月着工 29年3月31日完了。	
																	26					
																	27	11,904	10,938	-		
																	28	178,900	121,781	57,119		
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
累計	190,804	132,719	57,119																			
22	(1)	-	15	-	2	-	浪江町共同調理場整備事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	5,153	27	~	29	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																	26					
																	27	3,435	2,880	-		
																	28		0	555		
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
累計	3,435	2,880	555																			
23	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校整備事業(校舎・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	11,205	27	~	29	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																	26					
																	27	7,507	4,684	-		
																	28		0	2,823		
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
累計	7,507	4,684	2,823																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
24	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校 整備事業(校 舎・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	7,786	27	~	29	25					
																	26					
																	27	5,215	3,255	-	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定	
																	28		0	1,960	28年10月31日実施設計完了。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	5,215	3,255	1,960																			
25	(1)	-	15	-	5	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・小学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	5,251	27	~	29	25					
																	26					
																	27	3,517	2,194	-	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定	
																	28		0	1,323	28年10月31日実施設計完了。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	3,517	2,194	1,323																			
26	(1)	-	15	-	6	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	2,626	28	~	29	25					
																	26					
																	27	1,758	1,097	-	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定	
																	28		0	661	28年10月31日実施設計完了。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	1,758	1,097	661																			
42	(1)	-	15	-	7	-	浪江町小中学 校整備事業 (校舎・小学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	325,852	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	217,234	72,292	-	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	217,234	72,292	0																			
43	(1)	-	15	-	8	-	浪江町小中学 校整備事業 (校舎・中学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	217,235	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	144,823	48,295	-	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	144,823	48,295	0																			
44	(1)	-	15	-	9	-	浪江町小中学 校整備事業 (体育館・中 学校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	168,382	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	112,254	37,425	-	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	112,254	37,425	0																			
50	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学 校グラウンド 整備事業(小 学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	2,371	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	1,580	1,580	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。	
																	29					
																	30					
																	32					
累計	1,580	1,580	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																		
51	(1)	-	15	-	11	-	浪江町小中学校グラウンド整備事業(中学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	2,371	28	~	29	25							
																	26							
																	27							
																	28	1,580	1,580	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。			
																	29							
																	30							
																	31							
																	32							
累計	1,580	1,580	0																					
52	◆(1)	-	15	-	8	-	1	浪江町小中学校外構等整備事業(中学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	1,112	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	889	889	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。		
																		29						
																		30						
																		31						
																		32						
累計	889	889	0																					
53	(1)	-	15	-	13	-		浪江町共同調理場整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	211,141	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	140,760	0	-	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。		
																		29						
																		30						
																		31						
																		32						
累計	140,760	0	0																					
54	(1)	-	15	-	12	-		浪江町小中学校技術棟耐震補強事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	16,955	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	11,303	3,600	-	建築等工事29年1月着手。29年11月完了予定。		
																		29						
																		30						
																		31						
																		32						
累計	11,303	3,600	0																					
56	◆(1)	-	15	-	13	-	1	浪江町共同調理場附帯施設整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	50,144	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	40,115	0	-	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。		
																		29						
																		30						
																		31						
																		32						
累計	40,115	0	0																					
(注)														25	0	0	0							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0	0						
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0	0						
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0	0						
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0	0						
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	0	0	0	0						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														31	0	0	0	0						
														32	0	0	0	0						
														累計	0	0	0	0						
														うち県交付分	0	0	0	0						
														うち市町村交付分	25	0	0	0						
														26	5,788	5,760	28							
														27	227,956	202,322	17,346							
														28	849,438	287,442	64,441							
														29	0	0	0							
														30	0	0	0							
														31	0	0	0							
														32	0	0	0							
														市町村交付分計	1,083,182	495,524	81,815							
														県・市町村交付分合計	1,083,182	495,524	81,815							