

(様式1)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	280,628	137,649	
27	828,237	600,362	
28	6,154,117	2,701,118	
29	18,260,515	5,664,574	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		25,523,497	9,103,703

<参考>	浪江町帰還環境整備交付金基金残高	15,034,603	浪江町帰還環境整備交付金基金の利息額	29
------	------------------	------------	--------------------	----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
14	(6)	-	46	-	1	-	浪江町南・北 産業団地整備 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	192,526	27	～	28	25				27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。 基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
																	26				
																	27	47,737	12,555	35,182	
																	28	96,657	70,389	26,268	
																	29				
																	30				
																	31				
累計	144,394	82,944	61,450																		
34	(6)	-	46	-	2	-	既存工業用地 (藤橋地区)を 活用した産業 団地整備事業	浪江町地 内 藤橋地区	町	浪江町	直接	継続	2,315,252	28	～	30	25				-用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等財産取得29年3月完了。 -29年5月既存建屋解体工事等着手。29年12月完了。
																	26				
																	27				
																	28	795,165	633,181	-	
																	29	839,651	581,018	-	
																	30				
																	31				
32																					
累計	1,634,816	1,214,199	0																		
49	(6)	-	46	-	3	-	浪江町北棚塩 口ポット関連 産業団地整備 事業(基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	10,267,555	28	～	32	25				-基金積立のみ実施。 -調査測量設計等着手し30年3月完了。造成工事1工区29年12月着手。
																	26				
																	27				
																	28	97,865	0	-	
																	29	7,602,800	116,705	-	
																	30				
																	31				
32																					
累計	7,700,665	116,705	0																		
57	(6)	-	46	-	4	-	浪江町南産業 団地整備事業 (基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	378,842	29	～	31	25				-立木調査、用地、立木補償等29年4月着手。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	284,131	28,956	-	
																	30				
																	31				
32																					
累計	284,131	28,956	0																		
58	(6)	-	46	-	5	-	浪江町北産業 団地整備事業 (基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	2,499,906	29	～	30	25				-不動産鑑定、立木補償調査等29年6月着手。実施設計等翌年度継続実施。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	1,874,928	32,966	-	
																	30				
																	31				
32																					
累計	1,874,928	32,966	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28	29	30								31	32					
59	(6)	-	46	-	6	-	請戸地区水産加工団地整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	867,890	29	~	29	25 26 27 28 29 62,082 30 31 32 累計 62,082	61,837	245	造成測量設計等29年4月着手。3月完了。
63	(6)	-	46	-	7	-	浪江町企業誘致促進事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	6,178	29	~	29	25 26 27 28 29 4,633 30 31 32 累計 4,633	4,470	163	企業立地意向調査等29年8月着手。30年3月完了。
80	(6)	-	46	-	8	-	請戸地区水産加工等団地整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	2,911,210	29	~	31	25 26 27 28 29 2,183,407 30 31 32 累計 2,183,407	0	-	基金積立のみ実施。
81	◆(6)	-	46	-	8	-	1 請戸地区水産加工団地附帯施設整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	71,101	29	~	31	25 26 27 28 29 56,880 30 31 32 累計 56,880	0	-	基金積立のみ実施。
(注)													うち県交付分		各年度別合計					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													25		0		0		0	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													26		0		0		0	
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													27		0		0		0	
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													28		0		0		0	
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													29		0		0		0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													30		0		0		0	
													31		0		0		0	
													32		0		0		0	
													計		0		0		0	
													25		0		0		0	
													26		0		0		0	
													27		47,737		12,555		35,182	
													28		989,687		703,570		26,268	
													29		12,908,512		825,952		408	
													30		0		0		0	
													31		0		0		0	
													32		0		0		0	
													市町村交付分 計		13,945,936		1,542,077		61,858	
													県・市町村交付分 合計		13,945,936		1,542,077		61,858	

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30														31	32
19	(2)	-	20	-	1	-	浪江町上水道 末端水質管理 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	46,345	27	~	27	25				27年11月発注、28年3月完了。
																	26				
																	27	30,896	27,000	3,896	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	30,896	27,000	3,896																		
21	(4)	-	39	-	1	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	8,100	27	~	27	25				28.1月設計発注。28.6月完了予定。(28年度に繰越) 設計業務28年10月31日完了。
																	26				
																	27	6,074	6,074		
																	28		0	0	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	6,074	6,074	0																		
40	(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)(基金 型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	113,626	28	~	29	25				建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末完了予 定。 建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。
																	26				
																	27				
																	28	85,111	28,109	-	
																	29		53,896	3,106	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	85,111	82,005	3,106																		
41	◆(4)	-	39	-	2	-	浪江町認定こ ども園外構等 整備事業(基 金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	63,192	28	~	29	25				建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。29年7月末完了予 定。 建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。
																	26				
																	27				
																	28	48,841	17,357	-	
																	29	1,712	32,636	560	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	50,553	49,993	560																		
64	(2)	-	20	-	2	-	高瀬地区配水 管布設事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	25,779	29	~	29	25				29年10月着手。30年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	17,186	17,186	0	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	17,186	17,186	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況														
	1	2	3	4	5	6								7	8																			
74	(2)	-	20	-	3	-	浪江町水道監視設備等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	71,496	29	~	29	25				29年12月着手。30年3月完了。													
																	26																	
																	27																	
																	28																	
																	29	47,664	43,200	4,464														
																	30																	
																	31																	
																	32																	
																	累計	47,664	43,200	4,464														
																	(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0	
																														26	0	0	0	
																														27	0	0	0	
																														28	0	0	0	
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
県交付分 計	0	0	0																															
うち市町村 交付分													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
													27	36,970	33,074	3,896																		
													28	133,952	45,466	0																		
													29	66,562	146,918	8,130																		
													30	0	0	0																		
													31	0	0	0																		
32	0	0	0																															
市町村交付分 計	237,484	225,458	12,026																															
県・市町村交付分 合計	237,484	225,458	12,026																															

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
7	(1)	- 5	- 1	-	-	-	浪江町公の賃貸住宅整備基本計画策定事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	39,960	26	~	26	25				27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住宅改修診断調査の着手
																	26	34,965	25,864	-	
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	34,965	25,864	0																		
12	(1)	- 5	- 2	-	-	-	浪江町再生賃貸住宅整備事業(雇用促進住宅改修設計等)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	1,865,830	27	~	28	25				27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了、28.3月実施設計完了 建築等工事28年5月着工。29年7月末完了予定。(29年度へ繰越) 29年8月完了。
																	26				
																	27	54,050	24,088	-	
																	28	1,578,550	591,228		
																	29		959,987	57,297	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	1,632,600	1,575,303	57,297																		
13	(1)	- 7	- 1	-	-	-	浪江町再生賃貸住宅用地取得事業(雇用促進住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	16,101	27	~	27	25				28.2月土地売買契約締結。
																	26				
																	27	14,088	11,408	2,680	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	14,088	11,408	2,680																		
15	(1)	- 1	- 1	-	-	-	災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	2,877,434	27	~	29	25				27.8月造成基本設計等発注。28.9月完了予定(28年度へ繰越) 造成工事(1工区)28年7月着手。、造成工事(2工区)28年11月着手。 造成工事29年9月完了。買取型公営住宅整備30年3月完了。
																	26				
																	27	256,285	163,629	-	
																	28	953,871	315,786		
																	29	1,307,596	1,957,395	80,942	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	2,517,752	2,436,810	80,942																		
16	(1)	- 1	- 2	-	-	-	災害公営住宅整備事業(請戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	38,321	27	~	27	25				27.10月造成基本設計等発注。28.8月完了予定(28年度へ繰越) 基本設計等29年3月完了。
																	26				
																	27	33,530	31,254	-	
																	28		501	1,775	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	33,530	31,755	1,775																		
28	(1)	- 11	- 1	-	-	-	浪江町道路整備事業(請戸漁港小高瀬迫線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	150,961	28	~	28	25				詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年8月完了予定。 詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28	128,316	6,939	-	
																	29		61,240	60,137	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	128,316	68,179	60,137																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
29	(1)	-	11	-	2	-	浪江町道路整備 事業(大平山来福 寺東線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	116,397	28	~	28	25							
																	26							
																	27							
																	28	98,937	55,597	-	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年12月完了予定。			
																	29		15,908	27,432	詳細設計、用地測量等30年3月完了。			
																	30							
																	31							
32																								
累計	98,937	71,505	27,432																					
30	(1)	-	11	-	3	-	浪江町道路整備 事業(一里檀大町 線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	114,126	28	~	28	25							
																	26							
																	27							
																	28	97,007	12,629	-	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年6月完了予定。			
																	29		31,844	52,534	詳細設計、用地測量等30年3月完了。			
																	30							
																	31							
32																								
累計	97,007	44,473	52,534																					
31	(1)	-	11	-	4	-	浪江町道路整備 事業(小熊田宮田 線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	31,536	28	~	28	25							
																	26							
																	27							
																	28	26,805	0	-	調査測量設計28年11月着手、29年12月完了予定。			
																	29		26,357	448	調査測量設計等30年3月完了。			
																	30							
																	31							
32																								
累計	26,805	26,357	448																					
32	◆	(1)	-	5	-	2	-	浪江町再生賃貸 住宅駐車場整備 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	60,538	28	~	28	25						
																		26						
																		27						
																		28	48,430	11,787	-	29年3月末土地売買契約完了。29年度中駐車場整備完了予定。		
																		29		30,616	6,027	駐車場整備30年3月完了。		
																		30						
																		31						
32																								
累計	48,430	42,403	6,027																					
33	(1)	-	10	-	1	-	浪江町復興計画 策定事業	二本松市 地内 浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	32,557	28	~	28	25							
																	26							
																	27							
																	28	24,417	14,385	10,032	計画策定業務他28年5月着手、29年3月末完了。			
																	29							
																	30							
																	31							
32																								
累計	24,417	14,385	10,032																					
35	◆	(1)	-	11	-	1	-	浪江町道路整備 事業管理支援事 業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	28,291	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	22,632	0	-	未執行		
																		29		0	22,632	町職員直営実施により未執行		
																		30						
																		31						
32																								
累計	22,632	0	22,632																					
36	◆	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅整 備事業(幾世橋地 区)管理支援事業	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	51,906	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	41,524	0	-	28年10月発注者支援業務着手、29年度中完了予定。		
																		29		4,577	36,947	29年9月完了。		
																		30						
																		31						
32																								
累計	41,524	4,577	36,947																					
37	◆	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅整 備事業(幾世橋地 区)関連道路整備 等事業(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	312,053	28	~	29	25						
																		26						
																		27						
																		28	222,549	59,706	-	造成工事(1工区)28年7月着手。、造成工事(2工区)28年11月着手。		
																		29	27,092	55,887	134,048	集会所実施設計等29年5月着手。(30年度へ繰越)		
																		30						
																		31						
32																								
累計	249,641	115,593	134,048																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
38	(1)	-	10	-	2	-	浪江町中心市街 地再生検討事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	45,497	28	~	29	25				計画策定業務他28年8月着手、29年3月未完了。 実施計画策定他29年5月着手、30年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28	23,336	18,069	5,267	
																	29	10,786	10,022	764	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															34,122	28,091	6,031				
39	(1)	-	1	-	3	-	災害公営住宅整 備事業(請戸地 区)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	392,103	28	~	29	25				測量設計等の遅れから用地費・各補償費未執行 立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。
																	26				
																	27				
																	28	30,252	0	-	
																	29	312,837	9,708	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															343,089	9,708	0				
45	(1)	-	11	-	5	-	浪江町道路整備 事業(請戸漁港小 高瀬泊線)(基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	2,186,199	28	~	32	25				不動産鑑定29年3月6日着手、29年3月31日完了。 不動産鑑定30年2月着手、30年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28	137,529	36	-	
																	29	797,300	73	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															934,829	109	0				
46	(1)	-	11	-	6	-	浪江町道路整備 事業(一里檀大町 線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	2,445,051	28	~	32	25				不動産鑑定29年2月21日着手、29年3月31日完了。 移転補償調査30年3月完了。橋梁工事(下部工)29年12月着手。
																	26				
																	27				
																	28	49,436	920	-	
																	29	793,807	237,455	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															843,243	238,375	0				
47	◆	(1)	-	1	-	1	3	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	3,975	28	~	28	25				システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。 30年1月システム構築完了。
																	26				
																	27				
																	28	3,180	3,025	-	
																	29		0	155	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															3,180	3,025	155				
48	◆	(1)	-	5	-	2	2	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	3,744	28	~	28	25				システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。 30年1月システム構築完了。
																	26				
																	27				
																	28	2,995	2,849	-	
																	29		0	146	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															2,995	2,849	146				
61	(1)	-	11	-	7	-	浪江町道路整備 事業(大平山来福 寺東線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	493,241	29	~	32	25				用地契約(4名)完了。引き続き用地購入実施。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	351,254	2,332	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															351,254	2,332	0				
62	(1)	-	11	-	8	-	浪江町道路整備 事業(小熊田宮田 線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	647,747	29	~	31	25				不動産鑑定、移転補償調査、詳細設計等29年11月着手。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	66,079	11,526	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															66,079	11,526	0				



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																										
	1	2	3	4	5	6																																																																																							
65	(1)	-	10	-	3	-	浪江町復興地域 づくり総合事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	40,012	29	~	32	25				まちづくりの考え方検討、調査等29年8月着手。30年2月完了。																																																																								
																	26																																																																												
																	27																																																																												
																	28																																																																												
																	29	15,820	12,364	3,456																																																																									
																	30																																																																												
																	31																																																																												
累計	15,820	12,364	3,456																																																																																										
76	◆	(1)	-	1	-	3	-	1	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	94,658	28	~	31	25				立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。																																																																							
																		26																																																																											
																		27																																																																											
																		28																																																																											
																		29	75,726	1,469	-																																																																								
																		30																																																																											
																		31																																																																											
累計	75,726	1,469	0																																																																																										
77	(1)	-	2	-	1	-	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	17,526	29	~	32	25				幾世橋地区85戸災害公営住宅家賃低廉化の実施。																																																																									
																26																																																																													
																27																																																																													
																28																																																																													
																29	15,335	15,335	0																																																																										
																30																																																																													
																31																																																																													
累計	15,335	15,335	0																																																																																										
78	(1)	-	3	-	1	-	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	2,353	29	~	32	25				幾世橋地区85戸災害公営住宅家賃低廉化の実施。																																																																									
																26																																																																													
																27																																																																													
																28																																																																													
																29	1,764	1,764	0																																																																										
																30																																																																													
																31																																																																													
累計	1,764	1,764	0																																																																																										
79	(1)	-	6	-	1	-	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	7,828	29	~	32	25				幾世橋地区80戸福島再生賃貸住宅家賃低廉化の実施。																																																																									
																26																																																																													
																27																																																																													
																28																																																																													
																29	4,530	6,783	-2,253																																																																										
																30																																																																													
																31																																																																													
累計	4,530	6,783	-2,253																																																																																										
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>												25	0	0	0	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p> </div> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>累計</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>県交付分 計</p> </div> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>34,965</td><td>25,864</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>357,953</td><td>230,379</td><td>2,680</td></tr> <tr><td>28</td><td>3,489,766</td><td>1,093,457</td><td>17,074</td></tr> <tr><td>29</td><td>3,779,926</td><td>3,452,642</td><td>480,712</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>市町村交付分 計</td><td>7,662,610</td><td>4,802,342</td><td>500,466</td></tr> </table> <div> <p>県・市町村交付分 合計</p> </div> <table border="1"> <tr><td>25</td><td>7,662,610</td><td>4,802,342</td><td>500,466</td></tr> </table> </div>	25	0	0	0	26	0	0	0	27	0	0	0	28	0	0	0	29	0	0	0	30	0	0	0	31	0	0	0	32	0	0	0	累計	0	0	0	25	0	0	0	26	34,965	25,864	0	27	357,953	230,379	2,680	28	3,489,766	1,093,457	17,074	29	3,779,926	3,452,642	480,712	30	0	0	0	31	0	0	0	32	0	0	0	市町村交付分 計	7,662,610	4,802,342	500,466	25	7,662,610	4,802,342	500,466
													25	0	0	0																																																																													
													26	0	0	0																																																																													
													27	0	0	0																																																																													
													28	0	0	0																																																																													
													29	0	0	0																																																																													
													30	0	0	0																																																																													
													31	0	0	0																																																																													
													32	0	0	0																																																																													
													累計	0	0	0																																																																													
													25	0	0	0																																																																													
													26	34,965	25,864	0																																																																													
													27	357,953	230,379	2,680																																																																													
28	3,489,766	1,093,457	17,074																																																																																										
29	3,779,926	3,452,642	480,712																																																																																										
30	0	0	0																																																																																										
31	0	0	0																																																																																										
32	0	0	0																																																																																										
市町村交付分 計	7,662,610	4,802,342	500,466																																																																																										
25	7,662,610	4,802,342	500,466																																																																																										
26	0	0	0																																																																																										
27	0	0	0																																																																																										
28	0	0	0																																																																																										
29	0	0	0																																																																																										
30	0	0	0																																																																																										
31	0	0	0																																																																																										
32	0	0	0																																																																																										
累計	0	0	0																																																																																										
25	0	0	0																																																																																										
26	34,965	25,864	0																																																																																										
27	357,953	230,379	2,680																																																																																										
28	3,489,766	1,093,457	17,074																																																																																										
29	3,779,926	3,452,642	480,712																																																																																										
30	0	0	0																																																																																										
31	0	0	0																																																																																										
32	0	0	0																																																																																										
市町村交付分 計	7,662,610	4,802,342	500,466																																																																																										
県・市町村交付分 合計	7,662,610	4,802,342	500,466																																																																																										

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3)	-	23	-	1	-	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	浪江町	直接	継続	1,208,033	26 ~ 32	25					
															26	110,160	75,514	-	平成26年4月1日着手	
															27	82,296	69,553	-	平成27年4月1日着手	
															28	204,048	170,560	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
															29	106,288	62,574	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
															30					
															31					
															32					
累計	502,792	378,201	0																	
2	(3)	-	23	-	2	-	内部被ばく検 査事業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	111,202	26 ~ 32	25					
															26	12,609	11,665	-	平成26年4月1日着手	
															27	13,195	12,113	-	平成27年4月1日着手	
															28	22,414	21,867	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
															29	17,210	14,092	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
															30					
															31					
															32					
累計	65,428	59,737	0																	
3	(3)	-	23	-	3	-	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	7,955	26 ~ 32	25					
															26	600	483	-	平成26年4月1日着手	
															27	1,100	426	-	平成27年4月1日着手	
															28	1,251	68	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
															29	1,234	41	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
															30					
															31					
															32					
累計	4,185	1,018	0																	
4	(3)	-	23	-	4	-	浪江町健康管 理検討委員 会事業	二本松市 浪江町役 場二本松 事務所	町	浪江町	直接	継続	1,815	26 ~ 32	25					
															26	339	263	-	平成26年4月1日着手	
															27	225	147	-	平成27年4月1日着手	
															28	250	211	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
															29	287	148	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
															30					
															31					
															32					
累計	1,101	769	0																	
5	(3)	-	23	-	5	-	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	297,368	26 ~ 32	25					
															26	21,631	10,640	-	平成26年4月1日着手	
															27	22,041	11,772	-	平成27年4月1日着手	
															28	38,908	18,054	-	平成28年4月着手。29年3月完了。	
															29	33,617	21,904	-	平成29年4月着手。30年3月完了。	
															30					
															31					
															32					
累計	116,197	62,370	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	(3)	-	23	-	6	-													
8	(3)	-	23	-	6	-	水道水に対する住民の不安解消事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	355,585	26 ~ 32	25				26年10月発注、27年3月完了。 27年4月発注、28年3月完了。 平成28年4月着手。29年3月完了。 平成29年4月着手。30年3月完了。
															26	1,692	1,590	-	
															27	4,942	4,946	-	
															28	283,155	269,546	-	
															29	16,448	16,200	-	
															30				
															32				
累計	306,237	292,282	0																
11	(3)	-	23	-	7	-	除染検証による線量低減対策事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	483,319	27 ~ 32	25				27年10月契約、27年11月納品、28年3月公共施設等撮影完了 平成28年4月着手。29年3月完了。 平成29年4月着手。30年3月完了。
															26			-	
															27	28,947	19,043	-	
															28	86,590	67,234	-	
															29	255,495	143,001	-	
															30				
															32				
累計	371,032	229,278	0																
27	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜等放射能検査事業	浪江町地内 二本松市内	町	浪江町	直接	継続	111,466	28 ~ 32	25				平成28年4月着手。29年3月完了。 平成29年4月着手。30年3月完了。
															26			-	
															27			-	
															28	21,825	11,163	-	
															29	27,709	20,828	-	
															30				
															32				
累計	49,534	31,991	0																
71	(3)	-	23	-	9	-	浪江町共同調理場給食モニターリング整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	6,966	29 ~ 29	25				平成29年11月着手。30年2月完了。
															26			-	
															27			-	
															28			-	
															29	6,966	6,966	0	
															30				
															32				
累計	6,966	6,966	0																
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0		
うち市町村交付分														26	147,031	100,155	0		
														27	152,746	118,000	0		
市町村交付分 計														28	658,441	558,703	0		
														29	465,254	285,754	0		
県・市町村交付分 合計														30	0	0	0		
														31	0	0	0		
市町村交付分 計														32	0	0	0		
														計	1,423,472	1,062,612	0		
県・市町村交付分 合計														計	1,423,472	1,062,612	0		
														合計	1,423,472	1,062,612	0		

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30	31								32	累計							
6	◆	(5)	-	45	-	1	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	廃止	76,000	26	~	27	25				他事業との競合などのため廃止
																			26	16,800	0	16,800	
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			32				
累計	16,800	0	16,800																				
20		(5)	-	40	-	1	-		農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	浪江町	町	浪江町	直接	完了	6,500	27	~	27	25				27年12月調査業務発注、28年3月完了
																			26				
																			27	4,875	4,032	843	
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			32				
累計	4,875	4,032	843																				
68		(5)	-	40	-	2	-		農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事)浪江地区	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	140,334	29	~	32	25				29年7月着手。30年3月完了。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29	53,361	52,801	560	
																			30				
																			31				
																			32				
累計	53,361	52,801	560																				
72		(5)	-	45	-	2	-		浪江町交流・情報発信拠点施設整備事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	3,642,840	29	~	31	25				基金積立のみ実施。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29	487,900	0	-	
																			30				
																			31				
																			32				
累計	487,900	0	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								29	30						31
73	(5)	-	40	-	3	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	218,631	29	~	31	25				29年10月調査設計着手、11月保全工事着手。30年3月完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	62,000	54,588	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	62,000	54,588	0																		
75	◆(5)	-	45	-	2	-	浪江町交流・情報発信拠点施設造成等整備事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	1,138,338	29	~	31	25				基金積立のみ実施。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	35,908	0	-	
																	30				
																	31				
																	32				
累計	35,908	0	0																		
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>												うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0			
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
															28	0	0	0			
															29	0	0	0			
															30	0	0	0			
															31	0	0	0			
															32	0	0	0			
													県交付分 計			0	0	0			
													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0			
															26	16,800	0	16,800			
															27	4,875	4,032	843			
															28	0	0	0			
															29	639,169	107,389	560			
															30	0	0	0			
															31	0	0	0			
32	0	0	0																		
市町村交付分 計			660,844	111,421	18,203																
県・市町村交付分 合計			660,844	111,421	18,203																

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
9	(6) - 48 - 1 -	浪江町事業者 等向け浄化槽 導入等支援事 業	浪江町地内	町	浪江町	間接	継続	141,835	26 ~ 29	25				26年中5社着手(残額は次年度繰越) 未執行 平成29年6月着手。平成30年3月完了。(10社完了)			
										26	76,044	5,870	-				
										27							
										28	12,296	0	-				
										29	12,357	10,619	-				
										30							
										31							
累計										100,697	16,489	0					
55	(2) - 19 - 1 -	浪江町飲料水 等安全確保支 援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	71,880	28 ~ 29	25				平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。 平成29年5月着手。平成30年3月完了。(5か所完了)			
										26							
										27							
										28	20,537	12,480	-				
										29	51,343	30,759	-				
										30							
										31							
累計										71,880	43,239	0					
(注)								うち県 交付分		各年度 別合計		/					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。								25		0				0			
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。								26		0				0			
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。								27		0				0			
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。								28		0				0			
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。								29		0				0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。								30		0				0			
								31		0				0			
								32		0				0			
								累計		0				0			
								県交付分 計		0				0			
								うち市町 村 交付分		各年度 別合計				25		0	
										26				76,044		5,870	
										27		0		0			
										28		32,833		12,480			
										29		63,700		41,378			
										30		0		0			
										31		0		0			
										32		0		0			
								市町村交付分 計		172,577		59,728		0			
								県・市町村交付分 合計		172,577		59,728		0			

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	198,580	26	~	27	25				27年1月、実施設計発注、3月完了 27年5月、工事発注、3月完了
																	26	5,788	5,760	28	
																	27	126,608	124,946	1,662	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
累計	132,396	130,706	1,690																		
17	◆	(1)	-	15	-	1	浪江町地域スポーツセンター外構工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	85,015	27	~	27	25				27年10月工事発注、3月完了
																	26				
																	27	68,012	52,328	15,684	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
累計	68,012	52,328	15,684																		
18	◆	(1)	-	15	-	2	町道上柳町線交差点改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	238,506	27	~	28	25				27年10月測量設計着工 28年度繰越予定 28年9月完了予定 道路改良工事28年10月着工 29年3月31日完了。
																	26				
																	27	11,904	10,938	-	
																	28	178,900	121,781	57,119	
																	29				
																	30				
																	31				
累計	190,804	132,719	57,119																		
22	(1)	-	15	-	2	-	浪江町共同調理場整備事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	5,153	27	~	27	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	3,435	2,880	-	
																	28		0	555	
																	29				
																	30				
																	31				
累計	3,435	2,880	555																		
23	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校整備事業(校舎・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	11,205	27	~	29	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																	26				
																	27	7,507	4,684	-	
																	28		0	2,823	
																	29				
																	30				
																	31				
累計	7,507	4,684	2,823																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
24	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校 整備事業(校 舎・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	7,786	27	~	27	25				
																	26				
																	27	5,215	3,255	-	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定
																	28		0	1,960	28年10月31日実施設計完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	5,215	3,255	1,960																		
25	(1)	-	15	-	5	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・小学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	5,251	27	~	27	25				
																	26				
																	27	3,517	2,194	-	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定
																	28		0	1,323	28年10月31日実施設計完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	3,517	2,194	1,323																		
26	(1)	-	15	-	6	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	2,626	27	~	27	25				
																	26				
																	27	1,758	1,097	-	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定
																	28		0	661	28年10月31日実施設計完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
累計	1,758	1,097	661																		
42	(1)	-	15	-	7	-	浪江町小中学 校整備事業 (校舎・小学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	325,852	28	~	29	25				
																	26				
																	27				
																	28	217,234	72,292	-	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。
																	29		144,916	26	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。
																	30				
																	31				
																	32				
累計	217,234	217,208	26																		
43	(1)	-	15	-	8	-	浪江町小中学 校整備事業 (校舎・中学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	217,235	28	~	29	25				
																	26				
																	27				
																	28	144,823	48,295	-	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。
																	29		96,510	18	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。
																	30				
																	31				
																	32				
累計	144,823	144,805	18																		
44	(1)	-	15	-	9	-	浪江町小中学 校整備事業 (体育館・中学 校)(基金型)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	168,382	28	~	29	25				
																	26				
																	27				
																	28	112,254	37,425	-	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。
																	29		74,835	-6	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。
																	30				
																	31				
																	32				
累計	112,254	112,260	-6																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
50	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校 グラウンド 整備事業(小 学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	59,092	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	1,580	1,580	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。					
																	29	37,814	37,379	435	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	39,394	38,959	435																							
51	(1)	-	15	-	11	-	浪江町小中学校 グラウンド 整備事業(中 学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	59,092	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	1,580	1,580	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。					
																	29	37,814	37,379	435	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	39,394	38,959	435																							
52	◆	(1)	-	15	-	8	-	浪江町小中学校 校外構等整備 事業(中学校)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	21,865	28	~	29	25								
																		26								
																		27								
																		28	889	889	-	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。				
																		29	16,602	18,949	-2,347	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。				
																		30								
																		31								
32																										
累計	17,491	19,838	-2,347																							
53	(1)	-	15	-	13	-	浪江町共同調 理場整備事業 (基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	211,141	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	140,760	0	-	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。					
																	29		130,136	10,624	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年10月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	140,760	130,136	10,624																							
54	(1)	-	15	-	12	-	浪江町小中学校 技術棟耐震 補強事業(基 金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	16,955	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	11,303	3,600	-	建築等工事29年1月着手。29年11月完了予定。					
																	29		6,655	1,048	建築等工事を継続実施し、29年11月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	11,303	10,255	1,048																							
56	◆	(1)	-	15	-	13	-	浪江町共同調 理場附帯施設 整備事業(基 金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	50,144	28	~	29	25								
																		26								
																		27								
																		28	40,115	0	-	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。				
																		29		39,205	910	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年10月完了。				
																		30								
																		31								
32																										
累計	40,115	39,205	910																							

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
60	(1)	-	17	-	1	-	浪江町埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	52,194	29	～	30	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	14,169	6,846	7,323	試掘調査29年4月着手。29年12月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	14,169	6,846	7,323																							
66	(1)	-	15	-	14	-	浪江町小中学校クラブハウス新改築事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	5,793	29	～	30	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	3,862	3,672	190	設計業務29年7月着手。30年2月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	3,862	3,672	190																							
67	(1)	-	15	-	15	-	浪江町小中学校防犯対策工事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	25,020	29	～	29	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	16,680	17,139	-459	工事29年8月着手。30年3月完了。					
																	30									
																	31									
32																										
累計	16,680	17,139	-459																							
69	◆	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校グラウンド造成等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	8,365	29	～	29	25								
																		26								
																		27								
																		28								
																		29	6,692	9,067	-2,375	工事29年8月着手。30年3月完了。				
																		30								
																		31								
32																										
累計	6,692	9,067	-2,375																							
70	◆	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校グラウンド芝生化等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	254,699	29	～	29	25								
																		26								
																		27								
																		28								
																		29	203,759	181,853	21,906	工事29年8月着手。30年3月完了。				
																		30								
																		31								
32																										
累計	203,759	181,853	21,906																							
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0									
														26	5,788	5,760	28									
														27	227,956	202,322	17,346									
														28	849,438	287,442	64,441									
														29	337,392	804,541	37,728									
														30	0	0	0									
														31	0	0	0									
														32	0	0	0									
														市町村交付分計			1,420,574	1,300,065	119,543							
														県・市町村交付分合計			1,420,574	1,300,065	119,543							