

令和5年2月末現在

浪江町特定復興再生拠点区域における解体及び除染の進捗状況

<拠点>

	同意取得（人）		除染工事（ha）					解体工事（件）	
	宅地	宅地以外 （農地等）	宅地	農地 [※]	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
対象数量	556	509	81.0	256.7	35.0	118.1	490.8		
実績	545	492	76.9	253.5	32.5	114.1	477.0	314	339
進捗率	98.0%	96.7%	94.9%	98.8%	92.9%	96.6%	97.2%	92.6%	
うち室原	284	243	40.2	116.0	15.2	58.5	229.9	167	179
未森	72	121	11.5	66.3	4.2	28.9	110.9	41	45
津島	189	128	25.2	71.2	13.1	26.7	136.2	106	115

注）行政区別の数量は参考値。

除染工事の対象数量は、特定復興再生拠点区域復興再生計画範囲にある除染対象箇所を集約した面積。

※ 除染計画・実績ともに、仮置場面積(合計：12.8ha)を農地の数値から除く。

<点拠点（大堀窯元等）>

	除染工事（ha）			解体工事（件）		
	対象数量	実績	進捗率	完了件数	受付件数	進捗率
宅地等	14.7	14.5	99%	3	19	16%

<外縁>

	同意取得（人）	除染工事（ha）					解体工事（件）	
		宅地 [※]	農地	道路	森林	除染合計	完了件数	受付件数
実績	748	40.3	98.2	3.3	121.2	263.0	113	227