

(様式1)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和5年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	280,618	137,649
	27	828,237	436,733
	28	6,154,117	2,864,749
	29	18,260,515	5,671,518
	30	6,463,710	6,200,374
	R1	8,554,311	5,961,065
	R2	2,357,895	7,319,965
	R3	6,513,862	4,072,707
	R4	7,668,294	6,740,733
合計		57,081,559	39,405,493

<参考>	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	15,173,272	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	362
------	----------------------	------------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	(6)	-	46	-	1	-	浪江町南・北産業 団地整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	192,526	27 ~ 28	25				0	27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。 基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
																26				0	
																27	47,737		12,555	35,182	
																28	96,657		70,389	26,268	
																29				0	
																30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
						累計	144,394	0	82,944	61,450											
34	(6)	-	46	-	2	-	既存工業用地(藤 橋地区)を活用した 産業団地整備事業	浪江町地内 藤橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	2,321,119	28 ~ 30	25				0	用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等財産取得29年3月完了。 29年5月既存建屋解体工事等着手。29年12月完了。 30年度7月既存物解体、廃棄物処分、確定測量実施。12月完了 H29年度事業間流用 No.59請戸地区水産加工団地整備事業へ 流用額:5,867千円(国費:4,400千円)を流用。
																26				0	
																27				0	
																28	795,165		633,181	161,984	
																29	839,651	-4,400	581,018	416,217	
																30	106,022		85,698	436,541	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
						累計	1,740,838	-4,400	1,299,897	436,541											
49	(6)	-	46	-	3	-	浪江町棚塩産業団 地整備事業(基金 型) RE100団地	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	10,267,555	28 ~ R7	25				0	基金積立のみ実施。 調査測量設計等着手し30年3月完了。造成工事1工区29年12月着手。 気品設計 気品設計 気品設計 文化財発掘調査、緑地公園整備 RE100実施設計、遺跡調査、開発申請、風害対策調査
																26				0	
																27				0	
																28	97,865		0	97,865	
																29	7,602,800		116,705	7,583,960	
																30	0		2,768,222	4,815,738	
																R1	0		465,420	4,350,318	
																R2	0		69,581	4,280,737	
																R3	0		267,074	4,013,663	
																R4	0		262,694	3,750,969	
						累計	7,700,665	0	3,949,696	3,750,969											
57	(6)	-	46	-	4	-	浪江町南産業団地 整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	6,765,821	29 ~ R4	25				0	立木調査、用地、立木補償等29年4月着手。 利水補償調査 用地購入、各種測量、調査、 一基工事約50%完了、一部共有開始 造成工事、用地購入、各種測量、登記 造成工事、確定測量
																26				0	
																27				0	
																28				0	
																29	284,131		28,956	255,175	
																30	4,790,234		44,235	5,001,174	
																R1			1,408,968	3,592,206	
																R2			1,228,486	2,363,720	
																R3			498,249	1,865,471	
																R4			1,404,369	461,102	
						累計	5,074,365	0	4,613,263	461,102											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	(6)	-	46	-	5	-	浪江町北産業団地 整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,499,906	29	~	R1	25			0	不動産鑑定、立木補償調査等29年6月着手。実施設計等翌年度継続実施 用地測量、家屋調査、積算業務、電柱移転工事、アクセス道路工事。 発掘調査報告、用地購入、測量、造成工事着手。R1年12月末完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	1,874,928		32,966		1,841,962
																		30			1,042,894		799,068
																		R1			430,088		368,980
																		R2			0		0
																		R3			0		0
																		R4			0		0
累計	1,874,928	0	1,505,948	368,980																			
59	(6)	-	46	-	6	-	請戸地区水産加工 団地整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	867,890	29	~	29	25			0	造成測量設計等29年4月着手。3月完了。 H29年度事業間流用 No.34既存工業用地(藤橋地区)を活用した産業団地整備事業より 流用額:5,867千円(国費:4,400千円)を流用。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	62,082	4,400	61,837		4,645
																		30			0		0
																		R1			0		0
																		R2			0		0
																		R3			0		0
																		R4			0		0
累計	62,082	4,400	61,837	4,645																			
63	(6)	-	46	-	7	-	浪江町企業誘致促 進事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	15,219	29	~	R4	25			0	企業立地意向調査等29年8月着手。30年3月完了。 企業立地意向調査等R2年9月着手。R3年3月完了。 企業立地にかかる広報的活動R4年5月着手。R5年1月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	4,633		4,470		163
																		30			0		0
																		R1			0		0
																		R2	5,082		2,154		2,928
																		R3			0		0
																		R4	1,698		598		1,100
累計	11,413	0	7,222	4,191																			
80	(6)	-	46	-	8	-	請戸地区水産加工 等団地整備事業 (基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,918,226	29	~	R1	25			0	基金積立のみ実施。 造成工事 R2年8月完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	2,183,407		0		2,183,407
																		30	5,262		495,720		2,188,669
																		R1			746,626		1,442,043
																		R2			0		0
																		R3			0		0
																		R4			0		0
累計	2,188,669	0	1,242,346	946,323																			
81	◆(6)	-	46	-	8	-	請戸地区水産加工 団地附帯施設整備 事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	71,101	29	~	R1	25			0	基金積立のみ実施。 造成工事 R2年8月完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	56,880		0		56,880
																		30			345		56,535
																		R1			39,970		16,565
																		R2			0		0
																		R3			0		0
																		R4			0		0
累計	56,880	0	40,315	16,565																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～								～	～							～	～
88	(6)	-	47	-	1	-	浪江町地域公共施設内貸事業所等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,375,380	R1	～	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	21,136		10,187	10,949	基本設計、実施設計
																		R2	677,094		646,732	30,362	解体工事、本工事(繰越)
																		R3	38,398		37,969	429	外構整備(繰越)
																		R4				0	
																		累計	736,628	0	694,888	41,740	
執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額)													25	0	0	0	0						
													26	0	0	0	0						
													27	47,737	0	12,555	35,182						
													28	989,687	0	703,570	286,117						
													29	12,908,512	0	825,952	12,342,409						
													30	4,901,518	0	4,437,114	13,297,725						
													R1	21,136	0	3,101,259	9,781,061						
													R2	682,176	0	1,946,953	6,677,747						
													R3	38,398	0	803,292	5,879,563						
													R4	1,698	0	1,667,661	4,213,171						
													市町村交付分 計		19,590,862	0	13,498,356	52,512,975					
													県・市町村交付分 合計		19,590,862	0	13,498,356	52,512,975					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30																	
82	(2)	-	20	-	4	-	浪江町水道施設 整備事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	単年度	1,510,199	30	~	R4	25			0	H30年6月着手。H31年3月完了。 R1年5月着手。R2年3月完了。 R2年6月着手。繰越にてR3年9月完了。 R3年5月着手。R4年6月完了予定(繰越)。 R4年7月着手。R5年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	27,813		20,592		7,221
																		R1	266,669		246,672		19,997
																		R2	508,608		435,892		72,716
																		R3	185,389		109,380		76,009
																		R4	18,317		15,401		2,916
																		累計	1,006,796	0	827,937		178,859
107	(2)	-	20	-	5	-	浪江町水道施設 整備事業(基金 型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	基金	2,170,762	R3	~	R7	25			0	R3年10月より着手。R5年8月末完了予定(基金型)	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	773,329		269,333		503,996
																		R4	673,845		278,499		395,346
																		累計	1,447,174	0	547,832		899,342
108	(4)	-	39	-	3	-	浪江町認定こど も園整備(増築) 事業	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	単年度	80,986	R3	~	R3	25			0	R3年8月より着手。R4年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	60,739		58,897		1,842
																		R4					0
																		累計	60,739	0	58,897		1,842
110	◆(4)	-	39	-	3	-	浪江町認定こど も園(増築)外構 等整備事業	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,694	R3	~	R3	25			0	R3年8月より着手。R4年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	2,955		2,514		441
																		R4					0
																		累計	2,955	0	2,514		441
117	(2)	-	20	-	6	-	浪江町水道施設 整備事業 (一団地・基金型)	浪江町周 辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	93,963	R4	~	R7	25			0	R4年4月より着手。R8年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	62,642	0	1,046		61,596
																		累計	62,642	0	1,046		61,596
執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当													25	0	0	0	0						
													26	0	0	0	0						
													27	36,970	0	33,074	3,896						
													28	133,952	0	45,466	88,486						
													29	66,562	0	146,920	8,128						
													30	27,813	0	20,592	7,221						
													R1	266,669	0	246,672	19,997						
													R2	508,608	0	435,892	72,716						
													R3	1,022,412	0	440,124	582,288						
													R4	754,804	0	294,946	459,858						
													市町村交付分 計		2,817,790	0	1,663,686	1,242,590					
													県・市町村交付分 合計		2,817,790	0	1,663,686	1,242,590					

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
7	(1)	5	1			浪江町公的賃貸住宅 整備基本計画策定事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	39,960	26	~	26	25			0		27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住宅改修診断調査の着手
																	26	34,965		25,864	9,101	
																	27				0	
																	28				0	
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	34,965	0	25,864	9,101	
12	(1)	5	2			浪江町再生賃貸住宅 整備事業(雇用促進住 宅改修設計等)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,865,830	27	~	28	25			0		27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了、28、3月実施設計完了 建築等工事28年5月着工。29年7月末完了予定。 (29年度へ繰越) 29年8月完了。
																	26				0	
																	27	54,050		24,088	29,962	
																	28	1,578,550		591,228	987,322	
																	29			959,987	-959,987	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,632,600	0	1,575,303	57,297	
13	(1)	7	1			浪江町再生賃貸住宅 用地取得事業(雇用促 進住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	16,101	27	~	27	25			0		28.2月土地売買契約締結。
																	26				0	
																	27	14,088		11,408	2,680	
																	28				0	
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	14,088	0	11,408	2,680	
15	(1)	1	1			災害公営住宅整備事 業(幾世橋地区・基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,877,434	27	~	29	25			0		27.8月造成基本設計等発注。28.9月完了 (28年度へ繰越) 造成工事(1工区)28年7月着手。 造成工事(2工区)28年11月着手。 造成工事29年9月完了。買取型公営住宅整備30年3月完了。
																	26				0	
																	27	256,285		0	256,285	
																	28	953,871		479,416	474,455	
																	29	1,307,596		1,957,395	-649,799	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	2,517,752	0	2,436,811	80,941	
16	(1)	1	2			災害公営住宅整備事 業(請戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	38,321	27	~	28	25			0		27.10月造成基本設計等発注。28.8月完了28年度へ繰越) 基本設計等29年3月完了。
																	26				0	
																	27	33,530		31,254	2,276	
																	28			501	-501	
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	33,530	0	31,755	1,775	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
28	(1)	-	11	-	1	-	浪江町道路整備事業 (請戸漁港小高瀬迫線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	150,961	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	128,316		6,939	121,377	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年8月完了。
																		29			68,179	-68,179	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
R3			0																				
R4			0																				
累計	128,316	0	75,118	53,198																			
29	(1)	-	11	-	2	-	浪江町道路整備事業 (大平山来福寺東線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	116,397	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	98,937		55,597	43,340	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年12月完了。
																		29			15,908	-15,908	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
R3			0																				
R4			0																				
累計	98,937	0	71,505	27,432																			
30	(1)	-	11	-	3	-	浪江町道路整備事業 (一里檀大町線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	114,126	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	97,007		12,629	84,378	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年6月完了。
																		29			31,844	-31,844	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
R3			0																				
R4			0																				
累計	97,007	0	44,473	52,534																			
31	(1)	-	11	-	4	-	浪江町道路整備事業 (小熊田宮田線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	31,536	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	26,805		0	26,805	調査測量設計28年11月着手、29年12月完了。
																		29			26,357	-26,357	調査測量設等30年3月完了。
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
R3			0																				
R4			0																				
累計	26,805	0	26,357	448																			
32	◆	(1)	5	-	2	-1	浪江町再生賃貸住宅 駐車場整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	60,538	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	48,430		11,787	36,643	29年3月末土地売買契約完了。29年度中駐車場整備完了。
																		29			30,616	-30,616	28年度繰越、駐車場整備30年3月完了。
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
R3			0																				
R4			0																				
累計	48,430	0	42,403	6,027																			
33	(1)	-	10	-	1	-	浪江町復興計画策定 事業	二本松市地 内 浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	74,730	28	~	R2	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	24,417		14,385	10,032	計画策定業務他28年5月着手、29年3月末完了。
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2	31,629		9,431	22,198	
R3			0																				
R4			0																				
累計	56,046	0	23,816	32,230																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	25	26	27	28	29	30																R1	R2	R3
35	◆	(1)	-	11	-	1	-	浪江町道路整備事業 管理支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	28,291	28	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28	22,632		0	22,632	未執行:町職員直営実施により未執行
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	22,632	0	0	22,632																				
36	◆	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅整備事業 (幾世橋地区)管理支 援事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	51,906	28	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28	41,524		0	41,524	28年10月発注者支援業務着手、29年度中完了。
																			29			4,577	-4,577	29年9月完了。
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	41,524	0	4,577	36,947																				
37		(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅整備事業 (幾世橋地区)関連 道路整備等事業(基金 型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	312,053	28	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28	222,549		59,706	162,843	造成工事(1工区)28年7月着手。、造成工事(2工区)28 年11月着手。
																			29	27,092		55,887	-28,795	集会所実施設計等29年5月着手。(30年度へ繰越)
																			30	0		30,998	-30,998	集会所・外構工事完了
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	249,641	0	146,591	103,050																				
38		(1)	-	10	-	2	-	浪江町中心市街地再 生検討事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	45,497	28	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28	23,336		18,069	5,267	計画策定業務他28年8月着手、29年3月末完了。
																			29	10,786		10,022	764	実施計画策定他29年5月着手、30年3月完了。
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	34,122	0	28,091	6,031																				
39		(1)	-	1	-	3	-	災害公営住宅整備事業 (請戸地区)(基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	1,058,968	28	~	R2	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28	30,252		0	30,252	測量設計等の遅れから用地費・各補償費未執行。
																			29	312,837		9,708	303,129	立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。
																			30	0		129,711	-129,711	R2年7月22日竣工、8月より共有開始
																			R1	596,809		136,858	459,951	R2年度事業間流用
																			R2	0	-2,625	535,528	-538,153	No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金 型)へ事業費3,500千円/国費2,625千円を流用
																			R3			0	0	R4年度事業間流用
																			R4		-10,240		-10,240	No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金 型)へ事業費11,703千円/国費10,240千円を流用
累計	939,898	-12,865	811,805	115,228																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
45	(1)	11	5		浪江町道路整備事業 (請戸漁港小高瀬迫 線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,706,063	28	～	R3	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28	137,529		36	137,493	不動産鑑定29年3月6日着手、29年3月31日完了。
																29	797,300		73	797,227	不動産鑑定30年2月着手、30年3月完了。
																30	5,877		158,520	-152,643	
																R1	1,629,133		325,380	1,303,753	
																R2			430,658	-430,658	5工区完了、3・4工区着手。
																R3			210,290	-210,290	R4年3月末竣工。
																R4		-350,000	198,761	-548,761	令和4年度事業間流用 No.87浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)へ事 業費437,500千円/国費350,000千円を流用。
累計	2,569,839	-350,000	1,323,718	896,121																	
46	(1)	11	6		浪江町道路整備事業 (一里檀大町線)(基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,020,430	28	～	R3	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28	49,436		920	48,516	不動産鑑定29年2月21日着手、29年3月31日完了。
																29	793,807		237,455	556,352	移転補償調査30年3月完了。橋梁工事(下部工)29年 12月着手。
																30	3,210		92,562	-89,352	
																R1	819,492		553,647	265,845	
																R2			316,399	-316,399	
																R3			155,910	-155,910	
																R4				0	
累計	1,665,945	0	1,356,893	309,052																	
47	◆(1)	1	1	3	災害公営住宅等管理シ ステム整備事業(災害 公営住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,975	28	～	28	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28	3,180		3,025	155	システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予 定。30年1月システム構築完了。
																29			0	0	
																30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
累計	3,180	0	3,025	155																	
48	◆(1)	5	2	2	災害公営住宅等管理シ ステム整備事業(浪江 町再生賃貸住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,744	28	～	28	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28	2,995		2,849	146	システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予 定。30年1月システム構築完了。
																29			0	0	
																30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
累計	2,995	0	2,849	146																	
61	(1)	11	7		浪江町道路整備事業 (大平山来福寺東線) (基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	512,508	29	～	R5	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0	0	
																29	351,254		2,332	348,922	用地契約(4名)完了。引き続き用地購入実施。
																30	0		116,012	-116,012	1工区整備
																R1	79,413		194,238	-114,825	2工区整備
																R2			46,577	-46,577	2工区整備 R2年度未完了
																R3				0	
																R4				0	引き続き用地購入実施。
累計	430,667	0	359,159	71,508																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
62	(1)	11	8		浪江町道路整備事業 (小熊田宮田線)(基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	731,455	29	～	R2	25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29	66,079		11,526	54,553	不動産鑑定、移転補償調査、詳細設計等29年11月着手。	
																30	522,971		191,866	331,105		
																R1	0		7,775	-7,775		
R2			265,955	-265,955	R2年7月完了。R2年8月開通																	
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	589,050	0	477,122	111,928																		
65	(1)	10	3		浪江町復興地域づくり 総合事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	47,780	29	～	30	25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29	15,820	-2,319	12,364	1,137	まちづくりの考え方検討、調査等29年8月着手。30年2月完了。	
																30	22,333		22,034	299	まちづくりの調査業務、丈六公園基本構想業務委託	
																R1			0	0	H29年度事業間流用	
R2			0	0	No.79 福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業へ事業費3,092千円																	
R3			0	0	/国費2,319千円を流用。																	
R4			0	0																		
累計	38,153	-2,319	34,398	1,436																		
76	◆(1)	3	1		災害公営住宅整備事業 (請戸地区)関連道路 整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	131,045	28	～	R2	25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29	75,726		1,469	74,257	立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。	
																30	0		19,627	-19,627		
																R1	29,109		20,708	8,401		
R2			19,284	-19,284	R2年7月22日竣工、8月より共有開始																	
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	104,835	0	61,088	43,747																		
77	(1)	2	1		災害公営住宅家賃低廉化事	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	581,174	29	～	R4	25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29	15,335		15,335	0	対象戸数:19戸	
																30	81,157		81,157	0	対象戸数:74戸	
																R1	86,503		86,503	0	対象戸数:79戸	
R2	94,831		94,831	0	対象戸数:95戸																	
R3	111,857		111,857	0	対象戸数:99戸																	
R4	118,045		118,045	0	対象戸数:103戸																	
累計	507,728	0	507,728	0																		
78	(1)	3	1		東日本大震災特別家 賃低廉化事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	78,018	29	～	R4	25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29	1,764		1,764	0	対象戸数:14戸	
																30	9,288		9,288	0	対象戸数:59戸	
																R1	10,590		10,590	0	対象戸数:67戸	
R2	11,784		11,784	0	対象戸数:82戸																	
R3	12,847		12,847	0	対象戸数:83戸																	
R4	12,239		12,239	0	対象戸数:87戸																	
累計	58,512	0	58,512	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
79	(1)	6	1		福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	152,095	29	～	R4	25			0	0	平成29年度事業間流用 No.65浪江町復興地域づくり総合事業より事業費3,092千円/国費2,319千円を流用。 対象戸数:36戸 対象戸数:66戸 対象戸数:65戸 対象戸数:64戸 対象戸数:64戸 対象戸数:73戸
																26			0	0	
																27			0	0	
																28			0	0	
																29	4,530	2,319	6,783	66	
																30	25,410		25,410	0	
																R1	23,979		23,979	0	
																R2	23,247		23,247	0	
																R3	22,937		22,937	0	
																R4	29,930		29,930	0	
					累計	130,033	2,319	132,286	66												
84	(1)	10	4		浪江町地域公共施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	34,428	30	～	30	25			0	0	地域公共施設の事業計画策定業務
																26			0	0	
																27			0	0	
																28			0	0	
																29			0	0	
																30	25,821		14,013	11,808	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
					累計	25,821	0	14,013	11,808												
85	(1)	10	5		防災情報通信ネットワーク整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	364,716	30	～	R1	25			0	0	防災無線改修工事の積算業務 防災無線改修工事
																26			0	0	
																27			0	0	
																28			0	0	
																29			0	0	
																30	2,079		1,903	176	
																R1	271,457		267,498	3,959	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
					累計	273,536	0	269,401	4,135												
86	(1)	10	6		浪江町復興まちづくり支援施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	846,027	R1	～	R4	25			0	0	実施設計 解体工事、本工事(繰越) 外構整備(繰越) R4.6月末完了
																26			0	0	
																27			0	0	
																28			0	0	
																29			0	0	
																30			0	0	
																R1	26,414		9,342	17,072	
																R2	463,587		436,271	27,316	
																R3	74,015		72,990	1,025	
																R4			0	0	
					累計	564,016	0	518,603	45,413												
87	(1)	10	7		浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	2,021,569	R1	～	R5	25			0	0	R2年度事業間流用 No.39災害公営住宅整備事業(請戸地区・基金型)より事業費3,500千円/国費2,625千円を流用 R4年度事業間流用 No.39災害公営住宅整備事業(請戸地区・基金型とNo.45浪江町道路備事業((請戸漁港小高瀬追線・基金型)より事業費437,500千円/国費:350,000千円を当該事業に流用。 各種調査・設計、不動産鑑定、用地購入。 積算業務、本工事。事業費の流用(2,625千円増) 本工事
																26			0	0	
																27			0	0	
																28			0	0	
																29			0	0	
																30			0	0	
																R1	104,002		9,676	94,326	
																R2	0	2,625	78,435	-75,810	
																R3	1,043,177		113,201	929,976	
																R4		360,240	475,308	-115,068	
					累計	1,147,179	362,865	676,620	833,424												

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
91	(1)	-	12	-	1	浪江町公共下水道施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	119,941	R1	~	R2	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	89,955		15,592	74,363	遠方監視設置、公共下水道計画策定(繰越)
																	R2	0		56,049	-56,049	R3.2完了
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	89,955	0	71,641	18,314																		
92	(1)	-	10	-	8	復興まちづくり地区公共施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	915,015	R1	~	R3	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	39,138		30,017	9,121	実施設計(大堀地区)は完了。 実施設計(苅野・幾世橋・浪江)は繰越。
																	R2	161,966		159,243	2,723	建築工事(大堀地区)完了。 実施設計(苅野・幾世橋・浪江)完了。
																	R3	485,157		452,910	32,247	建築工事。R4.3完了
																	R4				0	
累計	686,261	0	642,170	44,091																		
93	(1)	-	10	-	9	駅周辺拠点形成調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	9,735	R1	~	R1	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	7,301		6,499	802	調査業務、R2.3完了
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	7,301	0	6,499	802																		
94	(1)	-	13	-	1	旧戸戸共同墓地跡地利用事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	259,386	R2	~	R3	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1				0	
																	R2	19,861		11,635	8,226	各種測量、調査、設計 R3.3完了
																	R3	187,647		145,690	41,957	本工事 R4.3完了
																	R4				0	
累計	207,508	0	157,325	50,183																		
95	(1)	-	8	-	1	一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(浪江駅周辺地区)	浪江駅周辺地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	210,476	R2	~	R3	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1				0	
																	R2	17,524		17,493	31	各種調査業務 R3.3完了
																	R3	140,331		129,322	11,009	基本設計、用地・物件補償費算定 R4.3月完了
																	R4				0	
累計	157,855	0	146,815	11,040																		
96	◆(1)	-	13	-	2	復興海浜緑地(多目的広場)整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	34,842	R3	~	R7	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3	27,873		24,413	3,460	基本計画、各種調査測量 R4.3月完了
																	R4	105,719		86,504	19,215	実施設計。用地分はR5へ繰越
累計	133,592	0	110,917	22,675																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
105	(1)	5	3		浪江町再生賃貸住宅 整備事業(津島地区)	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	424,586	R3	～	R4	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0		
																29			0		
																30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3	25,553		15,555	9,998	令和4年度事業間流用 No.113浪江町再生賃貸住宅整備事業(権現堂地区)へ 事業費2,512千円/国費2,198千円を流用。
																R4	345,959	-2,198	306,558	37,203	各種調査測量 R4.3月完了 建築工事、R5.3月竣工
累計	371,512	-2,198	322,113	47,201																	
106	(1)	7	2		浪江町再生賃貸住宅 用地取得造成事業(津 島地区)	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	168,426	R3	～	R4	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0		
																29			0		
																30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3	37,337		22,430	14,907	各種調査測量 R4.3月完了
																R4	110,035		104,719	5,316	建築工事、R5.3月竣工
累計	147,372	0	127,149	20,223																	
113	(1)	5	4		浪江町再生賃貸住宅 整備事業(権現堂地 区)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	単年度	33,146	R4	～	R7	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0		
																29			0		
																30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4	29,002	2,198	31,200	0	令和4年度事業間流用 No.105浪江町再生賃貸住宅整備事業(津島地区)より事業費 2,512千円/国費2,198千円を流用。
累計	29,002	2,198	31,200	0	基本設計																
114	(1)	8	2		一団地の復興再生拠 点市街地形成施設事 業(基金型)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	12,528,275	R4	～	R8	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0		
																29			0		
																30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4	5,073,829		1,371,377	3,702,452	各種調査、測量、設計、物件報償費び算定
累計	5,073,829	0	1,371,377	3,702,452																	
115	(1)	10	10		津島防災備蓄倉庫整 備事業	津島地区	町	浪江町	直接	継続	単年度	4,738	R4	～	R5	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0		
																29			0		
																30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4	3,553		3,341	212	
累計	3,553	0	3,341	212																	
116	(1)	12	2		浪江町公共下水道施 設整備事業(一団地・基 金型)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	181,573	R4	～	R7	25			0		
																26			0		
																27			0		
																28			0		
																29			0		
																30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4	87,892	0	2,156	85,736	各種調査、測量、設計
累計	87,892	0	2,156	85,736																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))され																
うち市町村 交付分 各年度 別合計											25	0	0	0	0	
											26	34,965	0	25,864	9,101	
											27	357,953	0	66,750	291,203	
											28	3,489,766	0	1,257,087	2,232,679	
											29	3,779,926	0	3,459,581	320,345	
											30	698,146	0	893,101	-194,955	
											R1	3,813,295	0	1,698,302	2,114,993	
											R2	824,429	0	2,512,820	-1,688,391	
											R3	2,168,731	0	1,490,352	678,379	
											R4	5,916,203	0	2,740,138	3,176,065	
											市町村交付分 計					
県・市町村交付分 合計											21,083,414	0	14,143,995	6,986,620		

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	～	R																					
1	(3)	-	23	-	1	-	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	浪江町	直接	継続	単年度	695,382	26	～	R4	25			0		
																		26	110,160		75,514	34,646	平成26年4月1日着手
																		27	82,296		69,553	12,743	平成27年4月1日着手
																		28	204,048		170,560	33,488	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	106,288		62,574	43,714	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	79,296		45,512	33,784	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	55,168		36,155	19,013	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	39,217		26,125	13,092	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	14,404		7,983	6,421	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	4,505		3,508	997	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
累計	695,382	0	497,484	197,898																			
2	(3)	-	23	-	2	-	内部被ばく検 査事業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	完了	単年度	111,202	26	～	R2	25			0		
																		26	12,609		11,665	944	平成26年4月1日着手
																		27	13,195		12,113	1,082	平成27年4月1日着手
																		28	22,414		21,867	547	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	17,210		14,092	3,118	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	15,905		14,739	1,166	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	11,386		11,083	303	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	5,331		5,244	87	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	98,050	0	90,803	7,247																			
3	(3)	-	23	-	3	-	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	単年度	5,947	26	～	R4	25			0		
																		26	600		483	117	平成26年4月1日着手
																		27	1,100		426	674	平成27年4月1日着手
																		28	1,251		68	1,183	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	1,234		41	1,193	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	877		69	808	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	252		0	252	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	253		28	225	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	253		7	246	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	127		0	127	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
累計	5,947	0	1,122	4,825																			
4	(3)	-	23	-	4	-	浪江町健康管 理検討委員 会事業	二本松市 浪江町役 場二本松 事務所	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,376	26	～	30	25			0		
																		26	339		263	76	平成26年4月1日着手
																		27	225		147	78	平成27年4月1日着手
																		28	250		211	39	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	287		148	139	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	275		45	230	平成30年4月着手。H31年3月完了。
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	1,376	0	814	562																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5	(3)	-	23	-	5	-	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	単年度	225,804	26	~	R4	25			0		
																		26	21,631		10,640	10,991	平成26年4月1日着手
																		27	22,041		11,772	10,269	平成27年4月1日着手
																		28	38,908		18,054	20,854	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	33,617		21,904	11,713	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	38,540		17,552	20,988	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	23,045		157	22,888	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	17,521		13,261	4,260	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	15,748		12,561	3,187	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	14,753		9,910	4,843	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
累計	225,804	0	115,811	109,993																			
8	(3)	-	23	-	6	-	水道水に対す る住民の不安 解消事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	単年度	451,196	26	~	R4	25			0		
																		26	1,692		1,590	102	26年10月発注、27年3月完了。
																		27	4,942		4,946	-4	27年4月発注、28年3月完了。
																		28	283,155		269,546	13,609	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	16,448		16,200	248	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	23,929		19,347	4,582	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	29,542		21,774	7,768	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	24,269		20,658	3,611	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	26,008		22,031	3,977	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	41,211		36,499	4,712	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
累計	451,196	0	412,591	38,605																			
11	(3)	-	23	-	7	-	除染検証によ る線量低減対 策事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	単年度	583,469	27	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27	28,947		19,043	9,904	27年10月契約、27年11月納品、28年3月公共施設 等撮影完了
																		28	86,590		67,234	19,356	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	255,495		143,001	112,494	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	112,287		111,139	1,148	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	19,958		19,089	869	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	932		187	745	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	968		486	482	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	78,292		47,302	30,990	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
累計	583,469	0	407,481	175,988																			
27	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜 等放射能検査 事業	浪江町地 内 二本松市 内	町	浪江町	直接	継続	単年度	161,527	28	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	21,825		11,163	10,662	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	27,709		20,828	6,881	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	30,967		22,523	8,444	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	28,366		23,520	4,846	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	22,432		21,725	707	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	15,165		12,913	2,252	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	15,063		12,768	2,295	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
累計	161,527	0	125,440	36,087																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30																	
71	(3)	-	23	-	9	-	浪江町共同調理場給食モニタリング整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	6,966	29	～	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	6,966		6,966	0	平成29年11月着手。30年2月完了。
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
			累計	6,966	0	6,966	0																
執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))による。														うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0				
26	147,031	0	100,155	46,876																			
27	152,746	0	118,000	34,746																			
28	658,441	0	558,703	99,738																			
29	465,254	0	285,754	179,500																			
30	302,076	0	230,926	71,150																			
R1	167,717	0	111,778	55,939																			
R2	109,955	0	87,228	22,727																			
R3	72,546	0	55,981	16,565																			
R4	153,951	0	109,987	43,964																			
														市町村交付分 計	2,229,717	0	1,658,512	571,205					
														県・市町村交付分 合計	2,229,717	0	1,658,512	571,205					

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	5	4	3	2	1	0																				
6	◆	(5)	-	45	-	1	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備調査事業	浪江町地内	町	町	浪江町	直接	廃止	単年度	76,000	26	~	27	25			0	0	他事業との競合などのため廃止
																					26	16,800		0	16,800	
																					27				0	
																					28				0	
																					29				0	
																					30				0	
																					R1				0	
																					R2				0	
																					R3				0	
																					R4				0	
																					累計	16,800	0	0	16,800	
20		(5)	-	40	-	1	-		農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	浪江町	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	6,500	27	~	27	25			0	0	27年12月調査業務発注、28年3月完了
																					26				0	
																					27	4,875		4,032	843	
																					28				0	
																					29				0	
																					30				0	
																					R1				0	
																					R2				0	
																					R3				0	
																					R4				0	
																					累計	4,875	0	4,032	843	
68		(5)	-	40	-	2	-		農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事)浪江地区	浪江地区	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	346,954	29	~	30	25			0	0	29年7月着手。30年3月完了。 H30年9月着手、H31年3月完了
																					26				0	
																					27				0	
																					28				0	
																					29	53,361		52,801	560	
																					30	242,839		210,365	32,474	
																					R1				0	
																					R2				0	
																					R3				0	
																					R4				0	
																					累計	296,200	0	263,166	33,034	
72		(5)	-	45	-	2	-		浪江町交流・情報発信拠点施設整備事業(基金型)	浪江地区	町	町	浪江町	直接	完了	基金	650,534	29	~	R2	25			0	0	基金積立のみ実施。 着手
																					26				0	
																					27				0	
																					28				0	
																					29	487,900		0	487,900	
																					30			178,545	-178,545	
																					R1				0	
																					R2			386,161	-386,161	
																					R3				0	
																					R4			-244,837	-244,837	
																					累計	487,900	0	319,869	168,031	
73		(5)	-	40	-	3	-		農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)(基金型)	浪江地区	町	町	浪江町	直接	継続	基金	648,250	29	~	R7	25			0	0	29年10月調査設計着手、11月保全工事着手。30年3月完了。
																					26				0	
																					27				0	
																					28				0	
																					29	62,000		54,589	7,411	
																					30	156,631		112,594	44,037	
																					R1	202,299		69,596	132,703	
																					R2	25,078		105,769	-80,691	
																					R3	152,337		165,815	-13,478	
																					R4	49,905		93,099	-43,194	
																					累計	648,250	0	601,462	46,788	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
75	◆	(5)	-	45	-	2	-	1	浪江町交流・ 情報発信拠点 施設造成等整 備事業(基金 型)	浪江地区	町	町	浪江町	直接	完了	基金	1,138,338	29	~	R2	25			0		
																					26			0		
																					27			0		
																					28			0		
																					29	35,908		0	35,908	基金積立のみ実施。
																					30			12,112	-12,112	着手
																					R1			16,580	-16,580	
																					R2			26,865	-26,865	R2年8月一部オープン、R3年3月完了
																					R3			0	0	
																					R4			-25,968	25,968	繰越額の調整
																					累計	35,908	0	29,589	6,319	
90	(5)	-	40	-	4	-	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農業 水利施設等保 全再生事業) (基金型)	浪江地区	町	町	浪江町	直接	継続	基金	5,409,885	R1	~	R7	25			0			
																				26			0			
																				27			0			
																				28			0			
																				29			0			
																				30			0			
																				R1	2,806,572		537,734	2,268,838	詳細調査 1箇所、実施設計10箇所、対策実施11箇所着手	
																				R2	0		1,477,297	-1,477,297	対策工事	
																				R3	1,268,869		642,439	626,430	詳細調査、実施設計、対策工事	
																				R4	0		640,056	-640,056	詳細調査、実施設計、対策工事	
																				累計	4,075,441	0	3,297,526	777,915		
89	◆	(5)	-	43	-	1	-	乾燥調整貯蔵 施設敷地造成 事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	基金	1,548,218	R1	~	R2	25			0	R4年度事業間流用			
																			26			0	No.97 畜産施設敷地造成事業(基金型)へ			
																			27			0	事業費:873,359(千円)			
																			28			0	国費:698,687(千円)			
																			29			0	を流用。			
																			30			0				
																			R1	1,238,574		145,616	1,092,958			
																			R2			166,848	-166,848	丸ピン式R2.9月末完了、ラック式R2.11月末完了		
																			R3			0	0			
																			R4		-698,687		-698,687	R4年度事業間流用		
																			累計	1,238,574	-698,687	312,464	227,423			
97	◆	(5)	-	43	-	2	-	畜産施設敷地 造成事業(基 金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	1,627,491	R3	~	R7	25			0	R4年度事業間流用			
																			26			0	No.89 乾燥調整貯蔵施設敷地造成事業より			
																			27			0	事業費:873,359(千円) 国費:698,687(千円)			
																			28			0	を流用。			
																			29			0				
																			30			0				
																			R1			0	0			
																			R2			0	0			
																			R3	1,301,992		93,607	1,208,385	R3.6月より調査・測量業務開始。		
																			R4	0	698,687	834,618	-135,931			
																			累計	1,301,992	698,687	928,225	1,072,454			
109	◆	(5)	-	43	-	3	-	育苗施設敷地 造成事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	単年度	40,631	R3	~	R3	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29			0				
																			30			0				
																			R1			0	0			
																			R2			0	0			
																			R3	32,504		24,493	8,011	調査測量。R4.3月完了		
																			R4			0	0			
																			累計	32,504	0	24,493	8,011			
112	◆	(5)	-	43	-	3	-	育苗施設敷地 造成事業(基 金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	基金	134,433	R3	~	R4	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29			0				
																			30			0				
																			R1			0	0			
																			R2			0	0			
																			R3	107,546		30,976	76,570	R4.2月造成着手、R4.8月完了		
																			R4	0		76,570	-76,570	R5.5月 基金残(27,842千円)国庫金返還済		
																			累計	107,546	0	107,546	0			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
	25	26	27	28	29								30																								
122	(5)	-	45	-	3	福島高度集成 材製造セン ター製品保管 倉庫整備事業	浪江町地 内		浪江町	直接	継続	単年度	4,152	R4	～	R5	25				0																
																	26				0																
																	27				0																
																	28				0																
																	29				0																
																	30				0																
																	R1				0																
																	R2				0																
																	R3				0																
																	R4	3,114			2,937	177															
																	累計	3,114	0		2,937	177															
																	R4.10月 設計業務着手、R5.2月 完了。																				
																	(注)													<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>							
うち県 交付分													各年度 別合計		25	0	0	0	0	0																	
													26	0	0	0	0	0																			
うち市町 村 交付分													各年度 別合計		27	0	0	0	0	0																	
													28	0	0	0	0	0																			
市町村交付分 合計													各年度 別合計		29	0	0	0	0	0																	
													30	0	0	0	0	0																			
県・市町村交付分 合計													各年度 別合計		R1	0	0	0	0	0																	
													R2	0	0	0	0	0																			
市町村交付分 合計													各年度 別合計		R3	0	0	0	0	0																	
													R4	0	0	0	0	0																			
市町村交付分 合計													各年度 別合計		R4	0	0	0	0	0																	
													県交付分 計	0	0	0	0	0																			
市町村交付分 合計													各年度 別合計		25	0	0	0	0	0																	
													26	16,800	0	0	16,800																				
市町村交付分 合計													各年度 別合計		27	4,875	0	4,032	843																		
													28	0	0	0	0																				
市町村交付分 合計													各年度 別合計		29	639,169	0	107,390	531,779																		
													30	399,470	0	513,616	-114,146																				
市町村交付分 合計													各年度 別合計		R1	4,247,445	0	769,526	3,477,919																		
													R2	25,078	0	2,162,940	-2,137,862																				
市町村交付分 合計													各年度 別合計		R3	2,863,248	0	957,330	1,905,918																		
													R4	53,019	0	1,376,475	-1,813,130																				
市町村交付分 合計													各年度 別合計		市町村交付分 計	8,249,104	0	5,891,309	1,868,121																		
													県・市町村交付分 合計	8,249,104	0	5,891,309	1,868,121																				

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
9	(6)	-	48	-	1	-	浪江町事業者等向け浄化槽導入等支援事業	浪江町地内	町	浪江町	間接	完了	単年度	141,835	26	~	30	25			0	26年中5社着手(残額は次年度繰越)	
																		26	76,044		5,870		70,174
																		27					0
																		28	12,296		0		12,296
																		29	12,357		10,619		1,738
																		30	5,679		5,461		218
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	106,376	0	21,950		84,426
55	(2)	-	19	-	1	-	浪江町飲料水等安全確保支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	211,391	28	~	R4	25			0	平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。 平成29年5月着手。平成30年3月完了。(5か所完了) 平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2ヶ所完了) 令和元年5月着手。令和2年3月完了。(4ヶ所完了) 令和2年11月着手。令和3年3月完了。(1ヶ所完了) 令和3年8月20日着手。令和4年1月完了。(1ヶ所完了) 令和4年度未着手一明許繰越	
																		26					0
																		27					0
																		28	20,537		12,480		8,057
																		29	51,343		30,759		20,584
																		30	15,402		12,293		3,109
																		R1	32,853		30,888		1,965
																		R2	8,074		4,397		3,677
																		R3	19,976		6,480		13,496
																		R4	63,206		0		63,206
																		累計	211,391	0	97,297		114,094
98	(7)	-	49	-	1	-	移住・定住情報発信事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	6,406	R3	~	R4	25			0	令和3年6月着手。令和4年3月完了。 令和4年6月着手。令和5年3月完了。	
																		26					0
																		27					0
																		28					0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3	1,821		1,348		473
																		R4	2,982		2,458		524
																		累計	4,803	0	3,806		997
99	(7)	-	49	-	2	-	移住・定住相談窓口体制整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	47,715	R3	~	R4	25			0	令和3年7月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		26					0
																		27					0
																		28					0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3	19,650		13,641		6,009
																		R4	16,136		14,610		1,526
																		累計	35,786	0	28,251		7,535
100	(7)	-	49	-	3	-	移住検討者お話し宿泊事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	3,722	R3	~	R4	25			0	令和3年6月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		26					0
																		27					0
																		28					0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3	1,018		674		344
																		R4	1,773		1,753		20
																		累計	2,791	0	2,427		364

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
101	(7)	-	49	-	4	-	移住・定住促進結婚 支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	廃止	単年度	151	R3	~	R3	25				0	該当者無しのため未執行。 移住・定住相談窓口体制整備事業へ移行	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3	113			0		113
																		R4				0		
累計																	113	0	0	113				
103	(7)	-	49	-	6	-	課題解決型地域活 動支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	6,476	R3	~	R4	25				0	令和3年7月1日着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3	2,066			1,893		173
																		R4	2,790			2,670		120
累計																	4,856	0	4,563	293				
104	(7)	-	49	-	7	-	地域サポート事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	900	R3	~	R3	25				0	該当者無しのため未執行。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3	675			0		675
																		R4				0		
累計																	675	0	0	675				
118	(7)	-	49	-	8	-	移住者向け住宅支 援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	12,960	R4	~	R4	25				0	令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4	9,720			1,695		8,025
累計																	9,720	0	1,695	8,025				
119	(7)	-	49	-	9	-	起業家呼び込み・育 成事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	112,860	R4	~	R4	25				0	令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4	84,645			75,405		9,240
累計																	84,645	0	75,405	9,240				
120	(7)	-	49	-	10	-	多様な農業の移住 潜在層支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	2,578	R4	~	R4	25				0	令和4年8月着手。令和5年2月完了。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4	1,933			1,872		61
累計																	1,933	0	1,872	61				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
															R4	～	R4																							
121	(2)	-	19	-	2	-	陶芸の杜おおぼり環 境整備事業	大堀地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	22,966	R4	～	R4	25			0																			
																		26			0																			
																		27			0																			
																		28			0																			
																		29			0																			
																		30			0																			
																		R1			0																			
																		R2			0																			
																		R3			0																			
																		R4	22,966		22,770	196																		
																		累計	22,966	0	22,770	196																		
																		執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))と																						
																		うち市町 村 交付分																		25	0	0	0	0
																																				26	76,044	0	5,870	70,174
																																				27	0	0	0	0
28	32,833	0	12,480	20,353																																				
29	63,700	0	41,378	22,322																																				
30	21,081	0	17,754	3,327																																				
各年度 別合計																		R1	32,853	0	30,888	1,965																		
																		R2	8,074	0	4,397	3,677																		
																		R3	45,319	0	24,036	21,283																		
																		R4	206,151	0	123,233	82,918																		
市町村交付分 計																		486,055	0	260,036	226,019																			
県・市町村交付分 合計																		486,055	0	260,036	226,019																			

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	198,580	26	~	27	25			0	27年1月、実施設計発注、3月完了	
																		26	5,778		5,760		18
																		27	126,608		124,946		1,662
																		28					0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
累計																	132,386	0	130,706	1,680			
17	◆(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツセンター外構工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	85,015	27	~	27	25			0	27年10月工事発注、3月完了	
																		26					0
																		27	68,012		52,328		15,684
																		28					0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
累計																	68,012	0	52,328	15,684			
18	◆(1)	-	15	-	1	-	町道上柳町線交差点改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	238,506	27	~	28	25			0	27年10月測量設計着工 28年度繰越予定 28年9月完了予定 道路改良工事28年10月着工 29年3月31日完了。	
																		26					0
																		27	11,904		10,938		966
																		28	178,900		121,781		57,119
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
累計																	190,804	0	132,719	58,085			
22	(1)	-	15	-	2	-	浪江町共同調理場整備事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	5,153	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26					0
																		27	3,435		2,880		555
																		28			0		0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
累計																	3,435	0	2,880	555			
23	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校整備事業(校舎・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	11,205	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26					0
																		27	7,507		4,684		2,823
																		28			0		0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
累計																	7,507	0	4,684	2,823			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	27	28																					
24	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校整備事業(校舎・中学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	7,786	27	~	28	25			0		28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																		26			0		
																		27	5,215		3,255	1,960	
																		28			0	0	
																		29			0	0	
																		30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
累計	5,215	0	3,255	1,960																			
25	(1)	-	15	-	5	-	浪江小中学校整備事業(体育館・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	5,251	27	~	28	25			0		28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																		26			0		
																		27	3,517		2,194	1,323	
																		28			0	0	
																		29			0	0	
																		30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
累計	3,517	0	2,194	1,323																			
26	(1)	-	15	-	6	-	浪江小中学校整備事業(体育館・中学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	2,626	27	~	28	25			0		28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。
																		26			0		
																		27	1,758		1,097	661	
																		28			0	0	
																		29			0	0	
																		30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
累計	1,758	0	1,097	661																			
42	(1)	-	15	-	7	-	浪江町小中学校整備事業(校舎・小学校)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	325,852	28	~	29	25			0		建築・電気・機械工事等28年11月着工。29年11月完了。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。
																		26			0		
																		27			0	0	
																		28	217,234		72,293	144,941	
																		29			144,916	25	
																		30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
累計	217,234	0	217,209	25																			
43	(1)	-	15	-	8	-	浪江町小中学校整備事業(校舎・中学校)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	217,235	28	~	29	25			0		建築・電気・機械工事等28年11月着工。29年11月完了。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。 H28年度事業間流用 1-15-9 浪江町小中学校整備事業(体育館・中学校)(基金型)へ10千円(国費:7千円)を流用
																		26			0		
																		27			0	0	
																		28	144,823		48,295	96,528	
																		29	0	-7	96,511	15,372	
																		30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
累計	144,823	-7	144,806	10																			
44	(1)	-	15	-	9	-	浪江町小中学校整備事業(体育館・中学校)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	168,382	28	~	29	25			0		建築・電気・機械工事等28年11月着工。29年11月完了。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。 H28年度事業間流用 1-15-8浪江町小中学校整備事業(校舎・中学校)(基金型)より 10千円(国費:7千円)を流用
																		26			0		
																		27			0	0	
																		28	112,254		37,425	74,829	
																		29	0	7	74,836	1	
																		30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
累計	112,254	7	112,261	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
60	(1)	-	17	-	1	-	浪江町埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	1,283,554	29	～	R4	25				0	試掘調査29年4月着手。29年12月完了。 試掘調査:H31年3月着手。同年3月未完了。 分布、試掘調査:R2年1月着手。R2年3月完了。 試掘調査:H31年3月着手。同年3月未完了。 弥平迫遺跡発掘調査と植畑遺跡発掘調査報告書作成 弥平迫遺跡発掘調査と調査報告書作成	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29	14,169		6,846	7,323		
																		30	24,976		2,430	22,546		
																		R1	5,196		2,640	2,556		
																		R2	199,575		169,735	29,840		
																		R3	297,330		296,312	1,018		
																		R4	421,418		269,717	151,701		
累計	962,664	0	747,680	214,984																				
66	(1)	-	15	-	14	-	浪江町小中学校クラブハウス新改築事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	115,286	29	～	30	25				0	設計業務29年7月着手。30年2月完了。 本体工事:H30年12月着手。H31年3月完了。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29	3,862		3,672	190		
																		30	72,995		71,165	1,830		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4				0		
累計	76,857	0	74,837	2,020																				
67	(1)	-	15	-	15	-	浪江町小中学校防犯対策工事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	25,020	29	～	29	25				0	工事29年8月着手。30年3月完了。 1-15-10浪江町小中学校グラウンド事業(小学校)と、1-15-11浪江町小中学校グラウンド整備事業(中学校)から689千円(国費460千円)を流用。	
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29	16,680	460	17,139	1		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4				0		
累計	16,680	460	17,139	1																				
69	◆	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校グラウンド造成等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	8,365	29	～	29	25				0	工事29年8月着手。30年3月完了。 H29年度事業間流用 1-15-10-2浪江町小中学校グラウンド芝生化事業より 2,970千円(国費:2,376千円)を流用
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29	6,692	2,376	9,067	1	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
累計	6,692	2,376	9,067	1																				
70	◆	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校グラウンド芝生化等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	254,699	29	～	29	25				0	工事29年8月着手。30年3月完了。 H29年度事業間流用 1-15-8-1浪江町小中学校外構等整備事業と、1-15-10-1浪江町小中学校グラウンド造成等事業へ5,904千円(国費:4,723千円)を流用
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29	203,759	-4,723	181,853	17,183	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
累計	203,759	-4,723	181,853	17,183																				
83	◆	(1)	-	15	-	14	-	浪江小中学校クラブハウス外構等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	19,544	30	～	30	25				0	設置工事:H31年1月着手。H31年3月完了。
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30	15,635		13,676	1,959	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
累計	15,635	0	13,676	1,959																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																		
111	◆	(1)	-	17	-	1	-	浪江町埋蔵文化財等 収蔵施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	208,661	R3	～	R4	25			0																		
																			26			0																		
																			27			0																		
																			28			0																		
																			29			0																		
																			30			0																		
																			R1			0																		
																			R2			0																		
																			R3	5,878		5,280	598	文化財収蔵新築工事実施設計業務																
																			R4	161,050		158,576	2,474	文化財収蔵新築工事																
																			累計	166,928	0	163,856	3,072																	
																			執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))され																25	0	0	0	0	
																																			26	5,778	0	5,760	18	
27	227,956	0	202,322	25,634																																				
28	849,438	0	287,443	561,995																																				
29	337,392	0	804,543	53,088																																				
30	113,606	0	87,271	26,335																																				
R1	5,196	0	2,640	2,556																																				
R2	199,575	0	169,735	29,840																																				
R3	303,208	0	301,592	1,616																																				
																R4	582,468	0	428,293	154,175																				
																市町村交付分 計		2,624,617	0	2,289,599	855,257																			
																県・市町村交付分 合計		2,624,617	0	2,289,599	855,257																			