

(様式1)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和6年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	280,618	137,649
	27	828,237	436,733
	28	6,154,117	2,864,749
	29	18,260,515	5,671,518
	30	6,463,710	6,200,374
	R1	8,554,311	5,961,066
	R2	2,357,895	7,319,965
	R3	6,513,862	4,072,707
	R4	7,668,294	6,791,008
	R5	4,328,769	5,176,141
合 計		61,410,328	44,631,909

<参考>	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	13,089,633	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	362
------	----------------------	------------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	(1)	5	1			浪江町公的賃貸住宅 整備基本計画策定事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	39,960	26	～	26	25			0	27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住宅改修診断調査の着手	
																	26	34,965		25,864		9,101
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	34,965	0	25,864	9,101																		
12	(1)	5	2			浪江町再生賃貸住宅 整備事業(雇用促進住 宅改修設計等)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,865,830	27	～	28	25			0	27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了、28.3月実施設計完了 建築等工事28年5月着工。29年7月末完了予定。 (29年度へ繰越) 29年8月完了。	
																	26			0		
																	27	54,050		24,088		29,962
																	28	1,578,550		591,228		987,322
																	29			959,987		-959,987
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	1,632,600	0	1,575,303	57,297																		
13	(1)	7	1			浪江町再生賃貸住宅 用地取得事業(雇用促 進住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	16,101	27	～	27	25			0	28.2月土地売買契約締結。	
																	26			0		
																	27	14,088		11,408		2,680
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	14,088	0	11,408	2,680																		
15	(1)	1	1			災害公営住宅整備事 業(幾世橋地区・基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,877,434	27	～	29	25			0	27.8月造成基本設計等発注。28.9月完了 (28年度へ繰越) 造成工事(1工区)28年7月着手。 造成工事(2工区)28年11月着手。 造成工事29年9月完了。買取型公営住宅整備30年3月完了。	
																	26			0		
																	27	256,285		0		256,285
																	28	953,871		479,416		474,455
																	29	1,307,596		1,957,395		-649,799
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	2,517,752	0	2,436,811	80,941																		
16	(1)	1	2			災害公営住宅整備事 業(請戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	38,321	27	～	28	25			0	27.10月造成基本設計等発注。28.8月完了28年度へ繰越) 基本設計等29年3月完了。	
																	26			0		
																	27	33,530		31,254		2,276
																	28			501		-501
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	33,530	0	31,755	1,775																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
28	(1)	-	11	-	1	浪江町道路整備事業 (請戸漁港小高瀬迫線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	150,961	28 ~ 29	25				0	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年8月完了。 詳細設計、用地測量等30年3月完了。
															26				0	
															27				0	
															28	128,316		6,939	121,377	
															29			68,179	-68,179	
															30				0	
															R1				0	
R2				0																
R3				0																
R4				0																
R5				0																
累計	128,316	0	75,118	53,198																
29	(1)	-	11	-	2	浪江町道路整備事業 (大平山来福寺東線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	116,397	28 ~ 29	25				0	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年12月完了。 詳細設計、用地測量等30年3月完了。
															26				0	
															27				0	
															28	98,937		55,597	43,340	
															29			15,908	-15,908	
															30				0	
															R1				0	
R2				0																
R3				0																
R4				0																
R5				0																
累計	98,937	0	71,505	27,432																
30	(1)	-	11	-	3	浪江町道路整備事業 (一里檀大町線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	114,126	28 ~ 29	25				0	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年6月完了。 詳細設計、用地測量等30年3月完了。
															26				0	
															27				0	
															28	97,007		12,629	84,378	
															29			31,844	-31,844	
															30				0	
															R1				0	
R2				0																
R3				0																
R4				0																
R5				0																
累計	97,007	0	44,473	52,534																
31	(1)	-	11	-	4	浪江町道路整備事業 (小熊田宮田線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	31,536	28 ~ 29	25				0	調査測量設計28年11月着手、29年12月完了。 調査測量設計等30年3月完了。
															26				0	
															27				0	
															28	26,805		0	26,805	
															29			26,357	-26,357	
															30				0	
															R1				0	
R2				0																
R3				0																
R4				0																
R5				0																
累計	26,805	0	26,357	448																
32	◆(1)	-	5	-	2	浪江町再生賃貸住宅 駐車場整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	60,538	28 ~ 29	25				0	29年3月末土地売買契約完了。 29年度中駐車場整備完了。 28年度繰越、駐車場整備30年3月完了。
															26				0	
															27				0	
															28	48,430		11,787	36,643	
															29			30,616	-30,616	
															30				0	
															R1				0	
R2				0																
R3				0																
R4				0																
R5				0																
累計	48,430	0	42,403	6,027																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	(1)	-	10	-	1	浪江町復興計画策定 事業	二本松市地 内 浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	74,730	28	～	R2	25			0	計画策定業務他28年5月着手、29年3月末完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	24,417		14,385		10,032
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	31,629		9,431		22,198
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	56,046	0	23,816	32,230																		
35	◆(1)	-	11	-	1	浪江町道路整備事業 管理支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	28,291	28	～	29	25			0	未執行:町職員直営実施により未執行	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	22,632		0		22,632
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	22,632	0	0	22,632																		
36	◆(1)	-	1	-	1	災害公営住宅整備事 業(幾世橋地区)管理支 援事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	51,906	28	～	29	25			0	28年10月発注者支援業務着手、29年度中完了。 29年9月完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	41,524		0		41,524
																	29			4,577		-4,577
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	41,524	0	4,577	36,947																		
37	(1)	-	1	-	1	災害公営住宅整備事 業(幾世橋地区)関連 道路整備等事業(基金 型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	312,053	28	～	29	25			0	造成工事(1工区)28年7月着手。、造成工事(2工区)28 年11月着手。 集会所実施設計等29年5月着手。(30年度へ繰越) 集会所・外構工事完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	222,549		59,706		162,843
																	29	27,092		55,887		-28,795
																	30	0		30,998		-30,998
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	249,641	0	146,591	103,050																		
38	(1)	-	10	-	2	浪江町中心市街地再 生検討事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	45,497	28	～	29	25			0	計画策定業務他28年8月着手、29年3月末完了。 実施計画策定他29年5月着手、30年3月完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	23,336		18,069		5,267
																	29	10,786		10,022		764
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
R5			0																			
累計	34,122	0	28,091	6,031																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
39	(1)	-	1	-	3	災害公営住宅整備事業(請戸地区)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	1,058,968	28	～	R2	25				0	測量設計等の遅れから用地費・各補償費未執行。 立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。 R2年7月22日竣工、8月より共有開始 R2年度事業間流用 No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)へ事業費3,500千円/国費2,625千円を流用 R4年度事業間流用 No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)へ事業費11,703千円/国費10,240千円を流用			
																	26				0				
																	27				0				
																	28	30,252		0	30,252				
																	29	312,837		9,708	303,129				
																	30	0		129,711	-129,711				
																	R1	596,809		136,858	459,951				
																	R2	0	-2,625	535,528	-538,153				
																	R3			0	0				
																	R4		-10,240		-10,240				
R5				0																					
累計	939,898	-12,865	811,805	115,228																					
45	(1)	-	11	-	5	浪江町道路整備事業(請戸漁港小高瀬迫線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,706,063	28	～	R5	25				0	不動産鑑定29年3月6日着手、29年3月31日完了。 不動産鑑定30年2月着手、30年3月完了。 5工区完了、3・4工区着手。 R4年3月末竣工。 令和4年度事業間流用 No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)へ事業費437,500千円/国費350,000千円を流用。			
																	26				0				
																	27				0				
																	28	137,529		36	137,493				
																	29	797,300		73	797,227				
																	30	5,877		158,520	-152,643				
																	R1	1,629,133		325,380	1,303,753				
																	R2			430,658	-430,658				
																	R3			210,290	-210,290				
																	R4		-350,000	198,761	-548,761				
R5			-27,335	27,335																					
累計	2,569,839	-350,000	1,296,383	923,456																					
46	(1)	-	11	-	6	浪江町道路整備事業(一里檀大町線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,020,430	28	～	R3	25				0	不動産鑑定29年2月21日着手、29年3月31日完了。 移転補償調査30年3月完了。橋梁工事(下部工)29年12月着手。			
																	26				0				
																	27				0				
																	28	49,436		920	48,516				
																	29	793,807		237,455	556,352				
																	30	3,210		92,562	-89,352				
																	R1	819,492		553,647	265,845				
																	R2			316,399	-316,399				
																	R3			155,910	-155,910				
																	R4				0				
R5				0																					
累計	1,665,945	0	1,356,893	309,052																					
47	◆	(1)	-	1	-	1	-	3	災害公営住宅等管理システム整備事業(災害公営住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,975	28	～	28	25				0	システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。30年1月システム構築完了。
																				26				0	
																				27				0	
																				28	3,180		3,025	155	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
R5				0																					
累計	3,180	0	3,025	155																					
48	◆	(1)	-	5	-	2	-	2	災害公営住宅等管理システム整備事業(浪江町再生賃貸住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,744	28	～	28	25				0	システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。30年1月システム構築完了。
																				26				0	
																				27				0	
																				28	2,995		2,849	146	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
R5				0																					
累計	2,995	0	2,849	146																					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	(1)	-	11	-	7	浪江町道路整備事業 (大平山来福寺東線) (基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	512,508	29 ~ R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	351,254		2,332	348,922	用地契約(4名)完了。引き続き用地購入実施。
															30	0		116,012	-116,012	1工区整備
															R1	79,413		194,238	-114,825	2工区整備
															R2			46,577	-46,577	2工区整備 R2年度未完了
															R3				0	
															R4				0	引き続き用地購入実施。
R5				0																
累計	430,667	0	359,159	71,508																
62	(1)	-	11	-	8	浪江町道路整備事業 (小熊田宮田線)(基金 型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	731,455	29 ~ R2	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	66,079		11,526	54,553	不動産鑑定、移転補償調査、詳細設計等29年11月着 手。
															30	522,971		191,866	331,105	
															R1	0		7,775	-7,775	
															R2			265,955	-265,955	R2年7月完了。R2年8月開通
															R3				0	
															R4				0	
R5				0																
累計	589,050	0	477,122	111,928																
65	(1)	-	10	-	3	浪江町復興地域づくり 総合事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	47,780	29 ~ 30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	15,820	-2,319	12,364	1,137	まちづくりの考え方検討、調査等29年8月着手。30年2 月完了。
															30	22,333		22,034	299	まちづくりの調査業務、丈六公園基本構想業務委託
															R1				0	H29年度事業間流用
															R2				0	No.79 福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業へ事業費
															R3				0	3,092千円/国費2,319千円を流用。
															R4				0	
R5				0																
累計	38,153	-2,319	34,398	1,436																
76	◆(1)	-	3	-	1	災害公営住宅整備事 業(請戸地区)関連道 路整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	131,045	28 ~ R2	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	75,726		1,469	74,257	立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。
															30	0		19,627	-19,627	
															R1	29,109		20,708	8,401	
															R2			19,284	-19,284	R2年7月22日竣工、8月より共有開始
															R3				0	
															R4				0	
R5				0																
累計	104,835	0	61,088	43,747																
77	(1)	-	2	-	1	災害公営住宅家賃低 廉化事	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	734,694	29 ~ R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	15,335		15,335	0	対象戸数:19戸
															30	81,157		81,157	0	対象戸数:74戸
															R1	86,503		86,503	0	対象戸数:79戸
															R2	94,831		94,831	0	対象戸数:95戸
															R3	111,857		111,857	0	対象戸数:99戸
															R4	118,045		118,045	0	対象戸数:103戸
R5	129,304		129,304	0	対象戸数:103戸															
累計	637,032	0	637,032	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
78	(1)	-	3	-	1	東日本大震災特別家 賃低減事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	91,381	29 ~ R5	25			0		
															26			0		
															27			0		
															28			0		
															29	1,764		1,764	0	対象戸数:14戸
															30	9,288		9,288	0	対象戸数:59戸
															R1	10,590		10,590	0	対象戸数:67戸
															R2	11,784		11,784	0	対象戸数:82戸
															R3	12,847		12,847	0	対象戸数:83戸
															R4	12,239		12,239	0	対象戸数:87戸
R5	10,022		10,022	0	対象戸数:84戸															
累計	68,534	0	68,534	0																
79	(1)	-	6	-	1	福島再生賃貸住宅家 賃低廉化事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	188,095	29 ~ R5	25			0	平成29年度事業間流用	
															26			0	No.65浪江町復興地域づくり総合事業より事業費3,092千円/国	
															27			0	費2,319千円を流用。	
															28			0		
															29	4,530	2,319	6,783	66	対象戸数:36戸
															30	25,410		25,410	0	対象戸数:66戸
															R1	23,979		23,979	0	対象戸数:65戸
															R2	23,247		23,247	0	対象戸数:64戸
															R3	22,937		22,937	0	対象戸数:64戸
															R4	29,930		29,930	0	対象戸数:73戸
R5	30,100		30,100	0	対象戸数:75戸															
累計	160,133	2,319	162,386	66																
84	(1)	-	10	-	4	浪江町地域公共施設 整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	34,428	30 ~ 30	29			0		
															30	25,821		14,013	11,808	地域公共施設の事業計画策定業務
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
															R4			0		
R5			0																	
累計	25,821	0	14,013	11,808																
85	(1)	-	10	-	5	防災情報通信ネット ワーク整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	364,716	30 ~ R1	29			0		
															30	2,079		1,903	176	防災無線改修工事の積算業務
															R1	271,457		267,498	3,959	防災無線改修工事
															R2			0		
															R3			0		
															R4			0		
R5			0																	
累計	273,536	0	269,401	4,135																
86	(1)	-	10	-	6	浪江町復興まちづくり 支援施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	846,027	R1 ~ R4	30			0	実施設計	
															R1	26,414		9,342	17,072	解体工事、本工事(繰越)
															R2	463,587		436,271	27,316	外構整備(繰越)
															R3	74,015		72,990	1,025	R4.6月未完了
															R4			0		
															R5			0		
累計	564,016	0	518,603	45,413																
87	(1)	-	10	-	7	浪江町地区防災拠点 整備事業(室原地区) (基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,021,569	R1 ~ R5	25			0	R2年度事業間流用	
															26			0	No.39災害公営住宅整備事業(請戸地区・基金型)より事業費3,500千円	
															27			0	/国費2,625千円を流用	
															28			0	R4年度事業間流用	
															29			0	No.39災害公営住宅整備事業(請戸地区・基金型)とNo.45浪江町道路備	
															30			0	事業(請戸漁港小高瀬追線・基金型)より事業費437,500千円/国費:	
															R1	104,002		9,676	94,326	各種調査・設計、不動産鑑定、用地購入。
															R2	0	2,625	78,435	-75,810	積算業務、本工事。事業費の流用(2,625千円増)
															R3	1,043,177		113,201	929,976	本工事
															R4		360,240	475,308	-115,068	本工事
R5			576,681	-576,681	R6年3月完成															
累計	1,147,179	362,865	1,253,301	256,743																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
91	(1)	-	12	-	1	浪江町公共下水道施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	119,941	R1	~	R2	30			0	遠方監視設置、公共下水道計画策定(繰越) R3.2完了			
																	R1	89,955		15,592		74,363		
																	R2	0		56,049		-56,049		
																	R3					0		
																	R4					0		
																	R5					0		
累計	89,955	0	71,641	18,314																				
92	(1)	-	10	-	8	復興まちづくり地区公共施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	915,015	R1	~	R3	30			0	実施設計(大堀地区)は完了。 実施設計(苅野・幾世橋・浪江)は繰越。 建築工事(大堀地区)完了。 実施設計(苅野・幾世橋・浪江)完了。 建築工事。R4.3完了			
																	R1	39,138		30,017		9,121		
																	R2	161,966		159,243		2,723		
																	R3	485,157		452,910		32,247		
																	R4					0		
																	R5					0		
累計	686,261	0	642,170	44,091																				
93	(1)	-	10	-	9	駅周辺拠点形成調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	9,735	R1	~	R1	30			0	調査業務、R2.3完了			
																	R1	7,301		6,499		802		
																	R2					0		
																	R3					0		
																	R4					0		
																	R5					0		
累計	7,301	0	6,499	802																				
94	(1)	-	13	-	1	旧請戸共同墓地跡地利用事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	259,386	R2	~	R3	R1			0	各種測量、調査、設計 R3.3完了 本工事 R4.3完了			
																	R2	19,861		11,635		8,226		
																	R3	187,647		145,690		41,957		
																	R4					0		
																	R5					0		
																	累計	207,508	0	157,325		50,183		
95	(1)	-	8	-	1	一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(浪江駅周辺地区)	浪江駅周辺地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	210,476	R2	~	R3	R1			0	各種調査業務 R3.3完了 基本設計、用地・物件補償費算定 R4.3完了			
																	R2	17,524		17,493		31		
																	R3	140,331		129,322		11,009		
																	R4					0		
																	R5					0		
																	累計	157,855	0	146,815		11,040		
96	◆	(1)	-	13	-	2	1	復興海浜緑地(多目的広場)整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	174,166	R3	~	R7	R1			0	基本計画、各種調査測量 R4.3完了 実施設計。用地分はR5へ繰越	
																			R2					0
																			R3	27,873		24,413		3,460
																			R4	105,719		86,504		19,215
																			R5	5,740		5,740		0
																			累計	139,332	0	110,917		28,415
105	(1)	-	5	-	3	浪江町再生賃貸住宅整備事業(津島地区)	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	424,586	R3	~	R4	29			0	令和4年度事業間流用 No.113浪江町再生賃貸住宅整備事業(権現堂地区)へ 事業費2,512千円/国費2,198千円を流用。 各種調査測量 R4.3完了 建築工事、R5.3竣工			
																	30			0				
																	R1					0		
																	R2					0		
																	R3	25,553		15,555		9,998		
																	R4	345,959	-2,198	306,558		37,203		
R5				0																				
累計	371,512	-2,198	322,113	47,201																				
106	(1)	-	7	-	2	浪江町再生賃貸住宅用地取得造成事業(津島地区)	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	168,426	R3	~	R4	R1			0	各種調査測量 R4.3完了 建築工事、R5.3竣工			
																	R2					0		
																	R3	37,337		22,430		14,907		
																	R4	110,035		104,719		5,316		
																	R5					0		
																	累計	147,372	0	127,149		20,223		
113	(1)	-	5	-	4	浪江町再生賃貸住宅整備事業(権現堂地区)	浪江駅周辺地区	町	浪江町	直接	継続	単年度	81,124	R4	~	R8	30			0	令和4年度事業間流用 No.105浪江町再生賃貸住宅整備事業(津島地区)より 事業費2,512千円/国費2,198千円を流用。 基本設計 各種調査、測量、設計業務			
																	R1					0		
																	R2					0		
																	R3					0		
																	R4	29,002	2,198	31,200		0		
																	R5	39,782	0	39,598		184		
累計	68,784	2,198	70,798	184																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								7	8	9	10						
114	(1)	-	8	-	2	-	一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金型)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	12,528,275	R4	~	R8	R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4	5,073,829		1,371,377	3,702,452	各種調査、測量、設計、物件報償費ひ算定
																		R5	0		821,724	-821,724	各種調査、測量、設計、物件報償費ひ算定
累計	5,073,829	0	2,193,101	2,880,728																			
115	(1)	-	10	-	10	-	津島防災備蓄倉庫整備事業	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	173,594	R4	~	R5	R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4	3,553		3,341	212	各種調査、測量、設計業務
																		R5	126,542			126,542	建築工事、R6年3月完成
累計	130,095	0	3,341	126,754																			
116	(1)	-	12	-	2	-	浪江町公共下水道施設整備事業(一団地・基金型)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	181,573	R4	~	R7	R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4	87,892	0	2,156	85,736	各種調査、測量、設計
																		R5	0	0	0	0	各種調査、測量、設計
累計	87,892	0	2,156	85,736																			
127	◆(1)	-	13	-	2	-	復興海浜緑地(多目的広場)整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	1,321,724	R5	~	R7	R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5	1,057,379		339,680	717,699	造成工事
累計	1,057,379	0	339,680	717,699																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を垂して算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0	0						
													26	0	0	0	0						
													27	0	0	0	0						
													28	0	0	0	0						
													29	0	0	0	0						
													30	0	0	0	0						
													R1	0	0	0	0						
													R2	0	0	0	0						
													R3	0	0	0	0						
													R4	0	0	0	0						
													R5	0	0	0	0						
													県交付分 計	0	0	0	47,201						
													うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0					
															26	34,965	0	25,864	9,101				
															27	357,953	0	66,750	291,203				
															28	3,489,766	0	1,257,087	2,232,679				
															29	3,779,926	0	3,459,581	320,345				
															30	698,146	0	893,101	-194,955				
															R1	3,813,295	0	1,698,302	2,114,993				
															R2	824,429	0	2,512,820	-1,688,391				
R3	2,168,731	0	1,490,352	678,379																			
R4	5,916,203	0	2,740,138	3,176,065																			
R5	1,398,869	0	1,919,774	-520,905																			
市町村交付分 計	22,482,283	0	16,063,769	6,418,514																			
県・市町村交付分 合計	22,482,283	0	16,063,769	6,465,715																			

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																	
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツ センター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	198,580	26	~	27	25			0	27年1月、実施設計発注、3月完了 27年5月、工事発注、3月完了	
																		26	5,778		5,760		18
																		27	126,608		124,946		1,662
																		累計	132,386	0	130,706		1,680
																		25			0		
17	◆(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域スポーツ センター外構工事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	85,015	27	~	27	25			0	27年10月工事発注、3月完了	
																		26			0		
																		27	68,012		52,328		15,684
																		累計	68,012	0	52,328		15,684
																		25			0		
18	◆(1)	-	15	-	1	2	町道上柳町線交差点 改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	238,506	27	~	28	25			0	27年10月測量設計着工 28年度繰越予定 28年9月完了予 定 道路改良工事28年10月着工 29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27	11,904		10,938		966
																		28	178,900		121,781		57,119
																		累計	190,804	0	132,719		58,085
22	(1)	-	15	-	2	-	浪江町共同調理場整 備事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	5,153	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26			0		
																		27	3,435		2,880		555
																		28			0		0
																		累計	3,435	0	2,880		555
23	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校整備事 業(校舎・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	11,205	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26			0		
																		27	7,507		4,684		2,823
																		28			0		0
																		累計	7,507	0	4,684		2,823
24	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校整備事 業(校舎・中学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	7,786	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26			0		
																		27	5,215		3,255		1,960
																		28			0		0
																		累計	5,215	0	3,255		1,960
25	(1)	-	15	-	5	-	浪江小中学校整備事 業(体育館・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	5,251	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26			0		
																		27	3,517		2,194		1,323
																		28			0		0
																		累計	3,517	0	2,194		1,323
26	(1)	-	15	-	6	-	浪江小中学校整備事 業(体育館・中学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	2,626	27	~	28	25			0	28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定 28年10月31日実施設計完了。	
																		26			0		
																		27	1,758		1,097		661
																		28			0		0
																		累計	1,758	0	1,097		661
42	(1)	-	15	-	7	-	浪江町小中学校整備 事業(校舎・小学校) (基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	325,852	28	~	29	25			0	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予 定。 建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。 国庫返還済	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	217,234		72,293		144,941
																		29			144,916		25
																		30			0		0
																		R1			0		0
																		R2			0		0
																		R3			0		0
																		R4			0		0
																		R5			25		0
累計	217,234	0	217,209	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
43	(1)	-	15	-	8	-	浪江町小中学校整備事業(校舎・中学校)(基金型)	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	217,235	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	144,823		48,295	96,528	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。
																		29	0	-7	96,511	15,372	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	144,823	-7	144,806	10																			
44	(1)	-	15	-	9	-	浪江町小中学校整備事業(体育館・中学校)(基金型)	浪江町地内幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	168,382	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	112,254		37,425	74,829	建築・電気・機械工事等28年11月着手。29年11月完了予定。
																		29	0	7	74,836	1	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年12月完了。
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	112,254	7	112,261	1																			
50	(1)	-	15	-	10	-	浪江町小中学校グラウンド整備事業(小学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	59,092	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	1,580		1,580	0	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。
																		29	37,814	-290	37,379	145	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	39,394	-290	38,959	145																			
51	(1)	-	15	-	11	-	浪江町小中学校グラウンド整備事業(中学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	59,092	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	1,580		1,580	0	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。
																		29	37,814	-170	37,379	265	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	39,394	-170	38,959	265																			
52	◆(1)	-	15	-	8	1	浪江町小中学校外構等整備事業(中学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	21,865	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	889		889	0	設計業務29年1月11日着手。29年7月完了予定。
																		29	16,602	2,347	18,949	0	設計業務29年7月完了。工事29年8月着手30年3月完了。
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	17,491	2,347	19,838	0																			
53	(1)	-	15	-	13	-	浪江町共同調理場整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	211,141	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	140,760		0	140,760	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。
																		29			130,136	10,624	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年10月完了。
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	140,760	0	130,136	10,624	R5年度・基金残在庫返還済																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5	6																																
54	(1)	-	15	-	12	-	浪江町小中学校技術 棟耐震補強事業(中 学校)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	16,955	28	~	29	25			0																	
																		26			0																	
																		27			0																	
																		28	11,303		3,600	7,703	建築等工事29年1月着手。29年11月完了予定。															
																		29			6,655	1,048	建築等工事を継続実施し、29年11月完了。															
																		30				0																
																		R1				0																
																		R2				0																
																		R3				0																
																		R4				0																
																		R5				1,048	R5年度・基金残国庫返還済															
累計	11,303	0	10,255	0																																		
56	◆(1)	-	15	-	13	-	浪江町共同調理場附 帯施設整備事業(基 金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	50,144	28	~	29	25			0																	
																		26			0																	
																		27			0																	
																		28	40,115		0	40,115	建築・電気・機械工事等29年2月着手。29年10月完了予定。															
																		29			39,205	910	建築・電気・機械工事等継続実施し、29年10月完了。															
																		30				0																
																		R1				0																
																		R2				0																
																		R3				0																
																		R4				0																
																		R5				910	R5年度・基金残国庫返還済															
累計	40,115	0	39,205	0																																		
60	(1)	-	17	-	-	-	浪江町埋蔵文化財発 掘調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	1,889,038	29	~	R5	29	14,169		6,846	7,323	試掘調査29年4月着手。29年12月完了。															
																		30	24,976		2,430	22,546	試掘調査:H31年3月着手。同年3月末完了。															
																		R1	5,196		2,640	2,556	分布、試掘調査:R2年1月着手。R2年3月完了。															
																		R2	199,575		169,735	29,840	試掘調査:H31年3月着手。同年3月末完了。															
																		R3	297,330		296,312	1,018	弥平迫遺跡発掘調査と植畑遺跡発掘調査報告書作成															
																		R4	421,418		269,717	151,701	弥平迫遺跡発掘調査と調査報告書作成															
																		R5	454,113		362,059	92,054	弥平迫遺跡発掘調査と調査報告書作成															
																		累計	1,416,777	0	1,109,739	307,038																
																		(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、編環環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を編環環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は「事業費」-「国費率を垂下して算出した値で構いません」。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																25	0	0	0	0
																																		26	0	0	0	0
																		27	0	0	0	0																
28	0	0	0	0																																		
29	0	0	0	0																																		
30	0	0	0	0																																		
R1	0	0	0	0																																		
R2	0	0	0	0																																		
R3	0	0	0	0																																		
R4	0	0	0	0																																		
R5	0	0	0	0																																		
県交付分 計																0	0	0	0																			
うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																																
		26	5,778	0	5,760	18																																
		27	227,956	0	202,322	25,634																																
		28	849,438	0	287,443	561,995																																
		29	337,392	0	804,543	53,088																																
		30	113,606	0	87,271	26,335																																
		R1	5,196	0	2,640	2,556																																
		R2	199,575	0	169,735	29,840																																
		R3	303,208	0	301,592	1,616																																
		R4	582,468	0	428,293	154,175																																
R5	454,113	0	362,059	104,672																																		
市町村交付分 計																3,078,730	0	2,651,658	959,929																			
県・市町村交付分 合計																3,078,730	0	2,651,658	959,929																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
55	(2)	-	19	-	1	浪江町飲料水等安全確保 支援事業	浪江町 地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	254,907	28	~	R5	25			0	平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。 平成29年5月着手。平成30年3月完了。(5か所完了) 平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2ヶ所完了) 令和元年5月着手。令和2年3月完了。(4ヶ所完了) 令和2年11月着手。令和3年3月完了。(1ヶ所完了) 令和3年8月20日着手。令和4年1月完了。(1ヶ所完了) 令和4年度未着手→明許繰越→R6年3月完了。 第43回減額申請△22,022千円 令和5年度未着手→明許繰越	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	20,537		12,480		8,057
																		29	51,343		30,759		20,584
																		30	15,402		12,293		3,109
																		R1	32,853		30,888		1,965
																		R2	8,074		4,397		3,677
																		R3	19,976		6,480		13,496
																		R4	63,206		50,274		12,932
																		R5	43,516		0		43,516
累計															254,907	0	147,571	107,336					
98	(7)	-	49	-	1	移住・定住情報発信事業	浪江町 地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	10,384	R3	~	R5	25			0	令和3年6月着手。令和4年3月完了。 令和4年6月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	1,821		1,348		473
																		R4	2,982		2,458		524
																		R5	2,983		2,082		901
累計															7,786	0	5,889	1,897					
99	(7)	-	49	-	2	移住・定住相談窓口体制 整備事業	浪江町 地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	70,914	R3	~	R5	25			0	令和3年7月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	19,650		13,641		6,009
																		R4	16,136		14,610		1,526
																		R5	17,399		17,325		74
累計															53,185	0	45,577	7,608					
100	(7)	-	49	-	3	移住検討者お試し宿泊事 業	浪江町 地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	9,858	R3	~	R5	25			0	令和3年6月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	1,018		674		344
																		R4	1,773		1,753		20
																		R5	4,602		1,880		2,722
累計															7,393	0	4,308	3,085					
101	(7)	-	49	-	4	移住・定住促進結婚支援 事業	浪江町 地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	151	R3	~	R3	25			0	該当者無しのため未執行。 移住・定住相談窓口体制整備事業へ移行	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	113		0		113
																		R4			0		0
																		R5			0		0
累計															113	0	0	113					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
103	(7)	-	49	-	6	-	課題解決型地域活動支援事業	浪江町地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	6,476	R3	~	R4	25			0	令和3年7月1日着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3	2,066		1,893		173
																			R4	2,790		2,670		120
																			R5					0
累計	4,856	0	4,563	293																				
104	(7)	-	49	-	7	-	地域サポーター事業	浪江町地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	900	R3	~	R3	25			0	該当者無しのため未執行。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3	675		0		675
																			R4					0
																			R5					0
累計	675	0	0	675																				
118	(7)	-	49	-	8	-	移住者向け住宅支援事業	浪江町地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	30,117	R4	~	R5	25			0	令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4	9,720		1,695		8,025
																			R5	12,867		4,084		8,783
累計	22,587	0	5,780	16,807																				
119	(7)	-	49	-	9	-	起業家呼び込み・育成事業	浪江町地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	321,567	R4	~	R5	25			0	令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4	84,645		75,405		9,240
																			R5	156,530		155,999		531
累計	241,175	0	231,404	9,771																				
120	(7)	-	49	-	10	-	多様な農業の移住潜在層支援事業	浪江町地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	17,318	R4	~	R5	25			0	令和4年8月着手。令和5年2月完了。 令和5年7月着手。令和6年3月完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4	1,933		1,872		61
																			R5	11,055		7,672		3,383
累計	12,988	0	9,545	3,443																				
121	(2)	-	19	-	2	-	陶芸の杜おおほり環境整備事業	大堀地区	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	22,966	R4	~	R4	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4	22,966		22,770		196
																			R5					0
累計	22,966	0	22,770	196																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
	25	26	27	28	29								30	R1							R2	R3	R4	R5												
124	(7)	-	49	-	11	移住相談・チャレンジ拠点 整備事業	浪江町 地内	町	町	浪江町	直接	完了	単年度	29,760	R5	~	R5																			
																		25																		
																		26																		
																		27																		
																		28																		
																		29																		
																		30																		
																		R1																		
																		R2																		
																		R3																		
																		R4																		
																		R5													22,320	0	22,319	1	令和5年5月基本設計着手。令和6年3月完了。	
																		累計													22,320	0	22,319	1		
(注)																																				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環 境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。															26	0	0	0	0	0	0	0	0													
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。															27	0	0	0	0	0	0	0	0													
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。															28	0	0	0	0	0	0	0	0													
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分 は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															29	0	0	0	0	0	0	0	0													
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。															30	0	0	0	0	0	0	0	0													
															R1	0	0	0	0	0	0	0	0													
															R2	0	0	0	0	0	0	0	0													
															R3	0	0	0	0	0	0	0	0													
															R4	0	0	0	0	0	0	0	0													
															R5	0	0	0	0	0	0	0	0													
															県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0													
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0												
													26	76,044			0	5,870	70,174																	
													27	0			0	0	0																	
													28	32,833			0	12,480	20,353																	
													29	63,700			0	41,378	22,322																	
													30	21,081			0	17,754	3,327																	
													R1	32,853			0	30,888	1,965																	
													R2	8,074			0	4,397	3,677																	
													R3	45,319			0	24,036	21,283																	
													R4	206,151	0	173,507	32,644																			
													R5	271,272	0	211,361	59,911																			
													市町村交付分 計	757,327	0	521,671	235,656																			
													県・市町村交付分 合計	757,327	0	521,671	235,656																			

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5																	
19	(2)	-	20	-	1	浪江町上水道末端 水質管理事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	46,345	27	~	27	25			0	27年11月発注、28年3月完了。	
																	26			0		
																	27	30,896		27,000		3,896
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
累計															30,896	0	27,000	3,896				
64	(2)	-	20	-	2	高瀬地区配水管布 設事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	25,779	29	~	29	25			0	29年10月着手。30年3月完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	17,186		17,186		0
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
累計															17,186	0	17,186	0				
74	(2)	-	20	-	3	浪江町水道監視設 備等整備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	71,496	29	~	29	25			0	29年12月着手。30年3月完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	47,664		43,200		4,464
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
累計															47,664	0	43,200	4,464				
82	(2)	-	20	-	4	浪江町水道施設整 備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	3,836,504	30	~	R7	25			0	H30年6月着手。H31年3月完了。 R1年5月着手。R2年3月完了。 R2年6月着手。繰越にてR3年9月完了。 R3年5月着手。R4年6月完了予定(繰越)。 R4年7月着手。R5年3月完了。 R6へ明許繰越	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30	27,813		20,592		7,221
																	R1	266,669		246,672		19,997
																	R2	508,608		435,892		72,716
																	R3	185,389		109,380		76,009
																	R4	18,317		15,401		2,916
																	R5	794,272		0		794,272
累計															1,801,068	0	827,937	973,131				
107	(2)	-	20	-	5	浪江町水道施設整 備事業(基金型)	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	基金	2,930,606	R3	~	R7	25			0	R3年10月より着手。R5年8月末完了予定(基金型)	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
R2			0																			
R3	773,329		269,333	503,996																		
R4	673,845		278,499	395,346																		
R5	506,562		239,791	266,771																		
累計															1,953,736	0	787,623	1,166,113				



(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	4)	39	1																	
21	(4)	-	39	-	1	浪江町認定こども園整備事業(保育所の複合化・多機能化)	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	8,100	27 ~ 27	25				0	
															26				0	
															27	6,074		6,074	0	28.1月設計発注。28.6月完了予定。(28年度に繰越)
															28			0	0	設計業務28年10月31日完了。
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	6,074	0	6,074	0	
40	(4)	-	39	-	2	浪江町認定こども園整備事業(保育所の複合化・多機能化)(基金型)	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	基金	113,626	28 ~ 29	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	85,111		28,109	57,002	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。
															29			53,897	3,105	建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				3,105	-3,105 R5年度・基金残在庫返還済
															累計	85,111	0	85,111	0	
41	◆(4)	-	39	-	2	浪江町認定こども園外構等整備事業(基金型)	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	基金	63,192	28 ~ 29	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	48,841		17,357	31,484	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。
															29	1,712		32,637	559	建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				559	-559 R5年度・基金残在庫返還済
															累計	50,553	0	50,553	0	
108	(4)	-	39	-	3	浪江町認定こども園整備(増築)事業	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	80,986	R3 ~ R3	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	60,739		58,897	1,842	R3年8月より着手。R4年3月完了。
															R4				0	
															R5				0	
															累計	60,739	0	58,897	1,842	
110	◆(4)	-	39	-	3	浪江町認定こども園(増築)外構等整備事業	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,694	R3 ~ R3	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	2,955		2,514	441	R3年8月より着手。R4年3月完了。
															R4				0	
															R5				0	
															累計	2,955	0	2,514	441	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																		
(注)																																		
																	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>																	
																		うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
																				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																		県交付分 計											0	0	0	0		
																		うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		/
																				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																				27	6,074	0	6,074	0	0	0	0	0	0	0	0			
																				28	133,952	0	45,466	88,486	0	0	0	0	0	0	0			
																				29	1,712	0	86,534	3,664	0	0	0	0	0	0	0			
																				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																				R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																				R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																				R3	63,694	0	61,411	2,283	0	0	0	0	0	0	0			
																				R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		R5	0	0	3,664	-3,664	0	0	0	0	0	0	0					
																		市町村交付分 計											205,432	0	203,149	90,769		
																		県・市町村交付分 合計											205,432	0	203,149	90,769		

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3)	-	23	-	1	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	浪江町	直接	継続	単年度	698,987	26	～	R5	25			0		
																	26	110,160		75,514	34,646	平成26年4月1日着手
																	27	82,296		69,553	12,743	平成27年4月1日着手
																	28	204,048		170,560	33,488	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	106,288		62,574	43,714	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	79,296		45,512	33,784	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	55,168		36,155	19,013	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	39,217		26,125	13,092	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	14,404		7,983	6,421	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	R4	4,505		3,508	997	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																	R5	3,605		2,501	1,104	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
累計	698,987	0	499,985	199,002																		
3	(3)	-	23	-	3	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	単年度	6,074	26	～	R5	25			0		
																	26	600		483	117	平成26年4月1日着手
																	27	1,100		426	674	平成27年4月1日着手
																	28	1,251		68	1,183	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	1,234		41	1,193	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	877		69	808	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	252		1	251	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	253		28	225	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	253		7	246	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	R4	127		1	126	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																	R5	127		1	126	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
累計	6,074	0	1,124	4,950																		
5	(3)	-	23	-	5	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	単年度	237,001	26	～	R5	25			0		
																	26	21,631		10,640	10,991	平成26年4月1日着手
																	27	22,041		11,772	10,269	平成27年4月1日着手
																	28	38,908		18,054	20,854	平成28年4月着手。29年3月完了。
																	29	33,617		21,904	11,713	平成29年4月着手。30年3月完了。
																	30	38,540		17,552	20,988	平成30年4月着手。31年3月完了。
																	R1	23,045		157	22,888	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																	R2	17,521		13,261	4,260	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																	R3	15,748		12,561	3,187	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																	R4	14,753		9,910	4,843	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																	R5	11,197		8,713	2,484	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
累計	237,001	0	124,524	112,477																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
8	(3)	-	23	-	6	水道水に対する住民の不安解消事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	497,819	26	～	R5	25			0	26年10月発注、27年3月完了。 27年4月発注、28年3月完了。 平成28年4月着手。29年3月完了。 平成29年4月着手。30年3月完了。 平成30年4月着手。31年3月完了。 平成31年4月着手。令和2年3月完了。 令和2年4月着手。令和3年3月完了。 令和3年4月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																	26	1,692		1,590		102
																	27	4,942		4,946		-4
																	28	283,155		269,546		13,609
																	29	16,448		16,200		248
																	30	23,929		19,347		4,582
																	R1	29,542		21,774		7,768
																	R2	24,269		20,658		3,611
																	R3	26,008		22,031		3,977
																	R4	41,211		36,499		4,712
																	R5	46,623		39,273		7,350
																	累計	497,819	0	451,864		45,955
11	(3)	-	23	-	7	除染検証による線量低減対策事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	593,336	27	～	R5	25			0	27年10月契約、27年11月納品、 28年3月公共施設等撮影完了 平成28年4月着手。29年3月完了。 平成29年4月着手。30年3月完了。 平成30年4月着手。31年3月完了。 平成31年4月着手。令和2年3月完了。 令和2年4月着手。令和3年3月完了。 令和3年4月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																	26			0		
																	27	28,947		19,043		9,904
																	28	86,590		67,234		19,356
																	29	255,495		143,001		112,494
																	30	112,287		111,139		1,148
																	R1	19,958		19,089		869
																	R2	932		187		745
																	R3	968		486		482
																	R4	78,292		47,302		30,990
																	R5	9,867		5,674		4,193
																	累計	593,336	0	413,155		180,181
27	(3)	-	23	-	8	自家消費野菜等放射能検査事業	浪江町地内 二本松市内	町	浪江町	直接	継続	単年度	175,183	28	～	R5	25			0	平成28年4月着手。29年3月完了。 平成29年4月着手。30年3月完了。 平成30年4月着手。31年3月完了。 平成31年4月着手。令和2年3月完了。 令和2年4月着手。令和3年3月完了。 令和3年4月着手。令和4年3月完了。 令和4年4月着手。令和5年3月完了。 令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	21,825		11,163		10,662
																	29	27,709		20,828		6,881
																	30	30,967		22,523		8,444
																	R1	28,366		23,520		4,846
																	R2	22,432		21,725		707
																	R3	15,165		12,913		2,252
																	R4	15,063		12,768		2,295
																	R5	13,656		10,425		3,231
																	累計	175,183	0	135,865		39,318

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況												
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。										うち県 交付分		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
												26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
												27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
												県交付分 計													0	0	0	0
												うち市町 村 交付分		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
														26	147,031	0	100,155	46,876										
														27	152,746	0	118,000	34,746										
														28	658,441	0	558,703	99,738										
														29	465,254	0	285,754	179,500										
														30	302,076	0	230,926	71,150										
														R1	167,717	0	111,779	55,938										
														R2	109,955	0	87,228	22,727										
R3	72,546	0	55,981	16,565																								
R4	153,951	0	109,988	43,963																								
R5	85,075	0	66,587	18,488																								
市町村交付分 計												2,314,792	0	1,725,100	589,692													
県・市町村交付分 合計												2,314,792	0	1,725,100	589,692													

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
																	25	26
6	◆(5)-45-1-1	木質バイオマス施設等 緊急整備調査事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	廃止	単年度	76,000	26	~	27	25			0	他事業との競合などのため廃止	
													26	16,800		0		16,800
													27			0		
													28			0		
													29			0		
													30			0		
													R1			0		
													R2			0		
													R3			0		
													R4			0		
													R5			0		
													累計	16,800	0	0		16,800
													20	(5)-40-1-	農山村地域復興基盤総 合整備事業(農地防災 事業)	浪江町		町
26			0															
27	4,875		4,032	843														
28			0															
29			0															
30			0															
R1			0															
R2			0															
R3			0															
R4			0															
R5			0															
累計	4,875	0	4,032	843														
68	(5)-40-2-	農山村地域復興基盤総 合整備事業(農業水利 施設等保全再生事)浪 江地区	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	346,954	29	~	30					25	
													26			0		
													27			0		
													28			0		
													29	53,361		52,801	560	
													30	242,839		210,365	32,474	
													R1			0		
													R2			0		
													R3			0		
													R4			0		
													R5			0		
													累計	296,200	0	263,166	33,034	
													72	(5)-45-2-	浪江町交流・情報発信 拠点施設整備事業(基 金型)	浪江地区	町	浪江町
26			0															
27			0															
28			0															
29	487,900		0	487,900														
30			178,545	-178,545														
R1			0															
R2			386,161	-386,161														
R3			0															
R4			-244,837	-244,837														
R5			168,031	168,031														
累計	487,900	0	319,869	0														
73	(5)-40-3-	農山村地域復興基盤総 合整備事業(営農再開 支援水利施設等保全事 業)(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	792,412	29	~	R7						
													26			0		
													27			0		
													28			0		
													29	62,000		54,589	7,411	
													30	156,631		112,594	44,037	
													R1	202,299		69,596	132,703	
													R2	25,078		105,769	-80,691	
													R3	152,337		165,815	-13,478	
													R4	49,905		93,099	-43,194	
													R5	144,162		100,520	43,642	
													累計	792,412	0	701,982	90,430	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	～	～																						
75	◆	(5)	-	45	-	2	-	1	浪江町交流・情報発信拠点施設造成等整備事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	基金	1,138,338	29	～	R2	25			0	基金積立のみ実施。 着手 R2年8月一部オープン、R3年3月完了 繰越額の調整 R5年度・基金残在庫返還済
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29	35,908		0	
																				30			12,112	
																				R1			16,580	
																				R2			26,865	
																				R3			0	
																				R4			-25,968	
																				R5			6,319	
																				累計	35,908	0	29,589	
90	(5)	-	40	-	4	-	1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	5,854,983	R1	～	R7	25			0	詳細調査1箇所、実施設計10箇所、対策実施11箇所着手 対策工事 詳細調査、実施設計、対策工事 詳細調査、実施設計、対策工事 詳細調査、実施設計、対策工事	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1	2,806,572		537,734		
																			R2	0		1,477,297		
																			R3	1,268,869		642,439		
																			R4	0		640,056		
																			R5	339,623		753,883		
																			累計	4,415,064	0	4,051,409		
89	◆	(5)	-	43	-	1	-	1	乾燥調整貯蔵施設敷地造成事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	基金	1,548,218	R1	～	R2	25			0	丸ビン式R2.9月末完了、ラック式R2.11月末完了 R4年度事業間流用 No.97 畜産施設敷地造成事業(基金型)へ 事業費:873,359(千円) 国費:698,687(千円)
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29			0	
																				30			0	
																				R1	1,238,574		145,616	
																				R2			166,848	
																				R3			0	
																				R4		-698,687	-698,687	
																				R5			0	
																				累計	1,238,574	-698,687	312,464	
97	◆	(5)	-	43	-	2	-	1	畜産施設敷地造成事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	2,500,850	R3	～	R7	25			0	R3.6月より調査・測量業務開始。 R4年度事業間流用 No.89 乾燥調整貯蔵施設敷地造成事業より 事業費:873,359(千円)/国費:698,687(千円)を流用。
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29			0	
																				30			0	
																				R1			0	
																				R2			0	
																				R3	1,301,992		93,607	
																				R4	0	698,687	834,618	
																				R5	0		309,490	
																				累計	1,301,992	698,687	1,237,715	
109	◆	(5)	-	43	-	3	-	1	育苗施設敷地造成事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	40,631	R3	～	R3	25			0	調査測量。R4.3月完了
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29			0	
																				30			0	
																				R1			0	
																				R2			0	
																				R3	32,504		24,493	
																				R4			8,011	
																				R5			0	
																				累計	32,504	0	24,493	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
112	◆	(5)	-	43	-	3	-	2	育苗施設敷地造成事業 (基金型)	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	基金	134,433	R3	~	R4	25				0	R4.2月造成着手、R4.8月完了 R5.5月 基金残(27,842千円)国庫金返還済
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3	107,546		30,976	76,570	
																				R4	0		76,570	-76,570	
R5				0																					
累計	107,546	0	107,546	0																					
122	(5)	-	45	-	3	-		福島高度集成材製造セ ンター製品保管倉庫整 備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	304,352	R4	~	R5	25				0	R4年10月 設計業務着手、R5年2月 完了。 R5年6月工事着手、R6年3月 完了。	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4	3,114		2,937	177		
R5	225,150		222,997	2,153																					
累計	228,264	0	225,934	2,330																					
123	(5)	-	40	-	5	-		農山村地域復興基盤総 合整備事業(復興整備 実施計画)浪江地区(基 金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	67,656	R5	~	R7	25				0	R5年5月 設計業務着手、R6年3月 完了。	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
R5	67,656		67,656	0																					
累計	67,656	0	67,656	0																					
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「執行額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費) + 事業間流用額(国費) - 執行額(契約額の国費相当額))されます。																25	0	0	0	0					
																26	0	0	0	0					
(注)																27	0	0	0	0					
																28	0	0	0	0					
(注)																29	0	0	0	0					
																30	0	0	0	0					
(注)																R1	0	0	0	0					
																R2	0	0	0	0					
(注)																R3	0	0	0	0					
																R4	0	0	0	0					
(注)																R5	0	0	0	0					
																累計	0	0	0	0					
(注)																25	0	0	0	0					
																26	16,800	0	0	16,800					
(注)																27	4,875	0	4,032	843					
																28	0	0	0	0					
(注)																29	639,169	0	107,390	531,779					
																30	399,470	0	513,616	-114,146					
(注)																R1	4,247,445	0	769,526	3,477,919					
																R2	25,078	0	2,162,940	-2,137,862					
(注)																R3	2,863,248	0	957,330	1,905,918					
																R4	53,019	0	1,376,475	-604,745					
(注)																R5	776,591	0	1,454,546	568,849					
																市町村交付分 計	9,025,695	0	7,345,855	3,645,355					
(注)																県・市町村交付分 合計	9,025,695	0	7,345,855	3,645,355					

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6															
14	(6)	-	46	-	1	-	浪江町南・北産業団地 整備事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	単年度	192,526	27 ~ 28	25				0	27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。 基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
																26				0	
																27	47,737		12,555	35,182	
																28	96,657		70,389	26,268	
																29				0	
																30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
累計																144,394	0	82,944	61,450		
34	(6)	-	46	-	2	-	既存工業用地(藤橋地 区)を活用した産業団 地整備事業	浪江町地 内 藤橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	2,321,119	28 ~ 30	25				0	用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等財産取得29年3月完 了。 29年5月既存建屋解体工事等着手。29年12月完了。 30年度7月既存物解体、廃棄物処分、確定測量実施。12月完了 H29年度事業間流用 No.59請戸地区水産加工団地整備事業へ 流用額:5,867千円(国費:4,400千円)を流用。
																26				0	
																27				0	
																28	795,165		633,181	161,984	
																29	839,651	-4,400	581,018	416,217	
																30	106,022		85,698	436,541	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
累計																1,740,838	-4,400	1,299,897	436,541		
49	(6)	-	46	-	3	-	浪江町棚塩産業団地 整備事業(基金型) RE100団地	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	基金	10,267,555	28 ~ R7	25				0	基金積立のみ実施。 調査測量設計等着手し30年3月完了。造成工事1工区29年12月着手。 気品設計 気品設計 気品設計 文化財発掘調査、緑地公園整備 RE100実施設計、遺跡調査、開発申請、風害対策調査 造成工事
																26				0	
																27				0	
																28	97,865		0	97,865	
																29	7,602,800		116,705	7,583,960	
																30	0		2,768,222	4,815,738	
																R1	0		465,420	4,350,318	
																R2	0		69,581	4,280,737	
																R3	0		267,074	4,013,663	
																R4	0		262,694	4,018,043	
																R5	0		823,350	3,194,693	
累計																7,700,665	0	4,773,046	2,927,619		
57	(6)	-	46	-	4	-	浪江町南産業団地整 備事業(基金型)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	基金	6,765,821	29 ~ R6	25				0	立木調査、用地、立木補償等29年4月着手。 利水補償調査 用地購入、各種測量、調査、 一基工事約50%完了、一部共有開始 造成工事、用地購入、各種測量、登記 造成工事、確定測量 造成工事、確定測量
																26				0	
																27				0	
																28				0	
																29	284,131		28,956	255,175	
																30	4,790,234		44,235	5,001,174	
																R1			1,408,968	3,592,206	
																R2			1,228,486	2,363,720	
																R3			498,249	1,865,471	
																R4			1,404,369	959,351	
																R5			76,777	882,574	
累計																5,074,365	0	4,690,040	384,325		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	(6)	-	46	-	5																	
58	(6)	-	46	-	5	浪江町北産業団地整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,499,906	29	~	R1	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	1,874,928		32,966	1,841,962	不動産鑑定、立木補償調査等29年6月着手。実施設計等翌年度継続実施。
																	30			1,042,894	799,068	用地測量、家屋調査、積算業務、電柱移転工事、アクセス道路工事。
																	R1			430,088	368,980	発掘調査報告、用地購入、測量、造成工事着手。R1年12月末完了。
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	1,874,928	0	1,505,948	368,980																		
59	(6)	-	46	-	6	請戸地区水産加工団地整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	867,890	29	~	29	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	62,082	4,400	61,837	4,645	造成測量設計等29年4月着手。3月完了。
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
R5				0																		
累計	62,082	4,400	61,837	4,645	H29年度事業間流用 No.34既存工業用地(藤橋地区)を活用した産業団地整備事業より 流用額:5,867千円(国費:4,400千円)を流用。																	
63	(6)	-	46	-	7	浪江町企業誘致促進事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	15,219	29	~	R4	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	4,633		4,470	163	企業立地意向調査等29年8月着手。30年3月完了。
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2	5,082		2,154	2,928	企業立地意向調査等R2年9月着手。R3年3月完了。
																	R3				0	
																	R4	1,698		598	1,100	企業立地にかかる広報的活動R4年5月着手。R5年1月完了。
R5				0																		
累計	11,413	0	7,222	4,191																		
80	(6)	-	46	-	8	請戸地区水産加工等団地整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,918,226	29	~	R1	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	2,183,407		0	2,183,407	基金積立のみ実施。
																	30	5,262		495,720	2,188,669	造成工事
																	R1			746,626	1,442,043	R2年8月完了
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
R5				0																		
累計	2,188,669	0	1,242,346	946,323																		
81	◆(6)	-	46	-	8	請戸地区水産加工団地附帯施設整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	71,101	29	~	R1	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	56,880		0	56,880	基金積立のみ実施。
																	30			345	56,535	造成工事
																	R1			39,970	16,565	R2年8月完了
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
R5				0																		
累計	56,880	0	40,315	16,565																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	(6)	-	47	-	1	浪江町地域公共施設 内貸事業所等整備事 業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,375,380	R1 ~ R4	25			0		
															26			0		
															27			0		
															28			0		
															29			0		
															30			0		
															R1	21,136		10,187	10,949	基本設計、実施設計
R2	677,094		646,732	30,362	解体工事、本工事(繰越)															
R3	38,398		37,969	429	外構整備(繰越)															
R4				0																
R5				0																
累計	736,628	0	694,888	41,740																
125	(6)	-	46	-	9	浪江町産業団地整備 可能性等調査事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	単年度	19,985	R5 ~ R5	25			0		
															26			0		
															27			0		
															28			0		
															29			0		
															30			0		
															R5	14,988		5,940	9,048	調査業務
累計	14,988	0	5,940	9,048																
126	(5)	-	47	-	2	産学官連携施設整備 事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	単年度	36,036	R5 ~ R7	25			0		
															26			0		
															27			0		
															28			0		
															29			0		
															30			0		
															R5	27,027		12,292	14,735	基本計画策定
累計	27,027	0	12,292	14,735																
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、県環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は「事業費」×「国費率」を垂算した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
														26	0	0	0	0	0	
														県交付分 計	0	0	0	0		
うち市町村 交付分														各年度 別合計	25	0	0	0	0	
															26	0	0	0	0	
															27	47,737	0	12,555	35,182	
															28	989,687	0	703,570	286,117	
															29	12,908,512	0	825,952	12,342,409	
															30	4,901,518	0	4,437,114	13,297,725	
															R1	21,136	0	3,101,259	9,781,061	
R2	682,176	0	1,946,953	6,677,747																
R3	38,398	0	803,292	5,879,563																
R4	1,698	0	1,667,661	4,978,494																
R5	42,015	0	918,359	4,101,050																
														市町村交付分 計	19,632,877	0	14,416,715	57,379,348		
														県・市町村交付分 合計	19,632,877	0	14,416,715	57,379,348		