

(様式1)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告書総括表

令和7年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	280,618	120,849
	27	828,237	436,733
	28	6,154,117	2,864,749
	29	18,260,515	5,671,518
	30	6,463,710	6,200,374
	R1	8,554,311	5,961,066
	R2	2,357,895	7,319,965
	R3	6,513,862	4,072,707
	R4	7,668,294	6,763,166
	R5	4,328,769	5,697,232
	R6	4,670,720	4,300,254
合 計		66,081,048	49,408,612

<参考>	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	12,547,992	浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	362
------	----------------------	------------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3)	－	23	－	1	－	外部被ばく線量測定事業	避難している 町民	町	浪江町	直接	継続	単年度	702,140	26	～	R6	26	110,160		75,514	34,646	平成26年4月1日着手
																		27	82,296		69,553	12,743	平成27年4月1日着手
																		28	204,048		170,560	33,488	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	106,288		62,574	43,714	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	79,296		45,512	33,784	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	55,168		36,155	19,013	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	39,217		26,125	13,092	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	14,404		7,983	6,421	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	4,505		3,508	997	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	3,605		2,501	1,104	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	3,153		2,877	276	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	702,140	0	499,985	202,155	
2	(3)	－	23	－	2	－	内部被ばく検査事業	二本松市 安達運動場 仮設住宅内 津島仮設診 療所	町	浪江町	直接	完了	単年度	98,050	26	～	R2	26	12,609		11,665	944	平成26年4月1日着手
																		27	13,195		12,113	1,082	平成27年4月1日着手
																		28	22,414		21,867	547	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	17,210		14,092	3,118	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	15,905		14,739	1,166	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	11,386		11,083	303	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	5,331		5,244	87	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		累計	98,050	0	90,803	7,247	
3	(3)	－	23	－	3	－	甲状腺検査事業	二本松市 安達運動場 仮設住宅内 津島仮設診 療所	町	浪江町	直接	継続	単年度	6,201	26	～	R6	26	600		483	117	平成26年4月1日着手
																		27	1,100		426	674	平成27年4月1日着手
																		28	1,251		68	1,183	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	1,234		41	1,193	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	877		69	808	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	252		1	251	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	253		28	225	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	253		7	246	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	127		1	126	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	127		1	126	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	127		1	126	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	6,201	0	1,124	5,077	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
4	(3)	－	23	－	4	－	浪江町健康管理検討委員会事業	二本松市 浪江町役場 二本松事務 所	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,376	26	～	30	26	339		263	76	平成26年4月1日着手
																		27	225		147	78	平成27年4月1日着手
																		28	250		211	39	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	287		148	139	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	275		45	230	平成30年4月着手。H31年3月完了。
																		累計	1,376	0	814	562	
5	(3)	－	23	－	5	－	放射能測定器校正事業	避難している 全世帯	町	浪江町	直接	継続	単年度	247,845	26	～	R6	26	21,631		10,640	10,991	平成26年4月1日着手
																		27	22,041		11,772	10,269	平成27年4月1日着手
																		28	38,908		18,054	20,854	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	33,617		21,904	11,713	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	38,540		17,552	20,988	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	23,045		157	22,888	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	17,521		13,261	4,260	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	15,748		12,561	3,187	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	14,753		9,910	4,843	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	11,197		8,713	2,484	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	10,844		7,375	3,469	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	247,845	0	124,524	123,321	
8	(3)	－	23	－	6	－	水道水に対する住民の不安解消 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	526,809	26	～	R6	26	1,692		1,590	102	26年10月発注、27年3月完了。
																		27	4,942		4,946	－4	27年4月発注、28年3月完了。
																		28	283,155		269,546	13,609	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	16,448		16,200	248	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	23,929		19,347	4,582	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	29,542		21,774	7,768	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	24,269		20,658	3,611	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	26,008		22,031	3,977	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	41,211		36,499	4,712	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	46,623		39,273	7,350	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	28,990		23,963	5,027	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	526,809	0	451,864	74,945	
11	(3)	－	23	－	7	－	除染検証による線量低減対策事 業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	594,272	27	～	R6	27	28,947		19,043	9,904	27年10月契約、27年11月納品、 28年3月公共施設等撮影完了
																		28	86,590		67,234	19,356	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	255,495		143,001	112,494	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	112,287		111,139	1,148	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	19,958		19,089	869	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	932		187	745	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	968		486	482	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	78,292		47,302	30,990	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	9,867		5,674	4,193	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	936		141	795	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	594,272	0	413,155	181,117	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
27	(3)	－	23	－	8	－	自家消費野菜等放射能検査事業	浪江町地内 二本松市内	町	浪江町	直接	継続	単年度	193,356	28	～	R6	28	21,825		11,163	10,662	平成28年4月着手。29年3月完了。
																		29	27,709		20,828	6,881	平成29年4月着手。30年3月完了。
																		30	30,967		22,523	8,444	平成30年4月着手。31年3月完了。
																		R1	28,366		23,520	4,846	平成31年4月着手。令和2年3月完了。
																		R2	22,432		21,725	707	令和2年4月着手。令和3年3月完了。
																		R3	15,165		12,913	2,252	令和3年4月着手。令和4年3月完了。
																		R4	15,063		12,768	2,295	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	13,656		10,425	3,231	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	18,173		16,290	1,883	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	193,356	0	135,865	57,491	
71	(3)	－	23	－	9	－	浪江町共同調理場給食モニタ リング整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	6,966	29	～	29	29	6,966		6,966	0	平成29年11月着手。30年2月完了。
																		累計	6,966	0	6,966	0	
														うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
26	147,031	0	100,155	46,876																			
27	152,746	0	118,000	34,746																			
28	658,441	0	558,703	99,738																			
29	465,254	0	285,754	179,500																			
30	302,076	0	230,926	71,150																			
R1	167,717	0	111,779	55,938																			
R2	109,955	0	87,228	22,727																			
R3	72,546	0	55,981	16,565																			
R4	153,951	0	109,988	43,963																			
R5	85,075	0	66,587	18,488																			
R6	62,223	0	50,647	11,576																			
市町村交付分 計		2,377,015	0	1,775,747	601,268																		
県・市町村交付分 合計		2,377,015	0	1,775,747	601,268																		

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
9	(6)	—	48	—	1	—	浪江町事業者等向け浄化槽導入等支援事業	浪江町地内	町	浪江町	間接	完了	単年度	141,835	26	～	30	26	76,044		5,870	70,174	26年中5社着手(残額は次年度繰越)
																		27				0	
																		28	12,296		0	12,296	未執行
																		29	12,357		10,619	1,738	平成29年6月着手。平成30年3月完了。(10社完了)
																		30	5,679		5,461	218	平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2社完了)
																		累計	106,376	0	21,950	84,426	
55	(2)	—	19	—	1	—	浪江町飲料水等安全確保支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	268,437	28	～	R6	28	20,537		12,480	8,057	平成29年2月4か所着手。平成29年3月31日完了。
																		29	51,343		30,759	20,584	平成29年5月着手。平成30年3月完了。(5か所完了)
																		30	15,402		12,293	3,109	平成30年6月着手。平成31年3月完了。(2ヶ所完了)
																		R1	32,853		30,888	1,965	令和元年5月着手。令和2年3月完了。(4ヶ所完了)
																		R2	8,074		4,397	3,677	令和2年年11月着手。令和3年3月完了。(1ヶ所完了)
																		R3	19,976		6,480	13,496	令和3年8月20日着手。令和4年1月完了。(1ヶ所完了)
																		R4	63,206		50,274	12,932	令和4年度未着手→明許繰越→R6年3月完了。 第43回減額申請△22,022千円
																		R5	43,516		24,270	19,246	R5 1箇所明許繰越 → R6.6完了(11,680,900円) R5.7.24 1箇所着手～R5.12.28完了(12,589,500円)
																		R6	13,530		7,216	6,314	令和6年5月着手。令和6年11月完了。(1ヶ所完了)
累計	268,437	0	179,057	89,380																			
98	(7)	—	49	—	1	—	移住・定住情報発信事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	12,384	R3	～	R6	R3	1,821		1,348	473	令和3年6月着手。令和4年3月完了。
																		R4	2,982		2,458	524	令和4年6月着手。令和5年3月完了。
																		R5	2,983		2,082	901	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	1,500		1,303	197	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	9,286	0	7,193	2,093	
99	(7)	—	49	—	2	—	移住・定住相談窓口体制整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	92,254	R3	～	R6	R3	19,650		13,641	6,009	令和3年7月着手。令和4年3月完了。
																		R4	16,136		14,610	1,526	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	17,399		17,325	74	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	16,005		16,005	0	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	69,190	0	61,582	7,608	
100	(7)	—	49	—	3	—	移住検討者お試し宿泊事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	15,994	R3	～	R6	R3	1,018		674	344	令和3年6月着手。令和4年3月完了。
																		R4	1,773		1,753	20	令和4年4月着手。令和5年3月完了。
																		R5	4,602		1,880	2,722	令和5年4月着手。令和6年3月完了。
																		R6	4,602		2,668	1,934	令和6年4月着手。令和7年3月完了。
																		累計	11,995	0	6,976	5,019	
101	(7)	—	49	—	4	—	移住・定住促進結婚支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	151	R3	～	R3	R3	113		0	113	該当者無しのため未執行。 移住・定住相談窓口体制整備事業へ移行
																		累計	113	0	0	113	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
103	(7)	－	49	－	6	－	課題解決型地域活動支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	6,476	R3	～	R4	R3	2,066		1,893	173	令和3年7月1日着手。令和4年3月完了。	
																		R4	2,790		2,670	120	令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		累計	4,856	0	4,563	293		
104	(7)	－	49	－	7	－	地域サポーター事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	900	R3	～	R3	R3	675		0	675	該当者無しのため未執行。	
																		累計	675	0	0	675		
118	(7)	－	49	－	8	－	移住者向け住宅支援事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	49,962	R4	～	R6	R4	9,720		1,695	8,025	令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		R5	12,867		4,084	8,783	令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																		R6	14,883		4,574	10,309	令和6年4月着手。令和7年3月完了。	
																		累計	37,470	0	10,354	27,116		
119	(7)	－	49	－	9	－	浪江町起業家呼び込み・育成事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	511,086	R4	～	R6	R4	84,645		75,405	9,240	令和4年4月着手。令和5年3月完了。	
																		R5	156,530		155,999	531	令和5年4月着手。令和6年3月完了。	
																		R6	142,139		142,139	0	令和6年4月着手。令和7年3月完了。	
																		累計	383,314	0	373,543	9,771		
120	(7)	－	49	－	10	－	多様な農業の移住潜在層支援事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	33,818	R4	～	R6	R4	1,933		1,872	61	令和4年8月着手。令和5年2月完了。	
																		R5	11,055		7,672	3,383	令和5年7月着手。令和6年3月完了。	
																		R6	12,375		12,375	0	令和6年8月着手。令和7年3月完了。	
																		累計	25,363	0	21,920	3,443		
121	(2)	－	19	－	2	－	陶芸の杜おおぼり環境整備事業	大堀地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	22,966	R4	～	R4	R4	22,966		22,770	196		
																		累計	22,966	0	22,770	196		
124	(7)	－	49	－	11	－	移住相談・チャレンジ拠点整備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	47,818	R5	～	R6	R5	22,320	0	22,319	1	令和5年5月基本設計着手。令和6年3月完了。	
																		R6	13,543	0	9,437	4,106	令和6年4月着手。令和7年3月完了。	
																		累計	35,863	0	31,756	4,107		
														うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																	26	76,044	0	5,870	70,174			
																	27	0	0	0	0			
																	28	32,833	0	12,480	20,353			
																	29	63,700	0	41,378	22,322			
																	30	21,081	0	17,754	3,327			
																	R1	32,853	0	30,888	1,965			
																	R2	8,074	0	4,397	3,677			
																	R3	45,319	0	24,036	21,283			
																	R4	206,151	0	173,507	32,644			
																	R5	271,272	0	235,631	35,641			
																	R6	218,577	0	195,717	22,860			
														市町村交付分 計			975,904	0	741,658	234,246				
														県・市町村交付分 合計			975,904	0	741,658	234,246				

(様式2)

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
21			(4)	－	39	－	1	浪江町認定こども園整備事業(保育所の複合化・多機能化)	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	8,100	27	～	27	27 28 累計	6,074 6,074	 0	6,074 0 0	28.1月設計発注。28.6月完了予定。(28年度に繰越) 設計業務28年10月31日完了。			
40			(4)	－	39	－	2	浪江町認定こども園整備事業(保育所の複合化・多機能化)(基金型)	浪江町 地内 幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	基金	113,626	28	～	29	28 29 R5 累計	85,111 85,111	 0	28,109 53,897 3,105 0	57,002 3,105 -3,105 0	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。 建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。 R5年度・基金残国庫返還済		
41	◆		(4)	－	39	－	2	－	1	浪江町認定こども園外構等整備事業(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	63,192	28	～	29	28 29 R5 累計	48,841 1,712 50,553	 0	17,357 32,637 559 50,553	31,484 559 -559 0	建築・電気・機械・工事監理等28年11月発注。 建築・電気・機械・工事監理等継続実施し、29年7月完了。 R5年度・基金残国庫返還済
108			(4)	－	39	－	3	浪江町認定こども園整備(増築)事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	80,986	R3	～	R3	R3 累計	60,739 60,739	 0	58,897 58,897	1,842 1,842	R3年8月より着手。R4年3月完了。		
110	◆		(4)	－	39	－	3	－	1	浪江町認定こども園(増築)外構等整備事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,694	R3	～	R3	R3 累計	2,955 2,955	 0	2,514 2,514	441 441	R3年8月より着手。R4年3月完了。
130	◆		(4)	－	39	－	4	－	1	浪江町認定こども園整備(増築)事業(保育所等の複合化・多機能化)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	36,265	R6	～	R6	R6 累計	29,012 29,012	 0	25,897 25,897	3,115 3,115	不動産評価業務・基本、実施設計業務 R6年7月より着手。R7年3月完了
														うち市町村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0					
																	26	0	0	0	0					
																	27	6,074	0	6,074	0					
																	28	133,952	0	45,466	88,486					
																	29	1,712	0	86,534	3,664					
																	30	0	0	0	0					
																	R1	0	0	0	0					
																	R2	0	0	0	0					
																	R3	63,694	0	61,411	2,283					
																	R4	0	0	0	0					
																	R5	0	0	3,664	-3,664					
																	R6	29,012	0	25,897	3,115					
																	市町村交付分 計		234,444	0	229,046	93,884				
																	県・市町村交付分 合計		234,444	0	229,046	93,884				

(様式2)

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
10		(1)	—	15	—	1	浪江町地域スポーツセンター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	198,580	26	26	5,778		5,760	18	実施設計：H27年1月発注～3月完了
																27	126,608		124,946	1,662	改修工事：H27年5月発注～H28年3月完了
																累計	132,386	0	130,706	1,680	
17	◆	(1)	—	15	—	1	浪江町地域スポーツセンター外構工事事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	85,015	27	27	68,012		52,328	15,684	工事発注：H27年10月～H28年3月完了
																累計	68,012	0	52,328	15,684	
18	◆	(1)	—	15	—	1	町道上柳町線交差点改良(土場踏切)事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	238,506	27	27	11,904		10,938	966	測量設計：H27年10月着工～28年へ繰越→H28年9月完了
																28	178,900		121,781	57,119	道路改良工事：28年10月着工～H29年3月31日完了
																累計	190,804	0	132,719	58,085	
22		(1)	—	15	—	2	浪江町共同調理場整備事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	5,153	27	27	3,435		2,880	555	実施設計発注：H28年1月～28年へ繰越→H28年10月末完了
																28			0	0	繰越分：H28年10月31日実施設計完了
																累計	3,435	0	2,880	555	
23		(1)	—	15	—	3	浪江小中学校整備事業(校舎・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	11,205	27	27	7,507		4,684	2,823	実施設計発注：H28年1月～28年へ繰越→H28年10月末完了
																28			0	0	H28年10月31日実施設計完了
																累計	7,507	0	4,684	2,823	
24		(1)	—	15	—	4	浪江小中学校整備事業(校舎・中学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	7,786	27	27	5,215		3,255	1,960	実施設計発注：H28年1月～28年へ繰越→H28年10月末完了
																28			0	0	28年10月31日実施設計完了
																累計	5,215	0	3,255	1,960	
25		(1)	—	15	—	5	浪江小中学校整備事業(体育館・小学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	5,251	27	27	3,517		2,194	1,323	実施設計発注：H28年1月～28年へ繰越→H28年10月末完了
																28			0	0	28年10月31日実施設計完了
																累計	3,517	0	2,194	1,323	
26		(1)	—	15	—	6	浪江小中学校整備事業(体育館・中学校)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	2,626	27	27	1,758		1,097	661	実施設計発注：H28年1月～28年へ繰越→H28年10月末完了
																28			0	0	28年10月31日実施設計完了
																累計	1,758	0	1,097	661	
42		(1)	—	15	—	7	浪江町小中学校整備事業(校舎・小学校)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	325,852	28	28	217,234		72,293	144,941	建築・電気・機械工事等：H28年11月着手
																29			144,916	25	建築・電気・機械工事等：H29年12月完了
																30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				25	国庫返還済
																累計	217,234	0	217,209	0	
43		(1)	—	15	—	8	浪江町小中学校整備事業(校舎・中学校)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	217,225	28	28	144,823		48,295	96,528	建築・電気・機械工事等：H28年11月着手
																29	0	-7	96,511	15,372	建築・電気・機械工事等：H29年12月完了
																30				0	
																R1				0	H28年度事業間流用
																R2				0	1-15-9 浪江町小中学校整備事業(体育館・中学校)(基金型)へ
																R3				0	10千円(国費：7千円)を流用
																R4				0	流用後交付対象事業費：217,225千円(国費：144,816千円)
																R5				10	R5年度・基金残国庫返還済
																累計	144,823	-7	144,806	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
44	(1)	—	15	—	9		浪江町小中学校整備事業(体育館・中学校) (基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	174,605	28	～	29	28	112,254		37,425	74,829	建築・電気・機械工事：H28年11月着手			
																		29	0	7	74,836	1	建築・電気・機械工事等H29年12月完了			
																		30				0	H28年度事業間流用			
																		R1				0	1-15-8浪江町小中学校整備事業(校舎・中学校)(基金型)より			
																		R2				0	10千円(国費：7千円)を流用			
																		R3				0	流用後交付対象事業費：174,605千円(国費：116,403千円)			
																		R4				0				
																		R5				1	R5年度・基金残国库返還済			
累計	112,254	7	112,261	0																						
50	(1)	—	15	—	10		浪江町小中学校グラウンド整備事業(小学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	58,657	28	～	29	28	1,580		1,580	0	設計業務：H29年1月11日着手～29年へ繰越			
																		29	37,814	-290	37,379	145	・設計業務：H29年7月完了 ・整備工事：H29年8月着手～H30年3月完了 ・事業間流用 1-15-15浪江町小中学校防犯対策事業へ 435千円(国費：290千円)を流用 流用後交付対象事業費：56,286千円(国費37,524千円)			
																		累計	39,394	-290	38,959	145				
51	(1)	—	15	—	11		浪江町小中学校グラウンド整備事業(中学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	58,838	28	～	29	28	1,580		1,580	0	設計業務：H29年1月11日着手～29年へ繰越			
																		29	37,814	-170	37,379	265	・設計業務：H29年7月完了 ・整備工事29年8月着手～H30年3月完了 ・事業間流用 1-15-15浪江町小中学校防犯対策事業へ 254千円(国費：170千円)を流用 流用後交付対象事業費：56,467千円(国費37,644千円)			
																		累計	39,394	-170	38,959	265				
52	◆	(1)	—	15	—	8	—	1	浪江町小中学校外構等整備事業(中学校)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	24,798	28	～	29	28	889		889	0	設計業務：H29年1月11日着手～29年へ繰越	
																				29	16,602	2,347	18,949	0	・設計業務：H29年7月完了 ・外構工事：H29年8月着手～H30年3月完了 ・事業間流用 1-15-10-2浪江町小中学校グラウンド芝生化事業より 2,933千円(国費：2,347千円)を流用 流用後交付対象事業費：23,686千円(国費18,949千円)	
																				累計	17,491	2,347	19,838	0		
53	(1)	—	15	—	13		浪江町共同調理場整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	211,141	28	～	29	28	140,760		0	140,760	0	建築・電気・機械工事等：H29年2月着手		
																		29			130,136	10,624	建築・電気・機械工事等：H29年10月完了			
																		R5			10,624	0	R5年度・基金残国库返還済			
																		累計	140,760	0	130,136	0				
54	(1)	—	15	—	12	—	浪江町小中学校技術棟耐震補強事業(中学校)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	16,955	28	～	29	28	11,303		3,600	7,703	0	建築等工事：H29年1月着手		
																		29			6,655	1,048	建築等工事：H29年11月完了			
																		R5			1,048	0	R5年度・基金残国库返還済			
																		累計	11,303	0	10,255	0				
56	◆	(1)	—	15	—	13	—	1	浪江町共同調理場附帯施設整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	50,144	28	～	29	28	40,115		0	40,115	0	建築・電気・機械工事等：H29年2月着手
																				29			39,205	910	建築・電気・機械工事等：H29年10月完了	
																				R5			910	0	R5年度・基金残国库返還済	
																				累計	40,115	0	39,205	0		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
60		(1)	－	17	－	1		浪江町埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	2,072,430	29	～	R6	29	14,169		6,846	7,323	試掘調査29年4月着手。29年12月完了。	
																			30	24,976		2,430	22,546	試掘調査：H31年3月着手。同年3月末完了。	
																			R1	5,196		2,640	2,556	分布、試掘調査：R2年1月着手。R2年3月完了。	
																			R2	199,575		169,735	29,840	試掘調査：H31年3月着手。同年3月末完了。	
																			R3	297,330		296,312	1,018	弥平迫遺跡発掘調査と植畑遺跡発掘調査報告書作成	
																			R4	421,418		269,717	151,701	弥平迫遺跡発掘調査と調査報告書作成	
																			R5	454,113		362,059	92,054	弥平迫遺跡発掘調査と調査報告書作成	
																			R6	137,543		133,963	3,580	・発掘調査報告書作成業務 ・試掘調査支援業務	
																			累計	1,554,320	0	1,243,702	310,618		
66		(1)	－	15	－	14		浪江町小中学校クラブハウス新改築事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	115,286	29	～	30	29	3,862		3,672	190	設計業務：H9年7月着手～H30年2月完了	
																			30	72,995		71,165	1,830	本体工事：H30年12月着手～H31年3月完了	
																			累計	76,857	0	74,837	2,020		
67		(1)	－	15	－	15		浪江町小中学校防犯対策工事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	25,710	29	～	29	29	16,680	460	17,139	1	・対策工事：H29年8月着手～H30年3月完了 ・事業間流用 1-15-10浪江町小中学校グラウンド事業(小学校)と、1-15-11浪江町小中学校グラウンド整備事業(中学校)から690千円(国費460千円)を流用。 流用後交付対象事業費：25,710千円(国費17,140千円)	
																			累計	16,680	460	17,139	1		
69	◆	(1)	－	15	－	10	－	1	浪江町小中学校グラウンド造成等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	11,335	29	～	29	29	6,692	2,376	9,067	1	・造成工事：H29年8月着手～H30年3月完了 ・事業間流用 1-15-10-2浪江町小中学校グラウンド芝生化事業より2,970千円(国費：2,376千円)を流用 流用後交付対象事業費：11,335千円(国費9,068千円)
																				累計	6,692	2,376	9,067	1	
70	◆	(1)	－	15	－	10	－	2	浪江町小中学校グラウンド芝生化等事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	248,795	29	～	29	29	203,759	-4,723	181,853	17,183	・工事：H29年8月着手～H30年3月完了 ・事業間流用 1-15-8-1浪江町小中学校外構等整備事業と、1-15-10-1浪江町小中学校グラウンド造成等事業へ5,904千円(国費：4,723千円)を流用 流用後交付対象事業費：248,795千円(国費199,036千円)
																				累計	203,759	-4,723	181,853	17,183	
83	◆	(1)	－	15	－	14	－	1	浪江小中学校クラブハウス外構等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	19,544	30	～	30	30	15,635		13,676	1,959	設置工事：H31年1月着手～H31年3月完了
																				累計	15,635	0	13,676	1,959	
111	◆	(1)	－	17	－	1	－	1	浪江町埋蔵文化財等収蔵施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	208,661	R3	～	R4	R3	5,878		5,280	598	文化財収蔵新築工事実施設計業務
																				R4	161,050		158,576	2,474	文化財収蔵新築工事
																				累計	166,928	0	163,856	3,072	
																26	5,778	0	5,760	18					
27	227,956	0	202,322	25,634																					
28	849,438	0	287,443	561,995																					
29	337,392	0	804,543	53,088																					
30	113,606	0	87,271	26,335																					
R1	5,196	0	2,640	2,556																					
R2	199,575	0	169,735	29,840																					
R3	303,208	0	301,592	1,616																					
R4	582,468	0	428,293	154,175																					
R5	454,113	0	362,059	104,672																					
R6	137,543	0	133,963	3,580																					
市町村交付分 計		3,216,273	0	2,785,621	963,509																				
県・市町村交付分 合計		3,216,273	0	2,785,621	963,509																				

令和6年度進捗状況報告

(千円)

[illegible]

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90		(5)	—	40	—	4	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	6,634,215	R1	～	R7	R1	2,806,572		537,734	2,268,838	詳細調査 1箇所、実施設計10箇所、対策実施11箇所着手
																			R2	0		1,477,297	-1,477,297	対策工事
																			R3	1,268,869		642,439	626,430	詳細調査、実施設計、対策工事
																			R4	0		640,056	-640,056	詳細調査、実施設計、対策工事
																			R5	339,623		753,883	-414,260	詳細調査、実施設計、対策工事
																			R6	569,447	27,453	415,077	181,823	詳細調査、実施設計、対策工事 R6年度事業間流用 No.89 乾燥調製貯蔵施設敷地造成事業 流用額: 27,453千円/国費: 27,453千円) を流用
																			累計	4,984,511	27,453	4,466,486	545,478	
89	◆	(5)	—	43	—	1	—	乾燥調整貯蔵施設敷地造成事業(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	完了	基金	640,543	R1	～	R2	R1	1,238,574		145,616	1,092,958	設計業務: R1.4月～R2.3月
																			R2			166,848	-166,848	丸ビン式R2.9月末完了、ラック式R2.11月末完了
																			R3				0	R4年度事業間流用 ・No.97 畜産施設敷地造成事業(基金型)へ 事業費: 873,359(千円) / 国費: 698,687(千円) を流用
																			R4		-698,687		-698,687	R6年度事業間流用 ・No.90 農業水利施設等保全再生事業(基金型)へ 流用額: 34,317千円/国費: 27,453千円) を流用
																			R6		-27,453	0	0	R6年度・基金残(199,970千円)国庫返還済
																			累計	1,238,574	-726,140	312,464	199,970	
																			97	◆	(5)	—	43	—
R4	0	698,687	834,618	1,072,454	R4年度事業間流用 No.89 乾燥調製貯蔵施設敷地造成事業より 事業費: 873,359(千円)/国費: 698,687(千円)を流用。																			
R5	0		309,490	762,964																				
R6	0		52,500	-52,500																				
累計	1,301,992	698,687	1,290,215	710,464																				
109	◆	(5)	—	43	—	3	—	育苗施設敷地造成事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	40,631	R3	～	R3	R3	32,504		24,493	8,011	調査測量。R4.3月完了
																			累計	32,504	0	24,493	8,011	
112	◆	(5)	—	43	—	3	—	育苗施設敷地造成事業(基金型)	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	基金	134,433	R3	～	R4	R3	107,546		30,976	76,570	R4.2月造成着手、R4.8月完了
																			R4	0		48,728	-48,728	R5.5月 基金残(27,842千円)国庫金返還済
																			累計	107,546	0	79,704	27,842	
122		(5)	—	45	—	3	—	福島高度集成材製造センター製品保管倉庫整備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	304,352	R4	～	R5	R4	3,114		2,937	177	R4年10月 設計業務着手、R5年2月 完了。
																			R5	225,150		222,997	2,153	R5年6月工事着手、R6年3月 完了。
																			累計	228,264	0	225,934	2,330	
123		(5)	—	40	—	5	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)浪江地区(基金型)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	基金	300,350	R5	～	R7	R5	67,656		67,656	0	R5年5月 設計業務着手、R6年3月 完了。
																			R6	232,694		20,790	211,904	R7.2月 実施計画策定業務
																			累計	300,350	0	88,446	211,904	
128		(5)	—	42	—	1	—	農業基盤整備促進事業(浪江地区)	浪江地区	町	浪江町	直接	継続	単年度	1,389,896	R6	～	R7	R6	96,522		78,243	18,279	4地区における測量・設計業務、発注者支援業務
																			累計	96,522	0	78,243	18,279	
131	◆	(5)	—	43	—	4	—	野菜等集出荷貯蔵施設等敷地造成事業(浪江町)	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	165,371	R6	～	R7	R6	19,731		19,702	29	測量設計、開発行為許可申請手数料
																			累計	19,731	0	19,702	29	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
											26	16,800	0	-16,800		0
											27	4,875	0	4,032		843
											28	0	0	0		0
											29	639,169	0	107,390		531,779
											30	399,470	0	513,616		-114,146
											R1	4,247,445	0	769,526		3,477,919
											R2	25,078	0	2,162,940		-2,137,862
											R3	2,863,248	0	957,330		1,905,918
											R4	53,019	0	1,348,633		-576,903
											R5	776,591	0	1,454,546		394,499
											R6	918,394	0	621,652		324,195
									市町村交付分 計		9,944,089	0	7,922,865	3,806,242		
									県・市町村交付分 合計		9,944,089	0	7,922,865	3,806,242		

浪江町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点 (千円)

No.	事業番号						事業名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	(6)	－	46	－	1	－	浪江町南・北産業団地整備事業	町	浪江町	直接	完了	単年度	192,526	27 ～ 28	27	47,737		12,555	35,182	27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。
															28	96,657		70,389	26,268	基本設計・測量業務・地質調査・不動産鑑定等29年3月完了。
															累計	144,394		82,944	61,450	
34	(6)	－	46	－	2	－	既存工業用地(藤橋地区)を活用した産業団地整備事業	町	浪江町	直接	完了	単年度	2,315,252	28 ～ 30	28	795,165		633,181	161,984	用地測量・解体設計・敷地内整備設計・用地等財産取得29年3月完了。
															29	839,651	－4,400	581,018	416,217	29年5月既存建屋解体工事等着手。29年12月完了。 H29年度事業間流用 №.59請戸地区水産加工団地整備事業へ 流用額:5,867千円(国費:4,400千円)を流用。
															30	106,022		85,698	436,541	30年度7月既存物解体、廃棄物処分、確定測量実施。12月完了
															累計	1,740,838	－4,400	1,299,897	436,541	
49	(6)	－	46	－	3	－	浪江町棚塩産業団地整備事業(基金型) RE100団地	町	浪江町	直接	継続	基金	10,267,555	28 ～ R7	28	97,865		0	97,865	基金積立のみ実施。
															29	7,602,800		116,705	7,583,960	調査測量設計等着手し30年3月完了。造成工事1工区29年12月着手。
															30	0		2,768,222	4,815,738	気品設計
															R1	0		465,420	4,350,318	気品設計
															R2	0		69,581	4,280,737	気品設計
															R3	0		267,074	4,013,663	文化財発掘調査、緑地公園整備
															R4	0		262,694	4,018,043	RE100実施設計、遺跡調査、開発申請、風害対策調査
															R5	0		823,350	3,194,693	造成工事
															R6	0		257,580	2,937,113	造成工事、発掘調査、報告書作成業務
															累計	7,700,665	0	5,030,626	2,670,039	
57	(6)	－	46	－	4	－	浪江町南産業団地整備事業(基金型)	町	浪江町	直接	継続	基金	6,765,821	29 ～ R6	29	284,131		28,956	255,175	立木調査、用地、立木補償等29年4月着手。
															30	4,790,234		44,235	5,001,174	利水補償調査
															R1			1,408,968	3,592,206	用地購入、各種測量、調査、
															R2			1,228,486	2,363,720	一基工事約50%完了、一部共有開始
															R3			498,249	1,865,471	造成工事、用地購入、各種測量、登記
															R4			1,404,369	959,351	造成工事、確定測量
															R5			76,777	882,574	造成工事、確定測量
															R6			20,212	862,362	造成工事、確定測量、実施設計業務
															累計	5,074,365	0	4,710,252	364,113	
58	(6)	－	46	－	5	－	浪江町北産業団地整備事業(基金型)	町	浪江町	直接	完了	基金	2,499,906	29 ～ R1	29	1,874,928		32,966	1,841,962	不動産鑑定、立木補償調査等29年6月着手。実施設計等翌年度継続実施。
															30			1,042,894	799,068	用地測量、家屋調査、積算業務、電柱移転工事、アクセス道路工事。
															R1			430,088	368,980	発掘調査報告、用地購入、測量、造成工事着手。R1年12月末完了。
															累計	1,874,928	0	1,505,948	368,980	

No.	事業番号						事業名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	(6)	－	46	－	6	－	請戸地区水産加工団地整備事業	町	浪江町	直接	完了	単年度	88,643	29	29	62,082	4,400	61,837	4,645	造成測量設計等29年4月着手。3月完了。 H29年度事業間流用 No.34既存工業用地(藤橋地区)を活用した産業団地整備事業より 流用額:5,867千円(国費:4,400千円)を流用。
															累計	62,082	4,400	61,837	4,645	
63	(6)	－	46	－	7	－	浪江町企業誘致促進事業	町	浪江町	直接	完了	単年度	15,219	29	29	4,633		4,470	163	企業立地意向調査等29年8月着手。30年3月完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2	5,082		2,154	2,928	企業立地意向調査等R2年9月着手。R3年3月完了。
															R3				0	
															R4	1,698		598	1,100	企業立地にかかる広報的活動R4年5月着手。R5年1月完了。
80	(6)	－	46	－	8	－	請戸地区水産加工等団地整備事業(基金型)	町	浪江町	直接	完了	基金	2,918,226	29	29	2,183,407		0	2,183,407	基金積立のみ実施。
															30	5,262		495,720	2,188,669	造成工事
															R1			746,626	1,442,043	R2年8月完了
															R6			7,203	-7,203	繰入額の調整
															累計	2,188,669	0	1,249,549	939,120	
81	◆(6)	－	46	－	8	－	請戸地区水産加工団地附帯施設整備事業(基金型)	町	浪江町	直接	完了	基金	71,101	29	29	56,880		0	56,880	基金積立のみ実施。
															30			345	56,535	造成工事
															R1			39,970	16,565	R2年8月完了
															累計	56,880	0	40,315	16,565	
88	(6)	－	47	－	1	－	浪江町地域公共施設内貸事業所等整備事業	町	浪江町	直接	完了	単年度	982,173	R1	R1	21,136		10,187	10,949	基本設計、実施設計
															R2	677,094		646,732	30,362	解体工事、本工事(繰越)
															R3	38,398		37,969	429	外構整備(繰越)
															R4				0	R4年7月外構整備完了
															累計	736,628	0	694,888	41,740	
125	(6)	－	46	－	9	－	浪江町産業団地整備可能性等調査事業	町	浪江町	直接	完了	単年度	19,985	R5	R5	14,988		5,940	9,048	調査業務
															累計	14,988	0	5,940	9,048	
126	(5)	－	47	－	2	－	産学官連携施設整備事業	町	浪江町	直接	継続	単年度	233,318	R5	R5	27,027		12,292	14,735	基本計画策定
															R6	147,961		48,533	99,428	設計、地質調査業務
															累計	174,988	0	12,292	162,696	
129	(6)	－	46	－	10	－	浪江町川添産業団地整備事業	町	浪江町	直接	継続	単年度	39,521	R6	R6	29,640		18,521	11,119	R6.7月～R7.3月 基本計画策定業務、測量業務
															累計	29,640	0	18,521	11,119	
132	(6)	－	46	－	11	－	浪江町室原産業団地整備事業(基金型)	町	浪江町	直接	継続	基金	226,227	R6	R6	169,670		165,985	3,685	基本計画策定業務、地物件等調査算定業務、用地取得
															累計	169,670	0	165,985	3,685	

No.	事業番号	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									うち市町村 交付分 各年度 別合計	25	0	0	0	0	
										26	0	0	0	0	
										27	47,737	0	12,555	35,182	
										28	989,687	0	703,570	286,117	
										29	12,908,512	0	825,952	12,342,409	
										30	4,901,518	0	4,437,114	13,297,725	
										R1	21,136	0	3,101,259	9,781,061	
										R2	682,176	0	1,946,953	6,677,747	
										R3	38,398	0	803,292	5,879,563	
										R4	1,698	0	1,667,661	4,978,494	
										R5	42,015	0	918,359	4,101,050	
										R6	347,271	0	518,034	3,906,504	
									市町村交付分 計		19,980,148	0	14,934,749	61,285,852	
									県・市町村交付分 合計		19,980,148	0	14,934,749	61,285,852	

浪江町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	(1)	—	5	—	1	—	浪江町公の賃貸住宅整備基本計画策定事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	39,960	26 ～ 26	26	34,965		25,864	9,101	27年1月、地形測量・地質調査・土地鑑定評価・雇用促進住宅改修診断調査の着手
																累計	34,965	0	25,864	9,101	
12	(1)	—	5	—	2	—	浪江町再生賃貸住宅整備事業(雇用促進住宅改修設計等)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	1,865,830	27 ～ 29	27	54,050		24,088	29,962	27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了、28、3月実施設計完了
																28	1,578,550		591,228	987,322	建築等工事28年5月着工。29年7月末完了予定。 (29年度へ繰越)
																29			959,987	-959,987	29年8月完了。
																累計	1,632,600	0	1,575,303	57,297	
13	(1)	—	7	—	1	—	浪江町再生賃貸住宅用地取得事業(雇用促進住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	16,101	27 ～ 27	27	14,088		11,408	2,680	28.2月土地売買契約締結。
																累計	14,088	0	11,408	2,680	
15	(1)	—	1	—	1	—	災害公営住宅整備事業(幾世橋地区・基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,784,928	27 ～ 29	27	256,285		0	256,285	27.8月造成基本設計等発注。28.9月完了 (28年度へ繰越)
																28	953,871		479,416	474,455	造成工事(1工区)28年7月着手。 造成工事(2工区)28年11月着手。
																29	1,307,596		1,957,395	-649,799	造成工事29年9月完了。買取型公営住宅整備30年3月完了。
																30 R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	R6年度事業間流用 No.114 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金型)
																R6		-80,940		-80,940	流用額:92,506千円/国費:80,940千円
																累計	2,517,752	-80,940	2,436,811	1	
16	(1)	—	1	—	2	—	災害公営住宅整備事業(請戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	38,321	27 ～ 28	27	33,530		31,254	2,276	27.10月造成基本設計等発注。28年度へ翌債繰越
																28			501	-501	基本設計等29年3月完了。
																累計	33,530	0	31,755	1,775	
19	(2)	—	20	—	1	—	浪江町上水道末端水質管理事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	46,345	27 ～ 27	27	30,896		27,000	3,896	H27年11月発注～H28年3月完了。
																累計	30,896	0	27,000	3,896	
28	(1)	—	11	—	1	—	浪江町道路整備事業(請戸漁港小高瀬迫線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	150,961	28 ～ 29	28	128,316		6,939	121,377	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年へ翌債繰越
																29			68,179	-68,179	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																累計	128,316	0	75,118	53,198	
29	(1)	—	11	—	2	—	浪江町道路整備事業(大平山来福寺東線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	116,397	28 ～ 29	28	98,937		55,597	43,340	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年へ翌債繰越
																29			15,908	-15,908	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																累計	98,937	0	71,505	27,432	
30	(1)	—	11	—	3	—	浪江町道路整備事業(一里檀大町線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	114,126	28 ～ 29	28	97,007		12,629	84,378	詳細設計、用地測量等28年10月着手、29年へ翌債繰越
																29			31,844	-31,844	詳細設計、用地測量等30年3月完了。
																累計	97,007	0	44,473	52,534	
31	(1)	—	11	—	4	—	浪江町道路整備事業(小熊田宮田線)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	31,536	28 ～ 29	28	26,805		0	26,805	詳細設計、用地測量等28年10月着手、H29年へ翌債繰越
																29			26,357	-26,357	調査測量設等30年3月完了。
																累計	26,805	0	26,357	448	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	◆	(1)	－	5	－	2	－	1	浪江町再生賃貸住宅駐車場整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	60,538	28	～	29	28	48,430		11,787	36,643	・29年3月末土地売買契約完了 ・駐車場整備は29年度へ翌債繰越
																				29			30,616	-30,616	28年度繰越、駐車場整備30年3月完了。
																				累計	48,430	0	42,403	6,027	
33		(1)	－	10	－	1	－		浪江町復興計画策定事業	二本松市地内 浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	96,111	28	～	R6	28	24,417		14,385	10,032	計画策定業務他28年5月着手、29年3月未完了。
																				R2	31,629		9,431	22,198	復興計画[第三次]策定業務
																				R6	16,036		10,466	5,570	復興計画[第三次]後期基礎調査業務 駅西側地区市街地拠点形成に向けた調査等業務
																				累計	72,082	0	34,282	37,800	
35	◆	(1)	－	11	－	1	－	1	浪江町道路整備事業管理支援事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	28,291	28	～	28	28	22,632		0	22,632	未執行：町職員直営実施により未執行
																				累計	22,632	0	0	22,632	
36	◆	(1)	－	1	－	1	－	1	災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)管理支援事業	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	51,906	28	～	29	28	41,524		0	41,524	28年10月発注者支援業務着手、29年度へ翌債繰越
																				29			4,577	-4,577	29年9月完了。
																				累計	41,524	0	4,577	36,947	
37		(1)	－	1	－	1	－	2	災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)関連道路整備等事業(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	基金	183,243	28	～	29	28	222,549		59,706	162,843	造成工事(1工区)28年7月着手。、造成工事(2工区)28年11月着手。
																				29	27,092		55,887	-28,795	集会所実施設計等29年5月着手。(30年度へ繰越)
																				30	0		30,998	-30,998	集会所・外構工事完了
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	R6年度事業間流用
																				R6		-103,049		-103,049	No.114 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金型)へ
																				累計	249,641	-103,049	146,591	1	事業費：128,810千円/国費：103,049千円
38		(1)	－	10	－	2	－		浪江町中心市街地再生検討事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	45,497	28	～	29	28	23,336		18,069	5,267	計画策定業務他28年8月着手、29年3月未完了。
																				29	10,786		10,022	764	実施計画策定他29年5月着手、30年3月完了。
																				累計	34,122	0	28,091	6,031	
39		(1)	－	1	－	3	－		災害公営住宅整備事業(請戸地区)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	927,779	28	～	R2	28	30,252		0	30,252	測量設計等の遅れから用地費・各補償費未執行。
																				29	312,837		9,708	303,129	立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。
																				30	0		129,711	-129,711	造成工事、建築工事
																				R1	596,809		136,858	459,951	・R2年7月22日竣工、8月より共有開始
																				R2	0	-2,625	535,528	-538,153	・R2年度事業間流用
																				R3			0	0	No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)
																				R4		-10,240		-10,240	〔流用額〕事業費3,500千円/国費2,625千円
																				R5					・R4年度事業間流用
																				R6		-115,228		-115,228	No.87 浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)
																				累計	939,898	-128,093	811,805	0	〔流用額〕131,189千円/国費：115,228千円

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
45		(1)	—	11	—	5	—	浪江町道路整備事業(請戸漁港小高瀬 迫線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	1,643,273	28	～	R3	28	137,529		36	137,493	不動産鑑定29年3月6日着手、29年3月31日完了。	
																			29	797,300		73	797,227	不動産鑑定30年2月着手、30年3月完了。	
																			30	5,877		158,520	-152,643		
																			R1	1,629,133		325,380	1,303,753		
																			R2			430,658	-430,658	5工区完了、3・4工区着手。	
																			R3			210,290	-210,290	R4年3月末竣工。	
																			R4		-350,000	198,761	-548,761	・令和4年度事業間流用 No.87浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区・基金型)へ 事業費437,500千円/国費350,000千円を流用。	
																			R5			-27,335	27,335	・令和5年度 繰入額調整 ・令和6年度事業間流用 No.114 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金 型)	
																			R6		-896,120		-896,120	[流用額]事業費:1,062,790千円/国費:896,120千円	
累計	2,569,839	-1,246,120	1,296,383	27,336																					
46		(1)	—	11	—	6	—	浪江町道路整備事業(一里檀大町線) (基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	1,638,262	28	～	R3	28	49,436		920	48,516	不動産鑑定29年2月21日着手、29年3月31日完了。	
																			29	793,807		237,455	556,352	移転補償調査30年3月完了。橋梁工事(下部工)29年12月 着手。	
																			30	3,210		92,562	-89,352		
																			R1	819,492		553,647	265,845		
																			R2			316,399	-316,399		
																			R3			155,910	-155,910	R4年3月末竣工。	
																			R4				0		
																			R5				0	令和6年度事業間流用 No.114 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金 型)	
																			R6		-309,051		-309,051	[流用額]事業費:382,168千円/国費:309,051千円	
累計	1,665,945	-309,051	1,356,893	1																					
47	◆	(1)	—	1	—	1	—	3	災害公営住宅等管理システム整備事業 (災害公営住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,975	28	～	28	28	3,180		3,025	155	システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。 30年1月システム構築完了。
																				累計	3,180	0	3,025	155	
48	◆	(1)	—	5	—	2	—	2	災害公営住宅等管理システム整備事業 (浪江町再生賃貸住宅)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	3,744	28	～	28	28	2,995		2,849	146	システム構築委託業務29年3月着手、29年9月完了予定。 30年1月システム構築完了。
																				累計	2,995	0	2,849	146	
61		(1)	—	11	—	7	—	浪江町道路整備事業(大平山来福寺東 線)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	512,508	29	～	R2	29	351,254		2,332	348,922	用地契約(4名)完了。引き続き用地購入実施。	
																			30	0		116,012	-116,012	1工区整備	
																			R1	79,413		194,238	-114,825	2工区整備	
																			R2			46,577	-46,577	2工区整備 R2年度未完了	
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			R6				0		
累計	430,667	0	359,159	71,508																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62		(1)	11	8	-		浪江町道路整備事業(小熊田宮田線) (基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	594,282	29	～	R2	29	66,079		11,526	54,553	不動産鑑定、移転補償調査、詳細設計等29年11月着手。 R2年7月完了。R2年8月開通 R6年度事業間流用 No.114 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金型) 〔流用額〕137,173千円/国費:111,928千円
																		30	522,971		191,866	331,105	
																		R1	0		7,775	-7,775	
																		R2			265,955	-265,955	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6		-111,928		-111,928	
累計	589,050	-111,928	477,122	0																			
64		(2)	20	2	-		高瀬地区配水管布設事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	25,779	29	～	29	29	17,186		17,186	0	H29年10月着手～H30年3月完了 累計
																		累計	17,186	0	17,186	0	
65		(1)	10	3	-		浪江町復興地域づくり総合事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	47,780	29	～	30	29	15,820	-2,319	12,364	1,137	まちづくりの考え方検討、調査等29年8月着手。30年2月完了。 H29年度事業間流用 No.79 福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業へ 〔流用額〕事業費3,092千円/国費2,319千円 まちづくりの調査業務、丈六公園基本構想業務委託
																		30	22,333		22,034	299	
																		累計	38,153	-2,319	34,398	1,436	
74		(2)	20	3	-		浪江町水道監視設備等整備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	71,496	29	～	29	29	47,664		43,200	4,464	H29年12月着手～H30年3月完了 累計
																		累計	47,664	0	43,200	4,464	
76	◆	(1)	1	3	-	1	災害公営住宅整備事業(請戸地区)関連 道路整備事業(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	76,362	29	～	R2	29	75,726		1,469	74,257	立木調査、用地費、立木補償等29年5月より着手。 R2年7月22日竣工、8月より共有開始 R6年度事業間流用 No.114 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(基金型) 〔流用額〕76,362千円/国費:61,088千円
																		30	0		19,627	-19,627	
																		R1	29,109		20,708	8,401	
																		R2			19,284	-19,284	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6		-43,747		-43,747	
累計	104,835	-43,747	61,088	0																			
77		(1)	2	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	894,812	29	～	R6	29	15,335		15,335	0	対象戸数:19戸 対象戸数:74戸 対象戸数:79戸 対象戸数:95戸 対象戸数:99戸 対象戸数:103戸 対象戸数:103戸 対象戸数:104戸
																		30	81,157		81,157	0	
																		R1	86,503		86,503	0	
																		R2	94,831		94,831	0	
																		R3	111,857		111,857	0	
																		R4	118,045		118,045	0	
																		R5	129,304		129,304	0	
																		R6	134,883		134,883	0	
累計	771,915	0	637,032	134,883																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
78		(1)	－	3	－	1	東日本大震災特別家賃低減事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	104,198	29	～	R6	29	1,764		1,764	0	対象戸数:14戸
																		30	9,288		9,288	0	対象戸数:59戸
																		R1	10,590		10,590	0	対象戸数:67戸
																		R2	11,784		11,784	0	対象戸数:82戸
																		R3	12,847		12,847	0	対象戸数:83戸
																		R4	12,239		12,239	0	対象戸数:87戸
																		R5	10,022		10,022	0	対象戸数:84戸
																		R6	9,613		9,613	0	対象戸数:83戸
																		累計	78,147	0	68,534	9,613	
79		(1)	－	6	－	1	福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	224,575	29	～	R6	29	4,530	2,319	6,783	66	平成29年度事業間流用 No.65浪江町復興地域づくり総合事業より事業費3,092千円/ 国費2,319千円を流用。 対象戸数:36戸
																		30	25,410		25,410	0	対象戸数:66戸
																		R1	23,979		23,979	0	対象戸数:65戸
																		R2	23,247		23,247	0	対象戸数:64戸
																		R3	22,937		22,937	0	対象戸数:64戸
																		R4	29,930		29,930	0	対象戸数:73戸
																		R5	30,100		30,100	0	対象戸数:75戸
																		R6	30,580		30,580	0	対象戸数:75戸
																		累計	190,713	2,319	192,966	66	
82		(2)	－	20	－	4	浪江町水道施設整備事業	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	4,240,363	30	～	R7	30	27,813		20,592	7,221	H30年6月着手～H31年3月完了
																		R1	266,669		246,672	19,997	R1年5月着手～R2年3月完了
																		R2	508,608		435,892	72,716	R2年6月着手～繰越にてR3年9月完了
																		R3	185,389		109,380	76,009	R3年5月着手～繰越にてR4年6月完了
																		R4	18,317		15,401	2,916	R4年7月着手～R5年3月完了
																		R5	794,272		491,770	302,502	・当年分実績額:190,067千円 ・繰越分実績額:301,703千円
																		R6	399,854		0	399,854	全額繰越
																		累計	2,200,922	0	827,937	1,372,985	
84		(1)	－	10	－	4	浪江町地域公共施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	34,428	30	～	30	30	25,821		14,013	11,808	地域公共施設の事業計画策定業務
																		累計	25,821	0	14,013	11,808	
85		(1)	－	10	－	5	防災情報通信ネットワーク整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	364,716	30	～	R1	30	2,079		1,903	176	防災無線改修工事の積算業務
																		R1	271,457		267,498	3,959	防災無線改修工事
																		累計	273,536	0	269,401	4,135	
86		(1)	－	10	－	6	浪江町復興まちづくり支援施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	846,027	R1	～	R4	R1	26,414		9,342	17,072	実施設計
																		R2	463,587		436,271	27,316	解体工事、本工事(繰越)
																		R3	74,015		72,990	1,025	外構整備(繰越)
																		R4				0	R4.6月未完了
																		累計	564,016	0	518,603	45,413	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
87	(1)	－	10	7	－		浪江町地区防災拠点整備事業(室原地区)(基金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	基金	2,021,569	R1 ～ R5	R1	104,002		9,676	94,326	各種調査・設計、不動産鑑定、用地購入。
																R2	0	2,625	78,435	-75,810	積算業務、本工事。事業費の流用(2,625千円増) R2年度事業間流用 No.39災害公営住宅整備事業(請戸地区・基金型)より [流用額]事業費:3,500千円/国費:2,625千円
																R3	1,043,177		113,201	929,976	本工事
																R4		360,240	475,308	-115,068	R4年度事業間流用 ①No.30. 災害公営住宅整備事業(請戸地区・基金型)より [流用額]事業費:11,703千円/国費:10,240千円 ②No.45. 浪江町道路整備事業(請戸漁港小高瀬迫線・基金型)より [流用額]事業費:449,203千円/国費:360,240千円
																R5			576,681	-576,681	R6年3月完成
																累計	1,147,179	362,865	1,253,301	256,743	
91	(1)	－	12	1	－		浪江町公共下水道施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	119,941	R1 ～ R2	R1	89,955		15,592	74,363	遠方監視設置、公共下水道計画策定(繰越)
																R2	0		56,049	-56,049	R3.2完了
																累計	89,955	0	71,641	18,314	
92	(1)	－	10	8	－		復興まちづくり地区公共施設整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	915,015	R1 ～ R3	30				0	実施設計(大堀地区)は完了。 実施設計(苅野・幾世橋・浪江)は繰越。
																R1	39,138		30,017	9,121	
																R2	161,966		159,243	2,723	建築工事(大堀地区)完了。 実施設計(苅野・幾世橋・浪江)完了。
																R3	485,157		452,910	32,247	建築工事。R4.3完了
																累計	686,261	0	642,170	44,091	
93	(1)	－	10	9	－		駅周辺拠点形成調査事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	9,735	R1 ～ R1	R1	7,301		6,499	802	調査業務、R2.3完了
																累計	7,301	0	6,499	802	
94	(1)	－	13	1	1		旧請戸共同墓地跡地利用事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	単年度	259,386	R2 ～ R3	R2	19,861		11,635	8,226	各種測量、調査、設計 R3.3完了
																R3	187,647		145,690	41,957	本工事 R4.3完了
																累計	207,508	0	157,325	50,183	
95	(1)	－	8	1	－		一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業(浪江駅周辺地区)	浪江駅周辺地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	210,476	R2 ～ R3	R2	17,524		17,493	31	各種調査業務 R3.3完了
																R3	140,331		129,322	11,009	基本設計、用地・物件補償費算定 R4.3月完了
																累計	157,855	0	146,815	11,040	
96	◆	(1)	－	13	2	1	復興海浜緑地(多目的広場)整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	単年度	378,102	R3 ～ R7	R3	27,873		24,413	3,460	基本計画、各種調査測量 R4.3月完了
																R4	105,719		86,504	19,215	実施設計。用地分はR5へ繰越
																R5	5,740		5,051	689	積算業務
																R6	163,148		159,808	3,340	R6～R7の建築工事費の前払分
																累計	302,480	0	275,776	26,704	
105	(1)	－	5	3	－		浪江町再生賃貸住宅整備事業(津島地区)	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	422,074	R3 ～ R4	R3	25,553		15,555	9,998	各種調査測量 R4.3月完了
																R4	345,959	-2,198	306,558	37,203	建築工事、R5.3月竣工 令和4年度事業間流用 No.113浪江町再生賃貸住宅整備事業(権現堂地区)へ [流用額]事業費:2,512千円/国費:2,198千円
																累計	371,512	-2,198	322,113	47,201	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
106	(1)	-	7	-	2	-	浪江町再生賃貸住宅用地取得造成事業 (津島地区)	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	168,426	R3 ~ R4	R3	37,337		22,430	14,907	各種調査測量 R4.3月完了
																R4	110,035		104,719	5,316	建築工事、R5.3月竣工
																累計	147,372	0	127,149	20,223	
107	(2)	-	20	-	5	-	浪江町水道施設整備事業(基金型)	浪江町 地内	町	浪江町	直接	継続	基金	2,930,606	R3 ~ R6	R3	773,329		269,333	503,996	R3年10月より着手
																R4	673,845		278,499	395,346	
																R5	506,562		239,791	266,771	
																R6	0		971,791	-971,791	R7.3月末竣工
																累計	1,953,736	0	1,759,414	194,322	
113	(1)	-	5	-	4	-	浪江町再生賃貸住宅整備事業(権現堂 地区)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	単年度	149,559	R4 ~ R8	R4	29,002	2,198	31,200	0	基本設計 令和4年度事業間流用 No.105浪江町再生賃貸住宅整備事業(津島地区)より[流 用額]事業費:2,512千円/国費:2,198千円
																R5	39,782	0	39,598	184	地質調査、実施設計業務
																R6	59,880		0	59,880	R7年度へ全額繰越
																累計	128,664	2,198	70,798	60,064	
114	(1)	-	8	-	2	-	一団地の復興再生拠点市街地形成施設 事業(基金型)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	16,800,177	R4 ~ R8	R4	5,073,829		1,371,377	3,702,452	各種調査、測量、設計、物件報償費び算定
																R5	0		821,724	-821,724	各種調査、測量、設計、物件報償費び算定
																R6	1,871,705	1,660,063	1,402,044	2,129,724	令和6年度事業間流用 [流用先]No.15・37・39・45・46・62・76より [流用額] 事業費:2,213,417千円 国 費:1,660,063千円
																累計	6,945,534	1,660,063	3,595,145	5,010,452	
115	(1)	-	10	-	10	-	津島防災備蓄倉庫整備事業	津島地区	町	浪江町	直接	完了	単年度	173,594	R4 ~ R5	R4	3,553		3,341	212	各種調査、測量、設計業務
																R5	126,542			126,542	建築工事、R6年3月完成
																累計	130,095	0	3,341	126,754	
117	(2)	-	20	-	6	-	浪江町水道施設整備事業 (一団地・基金型)	浪江駅周辺地 区	町	浪江町	直接	継続	基金	268,335	R4 ~ R7	R4	62,642		1,046	61,596	R4年4月より着手
																R5	0		0	0	
																R6	116,248		814	115,434	
																累計	178,890	0	1,860	177,030	
116	(1)	-	12	-	2	-	浪江町公共下水道施設整備事業(一団 地・基金型)	浪江駅 周辺地区	町	浪江町	直接	継続	基金	324,860	R4 ~ R7	R4	87,892	0	2,156	85,736	各種調査、測量、設計
																R5			0	0	各種調査、測量、設計
																R6	155,753		158	155,595	各種調査、測量、設計
																累計	243,645	0	2,314	241,331	
127	◆	(1)	-	13	-	2	復興海浜緑地(多目的広場)整備事業(基 金型)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	基金	1,321,724	R5 ~ R7	R5	1,057,379		339,680	717,699	造成工事
																R6	0		34,187	-34,187	造成工事
																累計	1,057,379	0	373,867	683,512	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流用 (国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	34,965	0	25,864	9,101	
											27	388,849	0	93,750	295,099	
											28	3,489,766	0	1,257,087	2,232,679	
											29	3,844,776	0	3,519,967	324,809	
											30	725,959	0	913,693	-187,734	
											R1	4,079,964	0	1,944,974	2,134,990	
											R2	1,333,037	0	2,948,712	-1,615,675	
											R3	3,127,449	0	1,869,065	1,258,384	
											R4	6,671,007	0	3,035,084	3,635,923	
											R5	2,699,703	0	2,656,386	43,317	
											R6	2,957,700	0	2,754,344	203,356	
									市町村交付分 計		29,353,175	0	21,018,926	8,334,249		
									県・市町村交付分 合計		29,353,175	0	21,018,926	8,334,249		