

(様式1)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	152,809	94,246	
27	828,237	600,362	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		981,046	694,608

<参考>	浪江町帰還環境整備交付金基金残高	256,285	浪江町帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---------	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5	6																														
1	(6)	-	45	-	1	-	浪江町南・北 産業団地構想 策定事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	63,650	27 ~ 27	25				27.9基本計画策定業務委託発注。28.3完了。																	
															26																					
															27	47,737	12,555	35,182																		
															28																					
															29																					
															30																					
															31																					
															32																					
															累計	47,737	12,555	35,182																		
															25																					
															26																					
															27																					
															28																					
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
累計	0	0	0																																	
(注)																																				
																			25																	
																			26																	
																			27																	
																			28																	
																			29																	
																			30																	
																			31																	
																			32																	
																			累計	0	0	0														
																			(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0
																																	26	0	0	0
																																	27	0	0	0
28	0	0	0																																	
29	0	0	0																																	
30	0	0	0																																	
31	0	0	0																																	
32	0	0	0																																	
累計	0	0	0																																	
うち県交付分														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
うち市町村交付分														27	0	0	0																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35,182																			
														28	0	0	0																			
市町村交付分 計														29	0	0	0																			
														30	0	0	0																			
市町村交付分 計														31	0	0	0																			
														32	0	0	0																			
市町村交付分 計														25	0	0	0																			
														26	0	0	0																			
市町村交付分 計														27	47,737	12,555	35																			

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	(2)	-	19	-	1	-	浪江町上水道 末端水質管理 事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	46,345	27	~	27	25				27年11月発注、28年3月完了。
																	26				
																	27	30,896	27,000	3,896	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	30,896	27,000	3,896	
																	25				
																	26				
																	2	(4)	-	38	
26																					
27	6,074	6,074																			
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	6,074	6,074	0																		
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	0	0	0																		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													28	0	0	0					
													29	0	0	0					
													30	0	0	0					
													31	0	0	0					
													32	0	0	0					
													累計	0	0	0					
													うち県 交付分		各年度 別合計	25		0	0	0	
																26		0	0	0	
																27		0	0	0	
																28		0	0	0	
																29		0	0	0	
																30		0	0	0	
																31		0	0	0	
																32		0	0	0	
															県交付分 計	25		0	0	0	
																26		0	0	0	
																27		36,970	33,074	3,896	
																28		0	0	0	
																29		0	0	0	
																30		0	0	0	
																31		0	0	0	
			32	0	0	0															
		市町村交付分 計	25	0	0	0															
			26	0	0	0															
			27	36,970	33,074	3,896															
			28	0	0	0															
			29	0	0	0															
			30	0	0	0															
			31	0	0	0															
			32	0	0	0															
		市町村交付分 計	25	0	0	0															
			26	0	0	0															
			27	36,970	33,074	3,896															
			28	0	0	0															
			29	0	0	0															
			30	0	0	0															
			31	0	0	0															
			32	0	0	0															
		県・市町村交付分 合計	25	36,970	33,074	3,896															
			26	0	0	0															
			27	36,970	33,074	3,896															
			28	0	0	0															
			29	0	0	0															
			30	0	0	0															
			31	0	0	0															
			32	0	0	0															

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
1	(1)	-	1	-	-	災害公営住宅 整備事業(幾 世橋地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	292,898	27 ~ 28	25	256,285	163,629	-	27.8月造成基本設計等発注。28.9月完了予定(28年度へ繰越)
														26				
														27				
														28				
														29				
														30				
														31				
32																		
累計	256,285	163,629	0															
2	(1)	-	1	-	2	災害公営住宅 整備事業(請 戸地区)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	38,321	27 ~ 29	25	33,530	31,254	-	27.10月造成基本設計等発注。28.8月完了予定(28年度へ繰越)
														26				
														27				
														28				
														29				
														30				
														31				
32																		
累計	33,530	31,254	0															
3	(1)	-	5	-	2	浪江町再生賃 貸住宅整備事 業(雇用促進 住宅改修設計 等)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	1,405,772	27 ~ 28	25	54,050	24,088	-	27.10月実施設計発注、28.2月不動産売買完了、28.3月実施設計完了
														26				
														27				
														28				
														29				
														30				
														31				
32																		
累計	54,050	24,088	0															
4	(1)	-	7	-	1	浪江町再生賃 貸住宅用地取 得事業(雇用 促進住宅)	浪江町地 内	町	浪江町	直接	完了	16,101	27 ~ 27	25	14,088	11,408	2,680	28.2月土地売買契約締結。
														26				
														27				
														28				
														29				
														30				
														31				
32																		
累計	14,088	11,408	2,680															
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。												25	0	0	0			
												26	0	0	0			
												27	0	0	0			
												28	0	0	0			
												29	0	0	0			
												30	0	0	0			
												31	0	0	0			
												32	0	0	0			
												うち県 交付分		各年度 別合計	0	0	0	
												県交付分 計			0	0	0	
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0													
		26	0	0	0													
		27	357,953	230,379	2,680													
		28	0	0	0													
		29	0	0	0													
		30	0	0	0													
31	0	0	0															
32	0	0	0															
市町村交付分 計			357,953	230,379	2,680													
県・市町村交付分 合計			357,953	230,379	2,680													

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30														31	32
1	(3)	-	22	-	1	-	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	浪江町	直接	継続	603,936	26	~	32	25				
																	26	110,160	75,514	-	平成26年4月1日着手
																	27	82,296	69,553	-	平成27年4月1日着手
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	192,456	145,067	0	
																	2	(3)	-	22	-
26	12,609		-	平成26年4月1日着手																	
27	13,195	12,113	-	平成27年4月1日着手																	
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	25,804	12,113	0																		
3	(3)	-	22	-	3	-	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	浪江町	直接	継続	7,200	26	~	32					
																	26	600	482	-	平成26年4月1日着手
																	27	1,100	426	-	平成27年4月1日着手
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	1,700	908	0	
																	4	(3)	-	22	-
26	339	262	-	平成26年4月1日着手																	
27	225	147	-	平成27年4月1日着手																	
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	564	409	0																		
5	(3)	-	22	-	5	-	放射能測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	浪江町	直接	継続	153,877	26	~	32					
																	26	21,631	10,639	-	平成26年4月1日着手
																	27	22,041	11,772	-	平成27年4月1日着手
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	43,672	22,411	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
8	(3) - 22 - 6 -	水道水に対する住民の不安解消事業(旧:水質検査事業)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	31,344	26 ~ 32	25				
										26	1,692	1,589	-	26年10月発注、27年3月完了。
										27	4,942	4,946	-	27年4月発注、28年3月完了。
										28				
										29				
										30				
										31				
										32				
累計	6,634	6,535	0											
11	(3) - 22 - 7 -	除染検証による線量低減対策事業(旧:ガンマカメラによる線量低減対策事業)	浪江町地内	町	浪江町	直接	継続	97,107	27 ~ 32	25				
										26				
										27	28,947	19,043	-	27年10月契約、27年11月納品、28年3月公共施設等撮影完了
										28				
										29				
										30				
										31				
										32				
累計	28,947	19,043	0											
(注)										25	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										26	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										27	0	0	0	
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。										28	0	0	0	
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										29	0	0	0	
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										30	0	0	0	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										31	0	0	0	
										32	0	0	0	
										県交付分 計	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	147,031	88,486	0	
										27	152,746	118,000	0	
										28	0	0	0	
										29	0	0	0	
										30	0	0	0	
										31	0	0	0	
										32	0	0	0	
										市町村交付分 計	299,777	206,486	0	
										県・市町村交付分 合計	299,777	206,486	0	

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	(5)	-	39	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	浪江町	町	浪江町	直接	完了	6,500	27	~	27	25			27年12月調査業務発注、28年3月完了	
																	26				
																	27	4,875	4,032		
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	4,875	4,032		
																	25				
																	26				
																	27				
																	2				
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	0	0																			
25	0	0																			
26	0	0																			
27	0	0																			
28	0	0																			
29	0	0																			
30	0	0																			
31	0	0																			
32	0	0																			
県交付分 計	0	0																			
25	0	0																			
26	0	0																			
27	4,875	4,032																			
28	0	0																			
29	0	0																			
30	0	0																			
31	0	0																			
32	0	0																			
市町村交付分 計	4,875	4,032																			
県・市町村交付分 合計	4,875	4,032																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
- 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
- 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		28	0	0	0
		29	0	0	0
		30	0	0	0
		31	0	0	0
		32	0	0	0
		県交付分 計	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	4,875	4,032	843
		28	0	0	0
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	0	0	0		
32	0	0	0		
市町村交付分 計	4,875	4,032	843		
県・市町村交付分 合計	4,875	4,032	843		

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域ス ポーツセン ター改修事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	198,580	26	~	27	25				27年1月、実施設計発注、3月完了 27年5月、工事発注、3月完了
																	26	5,778	5,760	18	
																	27	126,608	124,946	1,662	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	132,386	130,706	1,680	
																	2	◆(1)	-	15	
26																					
27	68,012	52,328	15,684																		
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	68,012	52,328	15,684																		
3	◆(1)	-	15	-	1	-	町道上柳町線 交差点改良 (土場踏切)事 業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	250,000	27	~	29					25
																	26				
																	27	11,904	10,938	-	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	11,904	10,938	0	
																	4	(1)	-	15	-
26																					
27	3,435	2,880	-																		
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	3,435	2,880	0																		
5	(1)	-	15	-	3	-	浪江小中学校 整備事業(校 舎・小学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	384,171	27	~	28					
																	26				
																	27	7,507	4,684	-	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	7,507	4,684	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
6	(1)	-	15	-	4	-	浪江小中学校 整備事業(校 舎・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	266,966	27	~	28	25				28年1月実施設計発注、29年6月30日完了予定														
																	26																		
																	27	5,215	3,255	-															
																	28																		
																	29																		
																	30																		
																	31																		
																	32																		
																	累計	5,215	3,255	0															
																	7	(1)	-	15		-	5	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・小学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	235,075	27	~	28	25
26																																			
27	3,517	2,194	-																																
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
32																																			
累計	3,517	2,194	0																																
8	(1)	-	15	-	6	-	浪江小中学校 整備事業(体 育館・中学校)	浪江町地 内 幾世橋地 区	町	浪江町	直接	継続	117,538	28	~	28					25														
																	26																		
																	27	1,758	1,097	-															
																	28																		
																	29																		
																	30																		
																	31																		
																	32																		
																	累計	1,758	1,097	0															
																	(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>													うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0
26	0	0	0																																
27	0	0	0																																
28	0	0	0																																
29	0	0	0																																
30	0	0	0																																
31	0	0	0																																
32	0	0	0																																
累計	0	0	0																																
													県交付分 計																				0	0	0
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0																														
		26	5,778	5,760	18																														
		27	227,956	202,322	17,346																														
		28	0	0	0																														
		29	0	0	0																														
		30	0	0	0																														
		31	0	0	0																														
32	0	0	0																																
													市町村交付分 計				233,734	208,082	17,364																
													県・市町村交付分 合計				233,734	208,082	17,364																