

(様式1)

浪江町 水産業共同利用施設復興促進整備事業計画 令和3年度進捗状況（契約状況）報告

総括表

令和4年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	R3	38,817	34,818
R4			
R5			
R6			
R7			
合 計		38,817	34,818

(様式2)

浪江町

水産業共同利用施設復興促進整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

令和4年3月末時点

(千円)

事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
10-(1)-1	さけふ化施設及び 採捕施設等整備事業	浪江町地内	町	浪江町	直接	完了	1,140,745	R3 ~ R7	R3	38,817	34,818	3,999	さけ採捕施設、ふ化施設測量：R3.7月着手～R3.12月完了 さけ採捕施設、ふ化施設施設地質調査：R3.7月着手～R3.12月完了 送水管布設測量：R3.7月着手～R3.10月完了 水源調査：R3.7月着手～R4.3月完了
									R4				
									R5				
									R6				
									R7				
									累計	38,817	34,818	3,999	
(注)									R3	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、水産業共同利用施設復興促進整備事業計画の記載に合わせて記入してください。							うち県 交付分	各年度 別合計	R4				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。									R5				
3 「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を水産業共同利用施設復興促進整備事業計画の年度別に記									R6				
5 「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。									R7				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別し									県交付分 計			0	
(注意事項)							うち市町 村 交付分	各年度 別合計	R3	38,817	34,818	3,999	
・記載事項は、当該年度分の公表（内閣総理大臣宛に提出）されている様式1-2及び様式1-4を使用してください。									R4				
・金額（数値）処理									R5				
進捗状況報告への記載金額は、「千円単位」としてあります。このため、入力時には、千円未満の金額については、「切捨て」としてください。									R6				
									R7				
							市町村交付分 計			38,817	34,818	3,999	
							県・市町村交付分 合計			38,817	34,818	3,999	