

浪江町特定復興再生拠点区域における除染及び解体の進捗状況

(令和2年10月末現在)

	除染 (ha)			解体工事 (件)		
	計画	実績	進捗率	受付件数	完了件数	進捗率
室原行政区	222	111.0	50%	153	107	70%
末森行政区	109	98.8	91%	43	35	81%
津島行政区	139	78.0	56%	102	61	60%
計	470	287.8	61%	298	203	68%
その他 ^{※1}	—	4.4	—	7	0	—

※1 面的区域以外(道路・外縁等)