浪江町畜産施設

建設工事工程（案）

2023.05.17

分類	業務名称	令和5年(2023年) 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年(2024年) 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年(2025年) 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年(2026年) 1月	2月	3月	4月	5月	6月
関係行政届出など	工事検査など																																				完了検査	予備期間			
	特定施設届出																	水質汚濁防止法届出		（施設設置61日以上前）							井戸掘削申請		（施設設置30日以上前）													
用地・申請関係・土木造成	遺跡発掘調査	第1期(2021年度)から				第3期																																			
	造成工事	2023年3月から							第1期10/中完了　部分引渡し　P,F,A～F'（H,G,M棟は状況協議）																																	
		1次仮設道路工事																																							
建築工事	建築全体工事							入札	駐車場部各現場事務所予定															内27ヶ月																		
									準備仮設工事																																	
	F棟（搾乳棟）												プラントへの排水管付帯工事																													
												ピット・基礎工事				鉄骨工事		外装・内装工事						搾乳システム工事・バルクータ			排水処理工事															
	H、G棟（哺乳舎）														基礎・躯体工事			木造工事			外装工事							哺乳システム工事														
	Ia、Ib、J棟（育成舎）																							基礎・躯体工事			木造工事			外装工事											
	A、B、C、D、E棟（牛舎）														基礎・躯体工事						鉄骨工事							搾乳システム工事			外装工事			糞回収（バーンクリーナー、糞回収ロボットセンサー各工事）						
	K、L棟（建築工事）																							基礎・躯体工事			鉄骨工事						搅拌機組立工	外装工事							
	M、N、S棟（飼料庫、敷料庫、機械倉庫）																							基礎・躯体工事			鉄骨工事			外装工事											
	P管理・研修・宿泊棟									基礎・躯体工事								木造工事		外装・内装工事																						
	建築機械設備工事全体							入札																内24ヶ月																	
	機械設備工事																							各棟細霧システム本体・配管工事																	
												埋設スリーブ・埋設配管工事（各基礎工程に準じる）												給水、排水、浄化槽、埋設配管など						換気、露出配管などの工事				試運転					
	建築電気設備工事全体							入札																内24ヶ月																	
	電気設備工事																							受電設備、幹線設備工事など						照明、自火報などの工事				試運転					
												埋設スリーブ・埋設配管工事（各基礎工程に準じる）																												
	付帯施設・設備																													消毒ポンプ庫、細霧装置タンク置場、受水槽ポンプ庫、牛積込場、車両消毒槽								
																														設置工事（ストール、カーフレールなど）								
	外構											2次仮設道路工事																						舗装工事							
																		路盤工事					防火水槽				駐車場雨水工事												植栽（別途）		
プラント機械設備関係	プラント全体工事												入札		施工図準備精査期間									14ヶ月																		
	ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ施設																							ピット基礎・躯体工事			鉄骨工事			外装工事			プラント機器搬入工事							
	排水処理施設																							ピット基礎・躯体工事									プラント機器搬入工事							
	堆肥化機械設備 撹拌機・圧送機									入札																				機器搬入工事							試運転				
	搾乳システム機械工事							入札																						機器搬入工事							試運転				
	ふん尿回収設備工事							入札																													試運転				
	その他物品購入（ローダー等、ダンプ、フォークリフト）									入札																				第1次機器購入			第2次機器購入			第2次機器購入					
																																					その他機器搬入				
その他																																									